

T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü



2020 YILI
YATIRIM PROGRAMI
GERÇEKLEŞMELERİ

(Ocak 2021)

İÇİNDEKİLER

1) 2020 YILI KURULUŞLARA GÖRE GERÇEKLEŞME İCMALİ	I
2) 2020 YILI SEKTÖRLERE GÖRE GERÇEKLEŞME İCMALİ	II
3) 2020 YILI İLÇELERE GÖRE GERÇEKLEŞME İCMALİ	III
4) 2020 YILI BELEDİYELERE GÖRE GERÇEKLEŞME İCMALİ	IV

1- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi	1	15- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	16
2- TTK Genel Müdürlüğü	2	16- İl Milli Eğitim Müdürlüğü	17
3- Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü	3	17- İl Sağlık Müdürlüğü	18
4- DSİ 23. Bölge Müdürlüğü	4	18- İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği	19
5- İller Bankası A.Ş. Kastamonu Bölge Müdürlüğü	6	19- İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü	23
6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XIII Bölge. Md.	7	20- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	24
7- TCDD 2. Bölge Müdürlüğü	8	21- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	25
8- TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü	9	22- Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	26
9- Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Md.	10	23- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Md.	27
10- Tapu ve Kadastro 19. Bölge Md.	11	24 - 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	28
11- Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü	12	25 - İl Emniyet Müdürlüğü	29
12- MTA Batı Karadeniz Bölge Md.	13	26 - İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü	30
13- Orman Bölge Müdürlüğü	14	27 - Belediyeler Yatırım Programı Gerçekleşmeleri	31
14- TEDAŞ Başkent Bölge Müdürlüğü	15		

ZONGULDAK İLİ 2020 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İÇMALİ

S. No	Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	8	33.680.000	99.321.000	32.210.000	19.453.400	51.663.400	52	58	56
2	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	6	165.376.000	165.376.000	0	157.360.000	157.360.000	95	95	64
3	KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	18	365.570.806	5.518.587.801	1.812.925.010	365.570.806	2.178.495.816	39	100	56
4	DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	31	41.205.214	329.685.609	70.393.833	41.204.966	111.598.799	34	100	25
5	İLLER BANKASI KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	3	1.333.359	2.141.500	808.141	955.188	1.763.329	82	72	65
6	ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	5	1.052.851.301	1.890.843.657	564.004.669	1.048.962.709	1.612.967.378	85	100	86
7	TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	6	9.491.020	39.169.454	4.122.698	7.016.551	11.139.249	28	74	49
8	TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	9	42.410.000	264.780.322	29.451.362	19.969.065	49.420.427	19	47	18
9	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	236.000	236.000	0	106.761	106.761	45	45	100
10	TAPU VE KADASTRO XIX. (KASTAMONU) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	1.374.341	1.560.174	185.833	1.133.314	1.319.147	85	82	89
11	KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	203.000	907.967	704.968	200.087	905.055	100	99	94
12	MADEN TETKİK VE ARAMA BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	7.270.934	7.270.934	0	2.119.785	2.119.785	29	29	58
13	TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	8	53.469.798	53.469.798	0	53.469.798	53.469.798	100	100	100
14	ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	7	100.376.000	100.376.000	0	99.433.962	99.433.962	99	99	100
15	ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	1	8.500.000	12.557.500	688.350	1.635.643	2.323.993	19	19	20
16	ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	9	26.117.010	77.976.843	7.786.074	15.803.231	23.589.305	30	61	43
17	ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	6	45.817.433	173.546.653	79.023.420	26.085.881	105.109.301	61	57	77
18	ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ	76	69.791.854	75.868.389	3.899.999	44.707.864	48.607.863	64	64	100
	ZONGULDAK İLİ ALAPLI KHGB	11	3.482.709	3.482.709	0	3.293.355	3.293.355	95	95	93
	ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA KHGB	12	9.244.250	9.244.250	0	9.244.250	9.244.250	100	100	100
	ZONGULDAK İLİ DEVREK KHGB	38	9.170.446	9.170.446	0	8.910.446	8.910.446	97	97	100
	ZONGULDAK İLİ GÖKÇEBEY İLÇESİ KHGB	9	2.267.459	2.267.459	0	2.267.459	2.267.459	100	100	100
	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KHGB	22	8.440.768	8.440.768	0	8.440.768	8.440.768	100	100	100
	ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ KHGB	1	383.074	383.074	0	297.932	297.932	78	78	80
	ZONGULDAK İLİ KOZLU İLÇESİ KHGB	9	2.158.120	2.158.120	0	2.016.226	2.016.226	93	93	88
	ZONGULDAK İLİ MERKEZ İLÇE KHGB	9	3.447.793	3.447.793	0	3.444.895	3.444.895	100	100	100
19	ZONGULDAK SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	119.700.000	0	0	0	0	0	0
20	ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	28	41.502.435	70.313.594	8.041.873	17.404.505	25.446.378	36	42	43
21	ZONGULDAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	18	2.272.462	2.272.462	0	1.875.634	1.875.634	83	83	96
22	ZONGULDAK İL AFET VE ACIL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	2	231.772	272.172	40.400	213.772	254.172	93	92	100
23	ZONGULDAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	2	3.341.429	18.200.912	14.859.483	2.633.575	17.493.058	96	79	100
24	ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	3	1.626.084	10.844.534	8.373.487	1.626.084	9.999.571	92	100	100
25	ZONGULDAK İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1	172.351	172.351	0	172.351	172.351	100	100	100
26	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	969.300	969.300	0	385.781	385.781	40	40	40
	TOPLAM	367	2.113.784.523	9.075.015.546	2.637.519.600	1.967.416.045	4.604.935.644	51	93	61

ZONGULDAK İLİ 2020 YILI SEKTÖR BAZINDA YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

Proje Sektörü	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
Ulaştırma - Haberleşme	159	1.504.771.086	7.511.624.985	2.381.089.428	1.493.701.724	3.874.791.152	52	99	81
İmalat	38	53.335.965	333.207.334	70.544.095	44.199.190	114.743.285	34	83	55
Enerji	26	102.749.243	326.119.564	29.451.362	77.668.310	107.119.672	33	76	58
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	206	180.469.114	265.011.106	40.475.739	96.394.654	136.870.393	52	53	70
Eğitim	49	109.046.139	185.782.666	1.808.088	107.377.974	109.186.062	59	98	58
Tarım	28	56.641.775	184.440.995	79.023.420	33.278.543	112.301.963	61	59	41
Sağlık	8	172.646.934	172.646.934	0	159.479.785	159.479.785	92	92	63
Madencilik	15	49.617.010	167.117.843	39.996.074	30.020.948	70.017.022	42	61	50
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	11	11.901.569	132.679.770	185.833	10.840.823	11.026.656	8	91	73
Turizm	4	926.239	1.860.290	934.051	794.088	1.728.138	93	86	97
Konut	1	72.000	112.400	40.400	54.000	94.400	84	75	100
TOPLAM	545	2.242.177.074	9.280.603.887	2.643.548.490	2.053.810.038	4.697.358.528	51	92	72

ZONGULDAK İLİ 2020 YILI İLÇE BAZINDA YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

İlçe	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)
MUHTELİF	61	446.413.017	4.561.374.446	1.056.334.939	418.205.547	1.474.540.486	32	94	70
ÇAYCUMA	65	1.167.515.628	2.232.865.890	640.037.573	1.134.456.514	1.774.494.086	79	97	71
DEVREK	69	74.186.204	1.194.691.360	734.729.831	69.083.750	803.813.581	67	93	89
MERKEZ	114	355.216.357	709.270.387	159.399.307	278.209.298	437.608.605	62	78	59
EREĞLİ	84	76.982.287	212.548.191	21.667.939	58.933.947	80.601.885	38	77	69
ALAPLI	40	20.732.252	126.340.786	17.426.325	14.976.907	32.403.232	26	72	57
KOZLU	53	62.589.412	120.653.848	9.992.099	51.452.126	61.444.225	51	82	76
KİLİMLİ	34	22.037.650	90.930.720	1.270.000	14.951.822	16.221.822	18	68	58
GÖKÇEBEY	25	16.504.266	31.928.259	2.690.477	13.540.129	16.230.606	51	82	74
TOPLAM	545	2.242.177.073	9.280.603.887	2.643.548.489	2.053.810.039	4.693.720.876	51	92	72

ZONGULDAK İLİ 2020 YILI BELEDİYELER BAZINDA YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

S.No	Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	6	2.890.000	4.200.000	37.051	253.630	290.681	7	9	5
2	ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	475.000	475.000	0	70.000	70.000	15	15	17
3	ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	17	34.519.818	41.793.388	3.799.190	27.387.359	31.186.549	75	79	69
4	ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2	1.977.800	1.977.800	0	1.792.724	1.792.724	91	91	96
5	DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	7	4.221.875	4.221.875	0	3.674.787	3.674.787	87	87	91
6	ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	24	1.000.000	1.000.000	0	70.000	70.000	7	7	7
7	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	24	20.782.857	20.928.021	145.165	13.643.292	13.788.457	66	66	63
8	FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	2.010.000	2.020.000	10.000	460.000	470.000	23	23	23
9	GELİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2	300.000	300.000	0	40.000	40.000	13	13	14
10	GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	2.535.000	3.750.000	0	1.766.098	1.766.098	47	70	61
11	GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	8	910.000	1.420.000	510.000	280.000	790.000	56	31	56
12	GÜMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	357.046	1.357.705	0	80.000	80.000	6	22	5
13	KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	9	2.901.758	3.159.243	257.484	1.130.032	1.387.516	44	39	46
14	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	19	5.272.735	70.342.735	1.270.000	4.612.735	5.882.735	8	87	8
15	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	20	8.806.213	8.806.263	0	6.330.244	6.330.244	72	72	72
16	NEBİOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	232.450	232.450	0	72.450	72.450	31	31	31
17	SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	403.861	403.861	0	0	0	0	0	0
18	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	19	39.200.000	39.200.000	0	24.730.642	24.730.642	63	63	61
TOPLAM		178	128.796.413	205.588.341	6.028.890	86.393.993	92.422.883	45	67	43

Not: Beycuma, Karaman, Karapınar, Perşembe, Ormanlı, Bakacakadı ve Muslu Belediyelerinin yatırımları olmadığından listede bulunmamaktadır.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	Diğer Kamu Hizmeti	Bitti	3.680.000	3.680.000	0	237.600	237.600	6	6	6
2	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJESİ	Eğitim	Bitti	1.050.000	1.050.000	0	43.601	43.601	4	4	4
3	MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM)	Eğitim	Bitti	6.400.000	6.400.000	0	6.384.373	6.384.373	100	100	100
4	YAYIN ALIMLARI	Eğitim	Bitti	1.200.000	1.200.000	0	1.166.554	1.166.554	97	97	97
5	DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	Eğitim	Devam Ediyor	6.050.000	64.460.000	32.210.000	823.188	33.033.188	51	14	51
6	KAMPÜS ALTYAPISI	Eğitim	Devam Ediyor	5.800.000	6.900.000	0	5.800.000	5.800.000	84	100	84
7	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	Eğitim	İhale Aşamasında	3.000.000	9.131.000	0	0	0	0	0	0
8	MUHTELİF İŞLER (SAĞLIK)	Sağlık	Bitti	6.500.000	6.500.000	0	4.998.084	4.998.084	77	0	77
TOPLAM				33.680.000	99.321.000	32.210.000	19.453.400	51.663.400	52	58	52

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı(%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ARAMA İHZARAT	Madencilik	Bitti	74.682.000	74.682.000	0	72.506.000	72.506.000	97	97	100
2	KARADON ÜRETİMDE MEKANİZASYON	Madencilik	Bitti	65.000.000	65.000.000	0	64.758.000	64.758.000	100	100	100
3	MADENCİLİK ALTYAPI VE İYİLEŞTİRME	Madencilik	Devam Ediyor	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
4	MUHTELİF ETÜDLER	Madencilik	Bitti	2.371.000	2.371.000	0	2.370.000	2.370.000	100	100	100
5	MUHTELİF İŞLER	Madencilik	Bitti	20.921.000	20.921.000	0	17.726.000	17.726.000	85	85	100
6	KOZLU ÜRETİMDE MEKANİZASYON	Madencilik	Devam Ediyor	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0
TOPLAM				165.376.000	165.376.000	0	157.360.000	157.360.000	95	95	95

KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı(%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	(ÇAYCUMA-ZONGULDAK)AYRIMI-DEVREK 4. BÖLGE HUDUDU YOLU	Ulaştırma	Devam Ediyor	44.155.668	532.457.000	295.898.000	44.155.668	340.053.668	64	100	93
2	(DEVREK-ÇAYCUMA)AYR.-ZONGULDAK YOLU	Ulaştırma	Devam Ediyor	3.432.021	288.570.000	86.245.000	3.432.021	89.677.021	31	100	59
3	FİLYOS GRUBU KÖPRÜLERİ(ZBK)-ASLAN KÖPRÜSÜ YAPIMI	Ulaştırma	Devam Ediyor	1.520.099	6.261.000	2.000	1.520.099	1.522.099	24	100	100
4	(DEVREK-ZONGULDAK) AYR.-BEYCUMA-(DEVREK-EREĞLİ) AYR. YOLU	Ulaştırma	Devam Ediyor	25.936.281	62.500.000	2.610.000	25.936.281	28.546.281	46	100	42
5	(DEVREK-ZONGULDAK) AYR.KARABÜK-SAFRANBOLU (ZBK)	Ulaştırma	Devam Ediyor	0	539.938.000	410.924.000	0	410.924.000	76	0	100
6	ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE AGREGA İZHARATI	Ulaştırma	Devam Ediyor	300.003	22.050.000	0	300.003	300.003	1	100	1
7	BARTIN-ÇAYCUMA-(DEVREK-ZONGULDAK) AYR.	Ulaştırma	Devam Ediyor	0	55.590.000	22.082.000	0	22.082.000	40	0	100
8	ÇAYCUMA-PERŞEMBE KOZCAĞIZ YOLU	Ulaştırma	Devam Ediyor	0	54.328.000	28.429.000	0	28.429.000	52	0	100
9	EREĞLİ ÇEVRE YOLU	Ulaştırma	Devam Ediyor	0	72.974.000	24.000	0	24.000	0	0	0
10	EREĞLİ-DEVREK YOLU	Ulaştırma	Devam Ediyor	9.990.970	88.918.000	69.082.000	9.990.970	79.072.970	89	100	80
11	KOZLU KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI	Ulaştırma	Devam Ediyor	32.032.329	63.321.000	4.000	32.032.329	32.036.329	51	100	41
12	RUTİN YOL BAKIM VE ONARIM İLE KAR VE BUZ MÜCADELESİ YAP.	Ulaştırma	Devam Ediyor	8.174.812	24.750.000	0	8.174.812	8.174.812	33	100	33
13	ŞUBE TESİSLERİ İNŞAATI	Ulaştırma	Devam Ediyor	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0
14	YENİCE GÖKÇEBEY YOLUNDA TEFAN KÖPRÜSÜ	Ulaştırma	Devam Ediyor	0	2.804.000	346.000	0	346.000	12	0	0
15	YIĞILCA-ALAPLI YOLU	Ulaştırma	Devam Ediyor	17.416.727	122.246.000	3.000	17.416.727	17.419.727	14	100	41
16	YOL YAPIM DANIŞMANLIK VE MÜŞAVİRLİK İŞLERİ	Ulaştırma	Devam Ediyor	15.113.791	57.073.801	41.960.010	15.113.791	57.073.801	100	100	100
17	(ZONGULDAK-KİLİMLİ-FİLYOS-BARTIN AYRIMI YOLU)	Ulaştırma	Devam Ediyor	145.243.006	3.000.000.000	448.000.000	145.243.006	593.243.006	20	100	15
18	ZONGULDAK-EREĞLİ YOLU(EREĞLİ ÇEVRE YOLU DAHİL) (ZBK)	Ulaştırma - Haberli	Devam Ediyor	62.255.099	517.307.000	407.316.000	62.255.099	469.571.099	91	100	94
TOPLAM				365.570.806	5.518.587.801	1.812.925.010	365.570.806	2.178.495.816	39	100	45

DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ZONGULDAK EREĞLİ KIZILCAPINAR HES DENETİM HİZMETLERİ	Enerji	Devam Ediyor	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2	ALAPLI GÖLETİ	İmalat	Devam Ediyor	5.464.003	23.859.914	14.572.828	5.464.002	20.036.830	84	100	84
3	ALAPLI GÜMELİ BELDESİ BULANIKDERE VE AYDINYAYLA KÖYÜ GÖKTEPE DERESİ TAŞKIN KORUMA İNŞAATI	İmalat	Devam Ediyor	0	12.721.279	472.600	0	472.600	4	0	4
4	DEVREK ÇAYI ISLAHI	İmalat	Devam Ediyor	0	41.054.783	11.701.567	0	11.701.567	29	0	29
5	FİLYOS ÇAYI TAŞKIN KORUMA 5. KISIM İNŞAATI	İmalat	Devam Ediyor	27.933.000	139.825.935	35.498.488	27.932.833	63.431.321	45	100	45
6	GÖKÇEBEY İLÇESİ ÖRMECİ KÖYÜ ÖRMECİ DERESİ	İmalat	Devam Ediyor	0	10.030.091	2.690.477	0	2.690.477	27	0	27
7	ZONGULDAK ALAPLI İLÇESİ KOĞUKKAVLA DERESİ VE KASIMLI KÖYÜ	İmalat	Devam Ediyor	0	15.091.540	2.093.701	0	2.093.701	14	0	14
8	ZONGULDAK KOZLU SANAYİ KÖPRÜSÜ	İmalat	Devam Ediyor	1.739.753	3.297.083	1.556.084	1.739.753	3.295.837	100	100	100
9	232. ŞUBE TESİSLERİNİN İKMALİ	Tarım	Devam Ediyor	615.037	1.194.772	407.967	615.036	1.023.003	86	100	86
10	ATAKÖY KARASU DERESİ İKMALİ	Tarım	Devam Ediyor	1	7.461.206	0	0	0	0	0	0
11	ELVANPAZARCIK GÖLETİ YAPIMI	Tarım	Devam Ediyor	14.670	251.242	133.302	14.666	147.968	59	100	59
12	FİLYOS ÇAYI TAŞKIN KORUMA KAMULAŞTIRMA	Tarım	Devam Ediyor	0	500.000	0	0	0	0	0	0
13	NEBİOĞLU 1,2,3,4,5 NOLU KURU DERELER İKMALİ	Tarım	Devam Ediyor	1	1.608.688	0	0	0	0	0	0
14	NEBİOĞLU MADENLER GÖLETİ VE SULAMA BARAJI YAPIMI	Tarım	Devam Ediyor	95.000	326.198	151.903	94.936	246.839	76	100	76
15	ZONGULDAK İLİ DEVREK İLÇESİ DEREKULACA VE EVEYİKLİ KÖYLERİ	Tarım	Devam Ediyor	0	3.009.138	0	0	0	0	0	0
16	ZONGULDAK İLİ KOZLU DERESİ REHABİLİTASYONU TERSİP BENDİ Vİ	Tarım	Devam Ediyor	529.999	2.112.251	0	529.999	529.999	25	100	25
17	ZONGULDAK İLİ TAŞKIN TESİSLERİ KATI PROJE YAPIMI 1.KISIM	Tarım	Devam Ediyor	41.300	229.813	165.200	41.300	206.500	90	100	90
18	ZONGULDAK-EREĞLİ İÇMESUYU KAMULAŞTIRMA	Tarım	Devam Ediyor	112.510	4.000.000	949.716	112.510	1.062.226	27	100	27

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
19	ZONGULDAK-MERKEZ ACILIK,KAYMAK VE ERCEK DERELERİ ISLAHI 1. KISIM	Tarım	Devam Ediyor	4.659.931	12.655.652	0	4.659.931	4.659.931	37	100	37
20	23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI	Tarım	Başlanmadı	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0
21	232 ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI	Tarım	Başlanmadı	1	2.075.000	0	0	0	0	0	0
22	232. ŞUBE TESİSLERİ 2. KISIM	Tarım	Başlanmadı	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0
23	232. ŞUBE TESİSLERİNİN ONARIMI	Tarım	Başlanmadı	1	560.000	0	0	0	0	0	0
24	ALAPLI İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI	Tarım	Başlanmadı	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0
25	VE KÖROĞLU İLE MOLLABEY KÖYÜ KARABULAK DERESİ VE EREĞLİ ARMUTLUCA KÖYÜ İKMALİ	Tarım	Başlanmadı	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0
26	YUKARI HAVZA ISLAHI PROJE YAPIMI	Tarım	Başlanmadı	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0
27	ZONGULDAK EREĞLİ ARITMA TESİSİ OZANLOMA ÜNİTESİ YAPILMASI	Tarım	Başlanmadı	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
28	ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ	Tarım	Başlanmadı	0	1.312.663	0	0	0	0	0	0
29	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ YARAŞLIYÖRÜK KÖYÜ KURU DERE 1,2,3 TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI	Tarım	Başlanmadı	0	3.408.361	0	0	0	0	0	0
30	ZONGULDAK KOZLU İHSANİYE GÖLETİ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI	Tarım	Başlanmadı	1	600.000	0	0	0	0	0	0
31	ZONGULDAK-DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 1. KISIM	Tarım	Başlanmadı	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
TOPLAM				41.205.214	329.685.609	70.393.833	41.204.966	111.598.799	34	100	34

İLLER BANKASI A.Ş. KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	NEBİOĞLU PAKET ATIKSU ARITMA İNŞAATI	DKH	Bitti	155.859	964.000	808.141	26.892	835.033	87	17	87
2	ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYESİ BİSİKLET VE YEŞİL YÜRÜYÜŞ YOLU YAPIM İŞİ	İmalat	Devam Ediyor	1.000.000	1.000.000	0	928.296	928.296	93	93	93
3	GÖKÇEBEY-BAKACAKKADI MÜŞTEREK ATIKSU ARITMA TESİSİ KESİN PROJESİ	İmalat	Devam Ediyor	177.500	177.500	0	0	0	0	0	10
TOPLAM				1.333.359	2.141.500	808.141	955.188	1.763.329	82	72	90

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	FİLYOS SAHİL TAHKİMATI ETÜT PROJE İŞLERİ	Tarım	Devam Ediyor	329.220	329.220	0	0	0	0	0	100
2	ALAPLI DERESİ DENİZE ÇIKIŞ AĞZI MAHMUZLARI ETÜT-PROJE İŞLERİ	Ulaştırma	Bitti	23.305	233.050	209.745	23.305	233.050	100	100	99
3	FİLYOS LİMAN İNŞAATI	Ulaştırma	Bitti	245.139.000	1.055.481.000	563.736.396	241.667.420	805.403.816	76	99	100
4	FİLYOS LİMANI RIHTIM VE GERİ SAHA İNŞAATI	Ulaştırma	Bitti	807.125.664	834.507.747	0	807.125.664	807.125.664	97	100	98
5	KOZLU SAHİLİ KIYI YAPILARI ETÜT-PROJE İŞLERİ	Ulaştırma	Devam Ediyor	234.112	292.640	58.528	146.320	204.848	70	63	70
TOPLAM				1.052.851.301	1.890.843.657	564.004.669	1.048.962.709	1.612.967.378	85	100	85

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	IRMAK-ZONGULDAK HATTINDA 7 ADET HİDROLİK MENFEZ YAPILMASI	DKH	Bitti	1.434.035	1.434.035	0	1.434.035	1.434.035	100	100	100
2	IRMAK-ZONGULDAK HATTI KM:378+220 DE ALT VE ÜST GEÇİT YAPILMASI	DKH	Devam Ediyor	900.000	15.783.886	0	0	0	0	0	1
3	IRMAK-ZONGULDAK HATTI KM:368+448'DE ÜST GEÇİT YAPILMASI	Ulaştırma	Bitti	649.072	4.771.949	4.122.698	649.072	4.771.770	100	100	100
4	IRMAK-ZONGULDAK HATTI KM:370+517'DE ÜST GEÇİT YAPILMASI	Ulaştırma	Devam Ediyor	6.308.429	8.382.640	0	4.933.444	4.933.444	59	78	82
5	IKZ GÜZERGAHINDA KURULU AKUSTİK FİBER ALGILAMA SİSTEMİNİN KAMERALI HALE GETİRİLMESİ İŞİ	Ulaştırma	İhale Aş.	198.484	1.984.841	0	0	0	0	0	0
6	IRMAK-ZONGULDAK HATTI KM:379+530'DA ALT VEYA ÜST GEÇİT YAPILMASI	Ulaştırma	Başlanmadı	1.000	6.812.103	0	0	0	0	0	0
TOPLAM				9.491.020	39.169.454	4.122.698	7.016.551	11.139.249	28	74	47

TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	(EREĞLİ-2 - AKÇAKOCA) BRŞ. N. - ALAPLI EREĞLİ OSB EİH (ZBK)(TTFO)	Enerji	Bitti	3.436.000	3.438.000	2.000	3.436.000	3.438.000	100	100	100
2	ALAPLI- EREĞLİ OSB TRAFO MERKEZİ	Enerji	Bitti	6.000.000	25.425.362	19.425.362	5.860.000	25.285.362	99	98	98
3	BARTIN 380 OSB - AKÇAKOCA EİH (ZBK)(TTFO)	Enerji	Devam Ediyor	28.000.000	185.000.000	10.000.000	9.700.000	19.700.000	11	35	11
4	YENİÇATES TM TEVSİAT	Enerji	Devam Ediyor	1.000.000	2.916.960	0	973.065	973.065	33	97	33
5	DEVREK TM (ZBK)	Enerji	İhale Aş.	1.400.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0
6	DEVREK - ZONGULDAK-2 EİH(TTFO)	Enerji	Başlanmadı	770.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0
7	EREĞLİ 1 TM YENİLEME	Enerji	Başlanmadı	1.800.000	18.000.000	2.000	0	2.000	0	0	0
8	EREĞLİ 1-2 EİH KISMİ YENİLEME	Enerji	Başlanmadı	2.000	2.500.000	20.000	0	20.000	1	0	0
9	EREĞLİ 2 TM TEVSİAT	Enerji	Başlanmadı	2.000	2.500.000	2.000	0	2.000	0	0	0
TOPLAM				42.410.000	264.780.322	29.451.362	19.969.065	49.420.427	19	47	18

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	HARMANKAYA ŞELALELERİ TABİAT ANITI YOL DÜZENLEME İŞİ	Turizm	Bitti	236.000	236.000	0	106.761	106.761	45	0	100
TOPLAM				236.000	236.000	0	106.761	106.761	45	0	100

TAPU VE KADASTRO 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	2. GRUP 3303 SAYILI KANUNUN (HAVZA-I FAHMIYE) EK-1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALARI	DKH	Bitti	434.189	620.022	185.833	434.189	620.022	100	100	100
2	ZONGULDAK İLİ VE İLÇELERİ SAYISALLAŞTIRMA İŞİ	DKH	Devam Ediyor	940.152	940.152	0	699.125	699.125	74	74	30
TOPLAM				1.374.341	1.560.174	185.833	1.133.314	1.319.147	85	82	75

KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)
1	HALİL PAŞA CAMİİ MİNARE KURŞUN YENİLEME İŞİ	Turizm	Bitti	27.720	27.720	0	27.720	27.720	100	100	100
2	İBRAHİMAĞA CAMİİ ONARIMI	Turizm	Devam Ediyor	175.279	880.247	704.968	172.367	877.334	100	98	90
TOPLAM				203.000	907.967	704.968	200.087	905.055	100	99	90

MTA BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)
1	2. KARADENİZ KÖMÜR ARAMALARI PROJESİ	Madencilik	Devam Ediyor	580.934	580.934	0	580.934	580.934	100	100	90
2	KASTAMONU İLİ VE CİVARI POLİMETAL MADEN ARAMALARI	Madencilik	Devam Ediyor	6.690.000	6.690.000	0	1.538.851	1.538.851	23	23	50
TOPLAM				7.270.934	7.270.934	0	2.119.785	2.119.785	29	29	53

ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	FİDAN ÜRETİM PROJESİ	Tarım	Bitti	2.797.000	2.797.000	0	2.676.219	2.676.219	96	96	100
2	ORMAN İŞLETMECİLİK PROJESİ	Tarım	Bitti	3.770.000	3.770.000	0	3.212.000	3.212.000	85	85	100
3	ORMAN KADASTROSU VE TESCİL PROJESİ	Tarım	Bitti	270.000	270.000	0	224.000	224.000	83	83	100
4	ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ	Tarım	Bitti	360.000	360.000	0	327.000	327.000	91	91	100
5	ORMAN KÖYLERİNİN KALKINDIRILMASI DESTEKLEME PROJESİ	Tarım	Bitti	5.359.000	5.359.000	0	5.358.221	5.358.221	100	100	100
6	ORMANLARIN BAKIMI VE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	Tarım	Bitti	85.000.000	85.000.000	0	84.823.122	84.823.122	100	100	100
7	ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	Tarım	Bitti	2.820.000	2.820.000	0	2.813.400	2.813.400	100	100	100
TOPLAM				100.376.000	100.376.000	0	99.433.962	99.433.962	99	99	100

TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ALAPLI İLÇESİ ELEKTRİK DAĞITIM PROJELERİ (8 ADET)	Enerji	Bitti	4.538.291	4.538.291	0	4.538.291	4.538.291	100	100	100
2	ÇAYCUMA İLÇESİ ELEKTRİK DAĞITIM İŞLERİ (5 PROJE)	Enerji	Bitti	1.526.882	1.526.882	0	1.526.882	1.526.882	100	100	100
3	DEVREK İLÇESİ ELEKTRİK DAĞITIM İŞLERİ (8 PROJE)	Enerji	Bitti	4.145.358	4.145.358	0	4.145.358	4.145.358	100	100	100
4	GÖKÇEBEY İLÇESİ ELEKTRİK DAĞITIM İŞLERİ (2 PROJE)	Enerji	Bitti	3.806.874	3.806.874	0	3.806.874	3.806.874	100	100	100
5	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ ELEKTRİK DAĞITIM İŞLERİ (9 PROJE)	Enerji	Bitti	23.489.477	23.489.477	0	23.489.477	23.489.477	100	100	100
6	KİLİMLİ İLÇESİ ELEKTRİK DAĞITIM İŞLERİ (1 PROJE)	Enerji	Bitti	5.921.157	5.921.157	0	5.921.157	5.921.157	100	100	100
7	KOZLU İLÇESİ ELEKTRİK DAĞITIM İŞLERİ (3 PROJE)	Enerji	Bitti	407.647	407.647	0	407.647	407.647	100	100	100
8	MERKEZ İLÇE ELEKTRİK DAĞITIM İŞLERİ (6 PROJE)	Enerji	Bitti	9.634.112	9.634.112	0	9.634.112	9.634.112	100	100	100
TOPLAM				53.469.798	53.469.798	0	53.469.798	53.469.798	100	100	100

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ZONGULDAK TAPU VE KADASTRO İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	İmalat	Tasfiye Edildi	8.500.000	12.557.500	688.350	1.635.643	2.323.993	19	19	20
	TOPLAM			8.500.000	12.557.500	688.350	1.635.643	2.323.993	19	19	20

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ	Eğitim	Bitti	4.884.760	8.651.760	3.000.000	4.664.733	7.664.733	89	95	100
2	ÇAYCUMA 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIMI İŞİ	Eğitim	Devam Ediyor	1.898.000	8.050.343	4.786.074	875.089	5.661.163	70	46	70
3	ÇAYCUMA MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ	Eğitim	Devam Ediyor	10.000.000	11.571.080	0	6.517.576	6.517.576	56	65	60
4	GÖKÇEBEY ORTAOKULU	Eğitim	Devam Ediyor	4.500.000	7.380.900	0	2.772.990	2.772.990	38	62	40
5	GÜLÜÇ VESİLE DİKMEN İLKOKULU	Eğitim	Devam Ediyor	1.500.000	7.855.260	0	972.843	972.843	12	65	15
6	AHMET ZEKİ ATALAY İLKOKULU	Eğitim	İhale Aşamasında	1.300.000	12.850.000	0	0	0	0	0	0
7	BAHÇELİEVLER İLKOKULU	Eğitim	İhale Aşamasında	1.300.000	12.850.000	0	0	0	0	0	0
8	MİTHATPAŞA İLKOKULU	Eğitim	İhale Aşamasında	734.250	7.342.500	0	0	0	0	0	0
9	TEPEBAŞI ANAOKULU YAPIMI	Eğitim	Projeye Başlanmadı	1	1.425.000	0	0	0	0	0	0
TOPLAM				26.117.011	77.976.843	7.786.074	15.803.231	23.589.305	30	61	33

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ÇAYCUMA 112 ASHİ İKMAL İNŞAATI	Sağlık	Bitti	459.282	459.282	0	459.282	459.282	100	100	100
2	FATİH ASM DÖNÜŞÜM İŞİ	Sağlık	Bitti	75.931	75.931	0	75.931	75.931	100	100	100
3	400 YATAKLI MERKEZ ATATÜRK DEVLET HASTANESİ İKMAL İNŞAATI	Sağlık	Devam Ediyor	41.000.000	125.940.220	79.023.420	24.247.560	103.270.980	82	59	84
4	DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 3 -4 HEKİMLİ ASM YAPIMI İŞİ	Sağlık	Devam Ediyor	1.780.620	1.780.620	0	0	0	0	0	20
5	PERŞEMBE 7 HEKİMLİ ASM 112 ASHİ BİNA YAPIMI	Sağlık	Devam Ediyor	2.501.600	2.501.600	0	1.303.108	1.303.108	52	52	52
6	ZONGULDAK 50 YATAKLI ALAPLI DEVLET HASTANESİ	Sağlık	Devam Ediyor	0	42.789.000	0	0	0	0	0	5
TOPLAM				45.817.433	173.546.653	79.023.420	26.085.881	105.109.301	61	57	63

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	MAL ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERİ	DKH	Bitti	902.382	902.382	0	745.012	745.012	83	0	100
2	AHMETOĞLU KÖYÜ İÇME SUYU+ ENH İNŞAATI	DKH	Bitti	310.000	951.813	641.813	188.343	830.156	87	0	100
3	ÇOLAKPEHLİVAN İLE HELVACILAR VE HACILAR KÖYLERİ MOTOPOMP ALIMI İŞİ	DKH	Bitti	20.650	20.650	0	20.650	20.650	100	0	100
4	EREĞLİ-PINARCIK – ÇAYCUMA-AŞ.SARMAŞIK VE BASAT KÖYLERİ MOTOPOMP ALIMI	DKH	Bitti	35.223	35.223	0	35.223	35.223	100	100	100
5	ESENLIK KÖYÜ İÇME SUYU SONDAJ YAPIM İŞİ	DKH	Bitti	406.948	460.532	0	406.948	406.948	88	0	100
6	GENÇLİK VE SPOR İL MD. AMATÖR SPOR KLÜPLERİNE MALZEME ALIMI	DKH	Bitti	95.000	95.000	0	84.840	84.840	89	0	100
7	GENÇLİK VE SPOR İL MD. PERŞEMBE FUTBOL SAHASI 20 YILLIK OT BEDELİ	DKH	Bitti	105.000	105.000	0	104.309	104.309	99	0	100
8	İL AFET MÜDÜRLÜĞÜ MAL, HİZMET ALIM, BAKIM, ONARIM GİDERLERİ	DKH	Bitti	220.000	220.000	0	109.893	109.893	50	0	100
9	KANDİLLİ KÖY PAZARI VE ZİYARETÇİ MERKEZİ YAPIMI	DKH	Bitti	1.000.000	2.363.072	1.281.928	1.000.000	2.281.928	97	0	100
10	KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI İÇME SUYU İŞİ	DKH	Bitti	182.936	182.936	0	182.851	182.851	100	0	100
11	KLOR ALIMI	DKH	Bitti	80.000	80.000	0	70.623	70.623	88	88	88
12	KURTKÖY KÖYÜ İÇME SUYU + ENH İNŞAATI	DKH	Bitti	347.109	347.109	0	293.826	293.826	85	85	85
13	SOSYAL TESİS VE SAHA AMİRLİĞİ BİNALARININ İDARİ OFİSLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ	DKH	Bitti	415.801	415.801	0	415.801	415.801	100	0	100
14	ŞEHİT MEZARLARI YAPIM, BAKIM ONARIMLARI	DKH	Bitti	422.197	422.197	0	77.880	77.880	18	0	100
15	ÜÇKÖY KÖYÜ ENH YENİLEME İNŞAATI	DKH	Bitti	113.967	113.967	0	101.100	101.100	89	0	100
16	YAZIBAŞI VE TORLAKLAR GRUP KÖYLERİ MOTOPOMP ALIMI	DKH	Bitti	35.990	35.990	0	35.990	35.990	100	0	100
17	ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA ALIKÖY KÖYÜ İÇME SUYU SONDAJ YAPIM İŞİ	DKH	Bitti	56.060	56.060	0	55.342	55.342	99	0	100
18	ÇAYCUMA ÇAYIR VE EREĞLİ AKKAYA GRUP KÖYLERİ İÇME SUYU BAKIM ONARIM İŞİ	DKH	Bitti	31.500	31.500	0	26.558	26.558	84	0	100
19	ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA KAHVECİOĞLU KÖYÜ İÇME SUYU ENH İNŞAATI İŞİ	DKH	Bitti	9.116	9.116	0	9.116	9.116	100	0	100
20	NİZAMLAR K.İÇME SUYU İNŞ. KORUMA DUVARI VE HEYELAN SULARIN UZ. İŞİ	DKH	Bitti	31.166	31.166	0	31.166	31.166	100	0	100
21	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ BAKIRLIK - PEMBECİLER GRUBU VE MERKEZ KÖROĞLU İÇME SUYU TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTROMOTOPOMP ALIMI İŞİ	DKH	Bitti	28.792	28.792	0	28.792	28.792	100	0	100
22	ZONGULDAK İLİ GÖKÇEBEY İLÇESİ YEŞİLKÖY KÖYÜ VE DEVREK İLÇESİ EVEYİKLİ KÖYÜ PE BORU ALIMI İŞİ	DKH	Bitti	627.795	627.795	0	627.795	627.795	100	0	100

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

23	ZONGULDAK İLİ MUHTELİF KÖYLERDE BAKIM VE MONTAJ İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE FİTTİNGS MALZEMESİ ALIMI İŞİ	DKH	Bitti	32.587	32.587	0	32.587	32.587	100	0	100
24	MUHTELİF KÖYLERDE KULLANILMAK ÜZERE FİTTİNGS MALZEMESİ ALIMI İŞİ	DKH	Bitti	36.000	36.000	0	35.919	35.919	100	100	100
25	ZONGULDAK KOZLU KIZILCAKESE VE DEVREK SİPAHİLER KÖYLERİ İÇME SUYU İNŞAATI MALZEME	DKH	Bitti	28.438	28.438	0	28.438	28.438	100	100	100
26	KİLİMLİ HÜKÜMET KONAĞI HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	DKH	Devam E.	8.250.000	9.764.500	0	2.691.041	2.691.041	28	33	33
27	SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ	DKH	Devam E.	546.733	1.459.562	912.829	0	912.829	63	0	100
28	ÜZÜLMEZ KÜLTÜR VADİSİ LAVUAR VE ATÖLYE BİNALARI KORUMA VE YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT UYGULAMASI	DKH	Devam E.	17.197.321	17.197.321	0	0	0	0	0	100
29	ZONGULDAK GÖKGÖL MAĞARASI ZİYARETÇİ MERKEZİ YAPIMI	DKH	Devam E.	4.909.263	6.500.000	1.063.429	4.909.263	5.972.692	92	100	100
30	ZONGULDAK İLİ KOZLU İLÇESİ GÜCEK KÖYÜ İÇME SUYU ELEKTROMOTOPOMP ALIMI İŞİ	DKH	Devam E.	7.599	7.599	0	0	0	0	0	0
31	AFAD PRG. KOZLU İLÇESİ SANAT YAPILARI	Ulaştırma	Bitti	320.614	320.614	0	320.614	320.614	100	100	100
32	AFAD PRG.ALAPLI İLÇESİ SANAT YAPILARI	Ulaştırma	Bitti	200.182	200.182	0	200.182	200.182	100	100	100
33	AFAD PRG.ÇAYCUMA İLÇE SANAT YAPILARI	Ulaştırma	Bitti	179.450	179.450	0	179.450	179.450	100	100	100
34	AFAD PRG.DEVREK İLÇE SANAT YAPILARI	Ulaştırma	Bitti	126.998	126.998	0	126.998	126.998	100	100	100
35	AFAD PRG.EREĞLİ İLÇESİ SANAT YAPILARI	Ulaştırma	Bitti	244.786	244.786	0	244.786	244.786	100	100	100
36	AFAD PRG.MERKEZ İLÇE SANAT YAPILARI	Ulaştırma	Bitti	322.065	322.065	0	322.065	322.065	100	100	100
37	ALAPLI İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (9,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	139.022	139.022	0	138.357	138.357	100	100	100
38	ALAPLI İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (120,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	107.383	107.383	0	106.870	106.870	100	100	100
39	ALAPLI İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (120,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	520.396	520.396	0	517.909	517.909	100	100	100
40	ALAPLI İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (9,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	78.608	78.608	0	78.232	78.232	100	100	100
41	ALAPLI İLÇESİ TAŞ NAKLİ	Ulaştırma	Bitti	228.773	228.773	0	228.773	228.773	100	100	100
42	ASFALT PLENT TESİSLERİNİN REVİZYONU YAPILMASI İŞİ	Ulaştırma	Bitti	2.769.329	2.769.329	0	2.536.766	2.536.766	92	92	92
43	ASFALT PLENT TESİSLERİNİN ONARIM YAPILMASI İŞİ	Ulaştırma	Bitti	138.746	138.746	0	130.609	130.609	94	94	94
44	ÇAYCUMA HAVAALANI PİST UZATILMASI İŞİ	Ulaştırma	Bitti	6.300.000	6.300.000	0	6.300.000	6.300.000	100	100	100
45	ÇAYCUMA İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (3,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	46.341	46.341	0	46.119	46.119	100	100	100
46	ÇAYCUMA İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (240,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	214.767	214.767	0	213.740	213.740	100	100	100
47	ÇAYCUMA İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (240,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	1.040.792	1.040.792	0	1.035.818	1.035.818	100	100	100
48	ÇAYCUMA İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (4,5 KM)	Ulaştırma	Bitti	39.304	39.304	0	39.116	39.116	100	100	100

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

49	DEVREK İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (11,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	169.915	169.915	0	169.103	169.103	100	100	100
50	DEVREK İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (270,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	241.613	241.613	0	240.458	240.458	100	100	100
51	DEVREK İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (270,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	1.170.892	1.170.892	0	1.165.295	1.165.295	100	100	100
52	DEVREK İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (4,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	34.937	34.937	0	34.770	34.770	100	100	100
53	EREĞLİ İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (12,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	185.362	185.362	0	184.476	184.476	100	100	100
54	EREĞLİ İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (250,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	223.715	223.715	0	222.646	222.646	100	100	100
55	EREĞLİ İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (250,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	1.084.159	1.084.159	0	1.078.977	1.078.977	100	100	100
56	EREĞLİ İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (14,3 KM)	Ulaştırma	Bitti	124.899	124.899	0	124.302	124.302	100	100	100
57	EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI	Ulaştırma	Bitti	1.112.870	1.112.870	0	1.112.870	1.112.870	100	100	100
58	GÖKÇEBEY İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (5,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	77.234	77.234	0	76.865	76.865	100	100	100
59	GÖKÇEBEY İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (25,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	22.372	22.372	0	22.265	22.265	100	100	100
60	GÖKÇEBEY İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (25,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	108.416	108.416	0	107.898	107.898	100	100	100
61	GÖKÇEBEY İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (5,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	43.671	43.671	0	43.462	43.462	100	100	100
62	İŞ MAKİNASI VE ARAÇ ALIM	Ulaştırma	Bitti	11.546.662	11.546.662	0	11.546.662	11.546.662	100	100	100
63	KİLİMLİ İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (10,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	8.949	8.949	0	8.906	8.906	100	100	100
64	KİLİMLİ İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (10,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	43.366	43.366	0	43.159	43.159	100	100	100
65	KOZLU İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (17,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	262.597	262.597	0	261.341	261.341	100	100	100
66	KOZLU İLÇESİ I. VE II.KAT 6 KM SATHİ ASFALT YAPIMI	Ulaştırma	Bitti	566.974	566.974	0	566.974	566.974	100	100	100
67	KOZLU İLÇESİ II.KISIM MUHTELİF SANAT YAPILARI	Ulaştırma	Bitti	268.872	268.872	0	268.872	268.872	100	100	100
68	KOZLU İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (100,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	89.486	89.486	0	89.058	89.058	100	100	100
69	KOZLU İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (100,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	433.664	433.664	0	431.591	431.591	100	100	100
70	KOZLU İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (14,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	122.278	122.278	0	121.694	121.694	100	100	100
71	MERKEZ İLÇE BAKIM ONARIM YOL TOP. (22,5 KM)	Ulaştırma	Bitti	347.554	347.554	0	345.893	345.893	100	100	100
72	MERKEZ İLÇE K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (100,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	89.486	89.486	0	89.058	89.058	100	100	100

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

73	MERKEZ İLÇE K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (100,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	433.664	433.664	0	431.591	431.591	100	100	100
74	MERKEZ İLÇE STABLİZE YOL BAKIMI (19,5 KM)	Ulaştırma	Bitti	170.316	170.316	0	169.502	169.502	100	100	100
75	ASFALT PLENT TESİSLERİNE KANTAR KURULMASI	Ulaştırma	Devam E.	278.952	278.952	0	121.540	121.540	44	44	44
76	EREĞLİ İLÇESİ ÇİĞDEMLİ KÖPRÜSÜ	Ulaştırma	Devam E.	1.025.850	1.025.850	0	512.925	512.925	50	50	50
TOPLAM				69.791.854	75.868.389	3.899.999	44.707.864	48.607.863	64	64	100

ALAPLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S.NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ÇENGELLİ-HÜSEYİNLİ SONDAJ İŞİ	DKH	Bitti	60.000	60.000	0	56.646	56.646	94	0	94
2	HACIHASAN-HASANLI İÇMESUYU İŞİ	DKH	Bitti	40.000	40.000	0	39.983	39.983	100	0	100
3	KASIMLI-FERAHLI İÇMESUYU+ENH İŞİ	DKH	Bitti	200.000	200.000	0	176.989	176.989	88	0	88
4	KOCAALİ K. İÇMESUYU İŞİ	DKH	Bitti	15.000	15.000	0	14.998	14.998	100	100	100
5	MOLLABEY-KARAÇALLI ENH İŞİ	DKH	Bitti	20.000	20.000	0	7.030	7.030	35	0	35
6	MUHTELİF KÖYLER İÇMESUYU BAKIM-ONARIM İŞLERİ	DKH	Bitti	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100	0	100
7	ALAPLI BLD.İLT.MOLLABEY K.-AŞ.DAĞ K.-DERE MH.-GÜMELİ BLD.SIN. (2,5 KM.)	Ulaştırma	Bitti	1.542.604	1.542.604	0	1.542.604	1.542.604	100	0	100
8	GR.K.Y.İLT.İSAFAKILLI K.-DURABEYLİ MH.-GÜRPINAR K.-EREĞLİ İLÇE BAĞ. BETON YOL YAPIMI (4,0 KM.)	Ulaştırma	Bitti	452.752	452.752	0	452.752	452.752	100	0	100
9	İLY.İLT. FERAHLI MH.-FINDIKLI K.-BELEN K.Y BETON YOL YAPIMI (5,2 KM.)	Ulaştırma	Bitti	415.000	415.000	0	415.000	415.000	100	0	100
10	ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 1750 TON	Ulaştırma	Bitti	487.353	487.353	0	487.353	487.353	100	0	100
11	KASIMLI-ÖLÜCE K.Y. BETON YOL YAPIMI (2,1 KM.)	Ulaştırma	Devam Ediyor	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
TOPLAM				3.482.709	3.482.709	0	3.293.355	3.293.355	95	95	95

ÇAYCUMA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S.NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)
1	ÇAYCUMA AKÇAHA TIPLER KÖYÜ İÇME SUYU BENT ONARIM İŞİ	DKH	Bitti	11.659	11.659	0	11.659	11.659	100	0	100
2	ÇAYCUMA İLÇESİ BURUNKAYA KÖYÜ İÇME SUYU İŞİ	DKH	Bitti	27.045	27.045	0	27.045	27.045	100	0	100
3	ÇAYCUMA İLÇESİ DEREKÖSELER KÖYÜ İÇME SUYU İŞİ	DKH	Bitti	34.358	34.358	0	34.358	34.358	100	0	100
4	ÇAYCUMA İLÇESİ DURSUNLAR KÖYÜ İÇME SUYU İŞİ	DKH	Bitti	74.469	74.469	0	74.469	74.469	100	100	100
5	ÇAYCUMA İLÇESİ KALAYCIOĞLU KÖYÜ İÇME SUYU İŞİ	DKH	Bitti	27.687	27.687	0	27.687	27.687	100	0	100
6	ÇAYCUMA İLÇESİ KORAMANLAR KÖYÜ İÇME SUYU İŞİ	DKH	Bitti	89.330	89.330	0	89.330	89.330	100	0	100
7	ÇAYCUMA İLÇESİ MUHSİNLER KÖYÜ İÇME SUYU İŞİ	DKH	Bitti	62.295	62.295	0	62.295	62.295	100	0	100
8	ÇAYCUMA İLÇESİ MUHTELİF KÖYLERİN İÇME SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ İÇİN BORU TEMİNİ.	DKH	Bitti	205.940	205.940	0	205.940	205.940	100	0	100
9	ÇAYCUMA İLÇESİ YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇME SUYU İŞİ	DKH	Bitti	68.917	68.917	0	68.917	68.917	100	0	100
10	KLORLAMA CİHAZI TEMİNİ	DKH	Bitti	41.300	41.300	0	41.300	41.300	100	0	100
11	ÇAYCUMA BLD.SNR.İLT.YOLGEÇEN K. GÜZELOĞLU K. KARAPINAR KUYU MH. BARTIN İL SNR. (6KM) BSK YOL YAPIM İŞİ	Ulaştırma	Bitti	3.936.667	3.936.667	0	3.936.667	3.936.667	100	100	100
12	ROTMİKS BAKIM-ONARIM İŞİ 6000 TON	Ulaştırma	Bitti	4.664.583	4.664.583	0	4.664.583	4.664.583	100	100	100
TOPLAM				9.244.250	9.244.250	0	9.244.250	9.244.250	100	100	44

DEVREK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ÇAĞLAR K. İÇMESUYU İŞİ	DKH	Bitti	83.596	83.596	0	83.596	83.596	100	0	100
2	EVEYİKLİ-DEREBULACA K. İÇMESUYU İŞİ	DKH	Bitti	316.229	316.229	0	316.229	316.229	100	0	100
3	İSABEYLİ K. İÇMESUYU İŞİ	DKH	Bitti	50.455	50.455	0	50.455	50.455	100	0	100
4	KOMŞULAR K. SONDAJ VE İÇMESUYU İŞİ	DKH	Bitti	86.140	86.140	0	86.140	86.140	100	100	100
5	KOZLUÇAY KÖYÜ SONDAJ İŞİ	DKH	Bitti	99.297	99.297	0	99.297	99.297	100	0	100
6	KURUDERE K. İÇMESUYU İŞİ	DKH	Bitti	214.309	214.309	0	214.309	214.309	100	0	100
7	MUHTELİF KÖYLER İÇMESUYU BAKIM-ONARIM İŞLERİ	DKH	Bitti	207.159	207.159	0	207.159	207.159	100	0	100
8	ÖZPINAR K. İÇMESUYU İNŞ.	DKH	Bitti	194.921	194.921	0	194.921	194.921	100	0	100
9	PINARÖNÜ K. İÇMESUYU İŞİ	DKH	Bitti	55.157	55.157	0	55.157	55.157	100	0	100
10	YAĞMURCA K.İÇMESUYU İNŞ.	DKH	Bitti	94.400	94.400	0	94.400	94.400	100	0	100
11	YILANLICA K. İÇMESUYU İŞİ	DKH	Bitti	173.337	173.337	0	173.337	173.337	100	100	100
12	DEVREK BLD.SIN.İLT.GÜMÜŞPINAR K.-HIDIRLI MH.-ALAGÖZOĞLU MH.Y (2 KM.)	Ulaştırma	Bitti	217.698	217.698	0	217.698	217.698	100	100	100
13	DEVREK BLD.SIN.İLT.KOCABAŞOĞLU MH.-CEPCİOĞLU MH.-YILANCAKUZ K.BAĞ.Y. (0,5 KM.)	Ulaştırma	Bitti	54.425	54.425	0	54.425	54.425	100	0	100
14	DEVREK BLD.SIN.İLT.SARİHÜSEYİNLİ MH.-PINARÖNÜ K.Y. (1 KM.)	Ulaştırma	Bitti	108.849	108.849	0	108.849	108.849	100	0	100
15	DEVREK BLD.SIN.İLT.YK.BAŞLAR MH.-ULUKOZ MH.-KIŞLA MH.Y (0,5 KM.)	Ulaştırma	Bitti	54.424	54.424	0	54.424	54.424	100	0	100
16	DY.İLT.YENİ MH.-BUDAKLAR MH.-GÜRBÜZLER K.Y. (1 KM.)	Ulaştırma	Bitti	108.849	108.849	0	108.849	108.849	100	0	100
17	GR.Y. İLT.ÇEKİRDEKÇİOĞLU MH.- BAKIRCILAR K.- İLY.BAĞ. (2 KM.)	Ulaştırma	Bitti	217.698	217.698	0	217.698	217.698	100	0	100
18	GRY.İLT. HALİLEFENDİOĞLU MH.-ÇUBUKÇUOĞLU MH.- YAZICIOĞLU K.Y. (1 KM.)	Ulaştırma	Bitti	108.849	108.849	0	108.849	108.849	100	0	100
19	GRY.İLT.AKÇABEY K.Y. (1 KM.)	Ulaştırma	Bitti	108.849	108.849	0	108.849	108.849	100	0	100
20	GRY.İLT.EMİRLER MH.Y. (1,5 KM.)	Ulaştırma	Bitti	163.274	163.274	0	163.274	163.274	100	0	100
21	GRY.İLT.HAMİTLER MH.-TAŞKESEN K.-TOPALOĞLU MH. PELİTLİ K.Y. (0,5 KM.)	Ulaştırma	Bitti	54.425	54.425	0	54.425	54.425	100	0	100
22	GRY.İLT.HATİPLER K.-EREĞLİ İlÇE.SIN. (KİRENCİK K.) (0,5 KM.)	Ulaştırma	Bitti	54.425	54.425	0	54.425	54.425	100	0	100
23	GRY.İLT.KANLIKAYA MH.Y. (1 KM.)	Ulaştırma	Bitti	108.849	108.849	0	108.849	108.849	100	0	100

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
24	GRY.İLT.MUMCUOĞLU K.-GRY.BAĞ. (0,5 KM.)	Ulaştırma	Bitti	54.425	54.425	0	54.425	54.425	100	100	100
25	GRY.İLT.TEKELER MH.-MUMLAR MH.- BEKTAŞI MH. BAĞ.Y. (0,5 KM.)	Ulaştırma	Bitti	54.425	54.425	0	54.425	54.425	100	100	100
26	İLY.İLT. ÇANTAOĞLU MH.-OĞUZHAN K.-ÇİLLEROĞLU MH.GRY.BAĞ. (1 KM.)	Ulaştırma	Bitti	108.849	108.849	0	108.849	108.849	100	100	100
27	İLY.İLT.KÖPRÜBAŞI MH.-HOROZLAR MH.-KELOĞLU MH. VE HOCAOĞLU MH.-SEYİSOĞLU K.-PEKMEZCİOĞLU MH.Y (1,0 KM.)	Ulaştırma	Bitti	108.849	108.849	0	108.849	108.849	100	100	100
28	İLY.İLT.MUSTAFABAŞOĞLU MH.Y. (1 KM.)	Ulaştırma	Bitti	108.849	108.849	0	108.849	108.849	100	100	100
29	KABACA K.-ÇAĞLAR K. Y. (6,2 KM)	Ulaştırma	Bitti	2.289.024	2.289.024	0	2.289.024	2.289.024	100	100	100
30	KY.İLT.ALAZLAR MH.-LÜLECİOĞLU MH.Y. (1 KM.)	Ulaştırma	Bitti	108.849	108.849	0	108.849	108.849	100	100	100
31	KY.İLT.BAYRAMUSTA MH.Y. (1 KM.)	Ulaştırma	Bitti	108.849	108.849	0	108.849	108.849	100	100	100
32	KY.İLT.İMAMOĞLU MH.Y. (1 KM.)	Ulaştırma	Bitti	108.849	108.849	0	108.849	108.849	100	100	100
33	KY.İLT.KADEMLER MH.-TÜRKMENOĞLU K.-GRY.BAĞ. (1,5 KM.)	Ulaştırma	Bitti	163.274	163.274	0	163.274	163.274	100	100	100
34	KY.İLT.KOÇAK MH.-AKÇASU K.Y. (1 KM.)	Ulaştırma	Bitti	108.849	108.849	0	108.849	108.849	100	100	100
35	KY.İLT.OSMANELİ MH.Y. (2 KM.)	Ulaştırma	Bitti	217.698	217.698	0	217.698	217.698	100	100	100
36	KY.İLT.SAFİYEĞLU MH.Y. (0,5 KM.)	Ulaştırma	Bitti	54.425	54.425	0	54.425	54.425	100	100	100
37	ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 7000 TON	Ulaştırma	Bitti	2.379.618	2.379.618	0	2.379.618	2.379.618	100	100	100
38	PURTULOĞLU K. İÇMESUYU İŞİ	Ulaştırma	Devam Ediyor	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0
TOPLAM				9.170.446	9.170.446	0	8.910.446	8.910.446	97	97	100

GÖKÇEBEY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	BODAÇ KÖYÜ İÇME SUYU YAPIM İŞİ	DKH	Bitti	326.920	326.920	0	326.920	326.920	100	100	100
2	GAZİLER KÖYÜ İÇMESUYU VE ENH İŞİ	DKH	Bitti	42.224	42.224	0	42.224	42.224	100	100	100
3	MUHTELİF KÖYLER İÇMESUYU ONARIM İŞLERİ	DKH	Bitti	178.797	178.797	0	178.797	178.797	100	100	100
4	NAMAZGAH KÖYÜ İÇME SUYU İŞİ	DKH	Bitti	98.059	98.059	0	98.059	98.059	100	100	100
5	PAZARLIOĞLU KÖYÜ İÇME SUYU İŞİ	DKH	Bitti	46.120	46.120	0	46.120	46.120	100	100	100
6	YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇME SUYU İŞİ	DKH	Bitti	274.769	274.769	0	274.769	274.769	100	100	100
7	MUHTELİF KÖYLERE BETON YOL VE BARIYER YAPIMI	Ulaştırma	Bitti	327.450	327.450	0	327.450	327.450	100	100	100
8	MUHTELİF KÖYLERE PARKE ALIMI	Ulaştırma	Bitti	45.430	45.430	0	45.430	45.430	100	100	100
9	ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ	Ulaştırma	Bitti	927.690	927.690	0	927.690	927.690	100	100	100
TOPLAM				2.267.459	2.267.459	0	2.267.459	2.267.459	100	100	100

EĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ESENKÖY KÖYÜ İÇME SUYU + ENH İNŞAATI İŞİ	Enerji	Bitti	204.140	204.140	0	203.727	203.727	100	100	100
2	HALAŞLI KÖYÜ İÇME SUYU + ENH YAPIM İŞİ	Enerji	Bitti	102.633	102.633	0	98.684	98.684	96	96	96
3	ORTAKÖY KÖYÜ İÇME SUYU +ENH YAPIM İŞİ	Enerji	Bitti	90.000	90.000	0	126.698	126.698	141	141	141
4	ÖĞBERLER K. İÇMESUYU+ENH İŞİ	Enerji	Bitti	567.763	567.763	0	385.406	385.406	68	68	68
5	AŞAĞIKAYALIDERE KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	İmalat	Bitti	123.900	123.900	0	123.900	123.900	100	100	100
6	ESENLER-EMİRALI-KUZCA KÖY YOLU (1 KM)	İmalat	Bitti	97.728	97.728	0	62.276	62.276	64	64	64
7	ÇAYIRLI KÖYÜ GRUP İÇME SUYU İŞİ	Sağlık	Bitti	1.026.665	1.026.665	0	477.900	477.900	47	47	47
8	ELMACI KÖYÜ İÇMESUYU İŞİ	Sağlık	Bitti	131.739	131.739	0	131.739	131.739	100	100	100
9	MUHTELİF KÖYLER İÇME SUYU BAKIM-ONARIM İŞLERİ	Sağlık	Bitti	548.900	548.900	0	0	0	0	0	0
10	TOPALLI KÖYÜ İÇME SUYU İŞİ	Sağlık	Bitti	165.200	165.200	0	165.200	165.200	100	100	100
11	ULUDAĞ KÖYÜ İÇME SUYU İŞİ	Sağlık	Bitti	94.900	94.900	0	94.423	94.423	99	99	99
12	AYDIN KÖYÜ-SAKA MAHALLESİ BAĞLANTI YOLU (1,5 KM)	Ulaştırma	Bitti	191.592	191.592	0	93.415	93.415	49	49	49
13	DAVUTLAR-VELİDAĞ KÖY YOLU (3,8 KM)	Ulaştırma	Bitti	485.367	485.367	0	236.651	236.651	49	49	49
14	İSKENDERLİ KÖYÜ-KAYALIDERE KÖYÜ BAĞLANTI YOLU (3,5 KM)	Ulaştırma	Bitti	447.048	447.048	0	217.968	217.968	49	49	49
15	KARAKAVUZ-KIRAZLI KÖY YOLU (3 KM)	Ulaştırma	Bitti	293.184	293.184	0	186.829	186.829	64	64	64
16	OSMANLI-RUŞENLER KÖY YOLU (1 KM)	Ulaştırma	Bitti	97.728	97.728	0	62.276	62.276	64	64	64
17	ÖĞBERLER KÖYÜ-YENİKÖY-KİRENCİK-DEVREK İLÇE SINIRI ASFALT YAPIMI(8 KM.)	Ulaştırma	Bitti	1.021.825	1.021.825	0	498.212	498.212	49	49	49
18	ROTMİKS BAKIM ONARIM İŞİ (2000) TON	Ulaştırma	Bitti	1.128.310	1.128.310	0	1.128.310	1.128.310	100	100	100
19	SOĞANLIYÖRÜK KÖYÜ-İL YOLU BAĞLANTISI (2 KM)	Ulaştırma	Bitti	255.456	255.456	0	124.553	124.553	49	49	49
20	VAKIF KÖYÜ-YENİKÖY BAĞLANTI YOLU (2,7 KM)	Ulaştırma	Bitti	344.866	344.866	0	168.146	168.146	49	49	49
21	YARAŞLI MAHALLESİ-ÇATAKLI MAHALLESİ-GEBE KÖYÜ YOLU (3,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	383.184	383.184	0	186.829	186.829	49	49	49
22	YAZIÖREN KÖYÜ-TORUNLU MAHALLESİ-HACIUSLU KÖY YOLU (5 KM)	Ulaştırma	Bitti	638.640	638.640	0	311.382	311.382	49	49	49
TOPLAM				8.440.768	8.440.768	0	5.084.524	5.084.524	60	60	60

KİLİMLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	TÜRKALİ K. İÇMESUYU İNŞ	DKH	Devam Ediyor	383.074	383.074	0	297.932	297.932	78	78	78
	TOPLAM			383.074	383.074	0	297.932	297.932	78	78	78

KOZLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	KIZILCAKESE K.-UZUNGÜNEY K.-AŞAĞIÇAYIR K. İÇME SUYU DEPLASE DEĞİŞİMİ.	DKH	Bitti	246.617	246.617	0	246.617	246.617	100	100	100
2	KOZLU İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER İÇMESUYU ONARIM İŞİ	DKH	Bitti	14.219	14.219	0	14.219	14.219	100	100	100
3	KOZLU İLÇESİ SAKA KÖYÜ ARDIÇ MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJİ İŞİ	DKH	Bitti	104.935	104.935	0	104.935	104.935	100	100	100
4	KOZLU İLÇESİ SİVRİLER KÖYÜ İÇMESUYU İŞİ	DKH	Projeye Başlanı	141.894	141.894	0	0	0	0	0	0
5	ÇAMKÖY-BOĞMA K.Y.(1,0 KM)	Ulaştırma	Bitti	145.648	145.648	0	145.648	145.648	100	100	100
6	DY.İLT.CEYÜP MH.- ARDIÇ MH.- SAKA KY.- DEMİRCİLER MH.- UZUNGÜNEY KY.- KAHYALAR MH. GRY. BAĞ. (1,5 KM.)	Ulaştırma	Bitti	633.945	633.945	0	633.945	633.945	100	100	100
7	DY.İLT.CEYÜP MH.- ARDIÇ MH.- SAKA KY.- DEMİRCİLER MH.- UZUNGÜNEY KY.-KAHYALAR MH.-GRP.BAĞ. (1 KM.)	Ulaştırma	Bitti	355.963	355.963	0	355.963	355.963	100	100	100
8	KOZLUKÖY- ÖRENCİK K.Y. BSK KAPLAMA (1 KM)	Ulaştırma	Bitti	235.963	235.963	0	235.963	235.963	100	100	100
9	ROTMİKS BAKIM-ONARIM İŞİ 750 TON	Ulaştırma	Bitti	278.936	278.936	0	278.936	278.936	100	100	100
TOPLAM				2.158.120	2.158.120	0	2.016.226	2.016.226	93	93	100

MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	KARADERE KÖYÜ İÇMESUYU İHTİYACININ KARŞILANMASI	DKH	Bitti	70.000	70.000	0	68.222	68.222	97	97	97
2	KARAPINAR VE TAŞÇILAR KÖYÜ İÇMESUYU İŞİ	DKH	Bitti	30.000	30.000	0	28.880	28.880	96	96	96
3	OSMANLI ALİBÜYÜK İÇMESUYU MALZEMESİ ALIM	DKH	Bitti	30.000	30.000	0	30.000	30.000	100	100	100
4	SAPÇA KÖYÜ İÇMESUYU ENH İŞİ	DKH	Bitti	120.000	120.000	0	120.000	120.000	100	100	0
5	BAKIM ONARIM ROTMİKS YAPIMI (2625 TON)	Ulaştırma	Bitti	825.694	825.694	0	825.694	825.694	100	100	100
6	ÇUKURÖREN KÖYÜ KORUCAK KÖYÜ BEYCUMA BLD BAĞLANTISI (1KM)	Ulaştırma	Bitti	593.025	593.025	0	593.025	593.025	100	100	100
7	HANYANI MAH. YENİ MAH. ÇAKALLAR MAH. TATOĞLU MAH. BEYCUMA BLD SINIRI	Ulaştırma	Bitti	593.024	593.024	0	593.024	593.024	100	100	100
8	KARAMAN BELDESİ KADI MAH. YOLU	Ulaştırma	Bitti	593.025	593.025	0	593.025	593.025	100	100	100
9	KOKAKSU MAH. KARDEŞLER KÖYÜ YAYLA MAH. ASFALT YAPIMI	Ulaştırma	Bitti	593.025	593.025	0	593.025	593.025	100	100	100
TOPLAM				3.447.793	3.447.793	0	3.444.895	3.444.895	100	100	96

SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ZONGULDAK GİRİŞİM KSS	Diğer Kamu Hizmeti	Projeye Başlanm	0	119.700.000	0	0	0	0	0	0
	TOPLAM			0	119.700.000	0	0	0	0	0	0

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ALAPLI TEPEKÖY FUTBOL SAHASININ SENTETİK ÇİM YÜZEYİNİN YENİLENMESİ	DKH	Bitti	1.017.951	1.017.951	0	0	0	0	0	100
2	BEYCUMA SENTETİK ÇİM SAHA VE 2Lİ SOYUNMA ODALARI YAPIM İŞİ	DKH	Bitti	171.100	171.100	0	171.100	171.100	100	100	100
3	NEBİOĞLU BELDESİ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI 2Lİ SOYUNMA ODASI EKSİKLERİNİN TAMAMLANMASI İŞİ	DKH	Bitti	372.286	843.700	0	372.286	372.286	44	100	100
4	ÇAYCUMA SPOR TESİSLERİ ETRAFİNIN TELÖRGÜ İLE ÇEVİRİLMESİ	DKH	Bitti	929.425	1.012.159	0	929.425	929.425	92	100	100
5	ÇAYCUMA STADI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	DKH	Bitti	82.352	82.352	0	82.352	82.352	100	100	100
6	FENER SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI HALI DEĞİŞİMİ	DKH	Bitti	905.851	905.851	0	0	0	0	0	100
7	KOZLU ABDULLAH SABRİ EFENDİ YURDU BANYO WC ONARIMI	DKH	Bitti	96.613	151.984	0	96.613	96.613	64	100	100
8	KOZLU FUTBOL SAHASI SENTETİK HALI YENİLEMESİ VE ÇEVRE TEL ÖRGÜSÜ YAPIM İŞİ	DKH	Bitti	1.471.460	1.471.460	0	0	0	0	0	100
9	FENER SEMTİNDE BULUNAN 2 ADET TENİS KORTUNUN YENİLENMESİ VE 1 ADEDİNİN ÜZERİNİN BALON KORT İLE KAPATILMASI YAPIM İŞİ	DKH	Bitti	381.286	774.779	0	381.286	381.286	49	100	90
10	SPORTİF AMAÇLI YAPAY TIRMANMA DUVARİ YAPIM İŞİ	DKH	Bitti	329.220	329.220	0	0	0	0	0	90
11	AHMET ŞERİFOĞLU STADYUMU AYDINLATMA SİSTEMİ YAPILMASI	DKH	Devam E.	36.260	427.868	0	0	0	0	0	0
12	ALAPLI YURDU ONARIMI İŞİ	DKH	Devam E.	312.582	312.582	0	0	0	0	0	85
13	ÇAYCUMA 1000 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU YAPILMASI İŞİ	DKH	Devam E.	30.902.127	45.953.920	8.041.873	11.874.000	19.915.873	43	38	43
14	DEVREK 500 SEYİRCİ KAPASİTELİ SPOR SALONU YAPILMASI	DKH	Devam E.	907.295	4.900.540	0	907.295	907.295	19	100	30
15	DEVREK TİP GENÇLİK MERKEZİ YAPILMASI	DKH	Devam E.	405.493	1.355.820	0	405.493	405.493	30	100	30
16	GÖKÇEBEY TİP GENÇLİK MERKEZİ YAPILMASI	DKH	Devam E.	168.740	1.466.740	0	0	0	0	0	0
17	KARAEMLAS KEMAL KÖKSAL STADYUMU İSTİNAT DUVARİ, DOĞAL ÇİM YENİLEME, ATLETİZM PİSTİ ONARIM YAPILMASI	DKH	Devam E.	1.600.620	1.888.000	0	1.600.620	1.600.620	85	100	65
18	KARAEMLAS YURDU ONARIMI	DKH	Devam E.	463.740	463.740	0	0	0	0	0	0
19	KDZ. EREĞLİ TİP YÜZME HAVUZU YAPILMASI	DKH	Devam E.	364.000	4.295.200	0	0	0	0	0	0
20	KİLİMLİ 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİ	DKH	Devam E.	1	1	0	0	0	0	0	0
21	ÜZÜLMEZ FUTBOL SAHASI SENTETİK ÇİM ZEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, 4 LÜ SPORCU SOYUNMA OD. VE 500 KİŞİLİK PORTATİF TRİBÜN YAPILMASI	DKH	Devam E.	584.035	2.488.620	0	584.035	584.035	23	100	40
22	ALAPLI SPOR SALONU ONARIMI İŞİ	DKH	İhale Aş.	1	1	0	0	0	0	0	0
23	ÇAYCUMA TİP SPOR SALONU YAPILMASI	DKH	İhale Aş.	1	1	0	0	0	0	0	0
24	GÖKÇEBEY TİP SPOR SALONU YAPILMASI	DKH	İhale Aş.	1	1	0	0	0	0	0	0
25	KOZLU TİP SPOR SALONU YAPILMASI	DKH	İhale Aş.	1	1	0	0	0	0	0	0
26	MERKEZ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPIM İŞİ	DKH	İhale Aş.	1	1	0	0	0	0	0	0
27	SENTETİK ÇİM FUTBOL SAHASI, 2 Lİ TİP SPORCU SOYUNMA ODALARI VE 500 KİŞİLİK PORTATİF TRİBÜN YAPILMASI	DKH	İhale Aş.	1	1	0	0	0	0	0	0
28	YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU VE KİLİMLİ GENÇLİK MERKEZİNİN ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI	DKH	İhale Aş.	1	1	0	0	0	0	0	0
TOPLAM				41.502.443	70.313.590	8.041.873	17.404.505	25.446.378	36	42	44

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ARICILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ	Tarım	Devam Ediyor	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
2	BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLLERİ PROJESİ	Tarım	Devam Ediyor	70.508	70.508	0	63.405	63.405	90	0	100
3	BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ	Tarım	Devam Ediyor	567.844	567.844	0	559.624	559.624	99	0	100
4	ÇEVRE AMAÇLI TARIM ALANLARININ KORUNMASI	Tarım	Devam Ediyor	7.238	7.238	0	7.070	7.070	98	98	100
5	GIDA DENETİM HİZMETLERİ	Tarım	Devam Ediyor	10.968	10.968	0	9.998	9.998	91	0	100
6	HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE	Tarım	Devam Ediyor	132.653	132.653	0	132.653	132.653	100	0	100
7	HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ	Tarım	Devam Ediyor	186.226	186.226	0	185.016	185.016	99	0	100
8	HAYVANCILIK PROJESİ	Tarım	Devam Ediyor	107.409	107.409	0	106.000	106.000	99	0	100
9	KADIN ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL YAYIM PROJESİ	Tarım	Devam Ediyor	3.493	3.493	0	3.493	3.493	100	0	100
10	KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ	Tarım	Devam Ediyor	1.328	1.328	0	1.328	1.328	100	0	100
11	MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYONU PROJESİ	Tarım	Devam Ediyor	419.737	419.737	0	367.873	367.873	88	88	100
12	MUHTELİF MEYVE FİDANI ALIM	Tarım	Devam Ediyor	282.008	282.008	0	44.289	44.289	16	16	100
13	SULARDA TARIMSAL FAAL. KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ PROJESİ	Tarım	Devam Ediyor	1.999	1.999	0	1.872	1.872	94	0	100
14	TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİMİ PROJESİ	Tarım	Devam Ediyor	4.016	4.016	0	4.000	4.000	100	0	100
15	TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR VE TAKİP SİSTEMİ PROJESİ	Tarım	Devam Ediyor	29.381	29.381	0	26.284	26.284	89	0	100
16	TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ	Tarım	Devam Ediyor	29.767	29.767	0	29.729	29.729	100	0	100
17	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM	Tarım	Devam Ediyor	30.000	30.000	0	12.000	12.000	40	0	100
18	YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME	Tarım	Devam Ediyor	386.887	386.887	0	321.000	321.000	83	0	100
TOPLAM				2.272.462	2.272.462	0	1.875.634	1.875.634	83	83	100

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ZONGULDAK AFAD CEP DEPO YAPIM İŞİ	Diğer Kamu Hizmeti	Bitti	159.772	159.772	0	159.772	159.772	100	100	100
2	ALAPLI ÇAMCILAR KÖYÜ EYY KONUT YAPIMI	Konut	Bitti	72.000	112.400	40.400	54.000	94.400	84	75	84
TOPLAM				231.772	272.172	40.400	213.772	254.172	93	92	93

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	ZONGULDAK DEVREK 60 YATAKLI HUZUREVİ İNŞAATI	Diğer Kamu İ Bitti		2.701.081	17.560.564	14.859.483	1.993.453	16.852.936	96	74	100
2	ZONGULDAK MERKEZ GÜNDÜZLÜ BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MI	Diğer Kamu İ Bitti		640.348	640.348	0	640.121	640.121	100	100	100
TOPLAM				3.341.429	18.200.912	14.859.483	2.633.575	17.493.058	96	79	100

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	MAL ALIM	DKH	Bitti	679.157	679.157	0	289.721	289.721	43	43	43
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM	DKH	Devam Ediyor	969.300	969.300	0	385.781	385.781	40	40	40
TOPLAM				1.648.457	1.648.457	0	675.502	675.502	41	41	41

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	KOZLU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLAVE İŞLER YAPILMASI	DKH	Bitti	315.060	315.060	0	315.060	315.060	100	100	100
2	KOZLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	DKH	Bitti	281.181	8.654.668	8.373.487	281.181	8.654.668	100	100	100
3	MAL, HİZMET ALIM VE BAKIM ONARIM GİDERLERİ	DKH	Bitti	1.029.843	1.874.806	0	1.029.843	1.029.843	55	100	100
TOPLAM				1.626.084	10.844.534	8.373.487	1.626.084	9.999.571	92	100	100

ZONGULDAK İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Dönem Nakdi Gerç. Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)
1	Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü Yenilenmesi	DKH	Bitti	172.351	172.351	0	172.351	172.351	100	100	100
	TOPLAM			172.351	172.351	0	172.351	172.351	100	100	100

Belediye Adı	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı	Dönem Nakdi Gerç. Oranı	Fiziki Gerç. Oranı
ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PROJE GİDERLERİ	DKH	Devam E.	80.000	100.000	0	59.000	59.000	59%	74%	60%
ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON YAPIM TESİSİ	DKH	Başlanmadı	10.000	200.000	0	0	0	0%	0%	0%
ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KÜLTÜR SANAT MERKEZİ	DKH	İhale Aş.	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0%	0%	0%
ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SEMT SAHALARI YAPIMI	DKH	Başlanmadı	600.000	1.000.000	0	0	0	0%	0%	0%
ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	TERAS PARK	DKH	İhale Aş.	400.000	900.000	0	0	0	0%	0%	0%
ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YOL BAKIM ONARIM	Ulaştırma	Devam E.	800.000	1.000.000	37.051	194.630	231.681	23%	24%	15%
ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	DİĞER ALIMLAR	DKH	Devam E.	75.000	75.000	0	70.000	70.000	93%	93%	93%
ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	İmalat	Devam E.	200.000	200.000	0	0	0	0%	0%	0%
ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MEVCUT GAYRİMENKULLERİN BAKIM ONARIMI	İmalat	Devam E.	200.000	200.000	0	0	0	0%	0%	0%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ARAÇ KİRALAMA VE SATIN ALIMI İŞİ	DKH	Devam E.	2.877.905	3.750.000	0	2.877.905	2.877.905	77%	100%	100%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	C25 HAZIR POMPA BETONU ALIM	DKH	Bitti	247.697	247.970	0	247.970	247.970	100%	100%	100%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇEŞİTLİ YOL, KALDIRIM, MEYDAN DÜZENLEMESİ	DKH	Bitti	1.519.244	1.519.244	0	1.402.788	1.402.788	92%	92%	69%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF MALZEME VE HİZMET ALIMI	DKH	Bitti	4.100.000	4.100.000	0	4.095.127	4.095.127	100%	100%	100%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BELEDİYE HİZMET BİNASI MOBİLYALARI VE OFİS MOBİLYALARI ALIMI	DKH	Bitti	221.736	500.000	0	221.736	221.736	44%	100%	100%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BELEDİYE HİZMET BİNASI YAPIMI İLE ETAP İNCE İŞLERİ	DKH	Bitti	8.044.204	10.000.000	0	8.044.204	8.044.204	80%	100%	100%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇAYCUMA KENT ARASTA ÇARŞISI YAPIM İŞİ	DKH	Bitti	1.089.000	1.200.000	0	1.089.000	1.089.000	91%	100%	100%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	FİLYOS ÇAYI KIYISI SOSYAL YAŞAM ALANI	DKH	Devam E.	1.200.000	2.000.000	800.000	1.000.000	1.800.000	90%	83%	40%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MEMUR PERSONEL İÇİN YEMEK ALIMI	DKH	Bitti	100.000	100.000	0	47.868	47.868	48%	48%	34%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF EBATLARDA LAMİNE AHŞAP VE BAĞLANTI ELEMANLARI MALZEMESİ MAL ALIMI	DKH	Bitti	345.787	345.787	0	345.787	345.787	100%	100%	0%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIMI	DKH	Bitti	446.301	500.000	0	446.301	446.301	89%	100%	100%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF MEKANİK TESİSAT MALZEMESİ ALIMI	DKH	Bitti	446.748	500.000	0	446.748	446.748	89%	100%	100%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SPOR MERKEZİ YAPIM İŞİ	DKH	Devam E.	6.500.810	9.500.000	2.999.190	2.999.190	5.998.380	63%	46%	32%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YAĞMURSUYU ŞEBEKE VE KANAL YAPIMI	DKH	Bitti	450.000	600.000	0	450.000	450.000	75%	100%	100%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YAYA KÖPRÜSÜ İNŞAATI YAPIM İŞİ	DKH	Devam E.	2.882.227	2.882.227	0	2.264.573	2.264.573	79%	79%	21%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	AKARYAKIT ALIMI	Enerji	Devam E.	1.548.160	1.548.160	0	1.408.162	1.408.162	91%	91%	68%
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ	Enerji	Başlanmadı	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0%	0%	0%
ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	AÇIK SPOR TESİSLERİ PARK VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ	DKH	Devam E.	797.800	797.800	0	697.335	697.335	87%	87%	90%
ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BİSİKLET YOLU VE YEŞİL YÜRÜYÜŞ YOLU PROJESİ	DKH	Devam E.	1.180.000	1.180.000	0	1.095.390	1.095.390	93%	93%	100%
DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ALTYAPI ÇALIŞMALARI	DKH	Devam E.	350.000	350.000	0	350.000	350.000	100%	100%	100%
DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ALTYAPI ÇALIŞMALARI (İÇME SUYU)	DKH	Devam E.	470.000	470.000	0	470.000	470.000	100%	100%	100%
DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF İŞLER	DKH	Devam E.	250.000	250.000	0	250.000	250.000	100%	100%	100%
DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PEYZAJ ÇALIŞMALARI	DKH	Devam E.	650.000	650.000	0	650.000	650.000	100%	100%	100%
DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YOLLARIN REVİZE EDİLMESİ	DKH	Devam E.	400.000	400.000	0	400.000	400.000	100%	100%	100%
DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BETON PARKE TAŞI, BETON BORDÜR TAŞI VE BETON OLUK TAŞI ALIMI	Ulaştırma	Devam E.	684.105	684.105	0	410.463	410.463	60%	60%	85%
DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BETON PARKE YOL VE KALDIRIM YAPIM İŞİ	Ulaştırma	Devam E.	1.417.770	1.417.770	0	1.144.324	1.144.324	81%	81%	80%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	DÜĞÜN SALONU YAPIMI	DKH	Başlanmadı	50.000	50.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	TOP SAHASI İYİLEŞTİRME	DKH	Başlanmadı	40.000	40.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	TOP SAHASI İYİLEŞTİRME (ÇALCA MAH.)	DKH	Başlanmadı	20.000	20.000	0	0	0	0%	0%	0%

ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BARUTHANE CAD. II. KISIM KANALİZASYON YAPIMI	Sağlık	Başlanmadı	45.000	45.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BARUTHANE CAD. II. KISIM SU ŞEBEKESİ	Sağlık	Başlanmadı	45.000	45.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU ARITMA TESİSİ (ELVAN MAH.)	Sağlık	Başlanmadı	150.000	150.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU DEPOSU İÇİNE FAYAH S YAPILMASI (CUMHURİYET MAH.)	Sağlık	Başlanmadı	40.000	40.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU DEPOSU İÇİNE FAYANS YAPILMASI (ÇALCA MAH.)	Sağlık	Başlanmadı	40.000	40.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU DEPOSU İÇİNE FAYANS YAPILMASI (ELVAN MAH.)	Sağlık	Başlanmadı	45.000	45.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU DEPOSU İÇİNE FAYANS YAPILMASI (HAYAT MAH.)	Sağlık	Başlanmadı	40.000	40.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU DEPOSU İÇİNE FAYANS YAPILMASI (MERKEZ MAH.)	Sağlık	Başlanmadı	45.000	45.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU DEPOSU YAPILMASI (ELVAN MAH.)	Sağlık	Başlanmadı	50.000	50.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU GÖLETİ	Sağlık	Başlanmadı	30.000	30.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON III. KISIM	Sağlık	Başlanmadı	50.000	50.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	TEPEBAŞI CADDESİ KANALİZASYON YAPIMI	Sağlık	Başlanmadı	20.000	20.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ANA YOLLARDA BOZUK YERLERİN ASFALT YAPIMI	Ulaştırma	Başlanmadı	30.000	30.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	GÖKGÖL CAD. BETON YOL YAPILMASI	Ulaştırma	Bitti	45.000	45.000	0	45.000	45.000	100%	100%	100%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KAPIAĞZI SOK. II. KISIM ASFALT YOL YAPIMI	Ulaştırma	Bitti	25.000	25.000	0	25.000	25.000	100%	100%	100%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MEŞELİK SOK. YOL DÜZENLEME	Ulaştırma	Başlanmadı	50.000	50.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PINARBAŞI SOK. II. KISIM YOL YAPIMI	Ulaştırma	Başlanmadı	25.000	25.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PINARCIK YOLUNUN DÜZ. II. KISIM	Ulaştırma	Başlanmadı	40.000	40.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	UĞUR MUMCU SOK. II. KISIM PARKE YAPIMI	Ulaştırma	Başlanmadı	20.000	20.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YENİ MEZARLIK YOLU YAPIMI	Ulaştırma	Başlanmadı	15.000	15.000	0	0	0	0%	0%	0%
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YEŞİLVADİ-KAVAKLIDERE CADDESİ YENİ YOL YAPILMASI	Ulaştırma	Başlanmadı	40.000	40.000	0	0	0	0%	0%	0%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇEŞİTLİ KAMULAŞTIRMA İŞLERİ	DKH	Devam E.	500.000	500.000	0	203.000	203.000	41%	41%	40%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	AKARCA, SARIKOKMAZ, UZUNMEHMET VE KEPEZ MAH. 18.M. UYG.	DKH	Devam E.	67.800	169.500	101.700	0	101.700	60%	0%	0%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TADİLAT I. KISIM	DKH	Bitti	431.634	431.634	0	365.746	365.746	85%	85%	85%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇEŞİTLİ MAHALLELERE İÇMESUYU HATTI KAZISI	DKH	İhale Aş.	400.000	400.000	0	0	0	0%	0%	0%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇEŞİTLİ MAHALLELERE KANALİZASYON VE YAĞMURLAMA HATTI YAPIMI	DKH	Bitti	443.212	443.212	0	325.117	325.117	73%	73%	73%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇEŞİTLİ MAHALLELERE YAĞMURLAMA KANAL VE BETON BOX YAPIMI	DKH	Bitti	185.848	185.848	0	184.848	184.848	99%	99%	100%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇİFT KAT EMİLSİYOLU SATHİ KAPLAMA YAPIMI	DKH	Bitti	781.132	781.132	0	781.132	781.132	100%	100%	100%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KESTANECİ, KEPEZ, BELEN VE KOCAALİ MAH. 18.M. İMAR UYG.	DKH	Devam E.	63.795	85.560	21.765	30.000	51.765	61%	47%	35%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KÖSELER MAHALLESİ, OSMANTEPE, RADAR TEPEŞİ VE KIŞLA MAH. SU DEPOSU VE TERFİ İSTASYONU YAPIMI	DKH	Bitti	995.920	995.920	0	995.920	995.920	100%	100%	58%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KÜLTÜR MÜZE BİNASI PROJESİ YAPIMI	DKH	Devam E.	195.300	217.000	21.700	54.250	75.950	35%	28%	25%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ YAPIMI	DKH	İhale Aş.	1.694.000	1.694.000	0	0	0	0%	0%	0%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÖREN. DAĞLAR VE KIYICAK MAHALLELERİNİN JEOLÖJİK ETÜD VE İMAR UYGULAMASI	DKH	İhale Aş.	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0%	0%	0%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SAHİL BANDI DÜZENLEME YAPIMI	DKH	İhale Aş.	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0%	0%	0%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YENİ ŞEHİR MEZARLIĞI DÜZENLEMESİ YAPIMI	DKH	İhale Aş.	425.000	425.000	0	0	0	0%	0%	0%

EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BORU, PROFİL, SAC, FENS TELİ VB. ALIMI	Enerji	Bitti	1.000.801	1.000.801	0	1.000.801	1.000.801	100%	100%	100%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İNŞAAT-HIRDAVAT-BOYA VE MOBİLYA MALZ. ALIMI	Enerji	Bitti	832.786	832.786	0	832.786	832.786	100%	100%	100%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BELEDİYE HİZMET BİNASI VE KATLI OTOPARK YAPIMI	İmalat	Devam E.	649.000	649.000	0	82.600	82.600	13%	13%	13%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KÖSELER, OSMANTEPE, RADAR TEPEŞİ										
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SU DEPOSU YAPIMI	İmalat	Devam E.	995.920	995.920	0	995.920	995.920	100%	100%	100%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PENÇES DERESİ İSTİNAT DUVARI YAPIMI	İmalat	Bitti	563.752	563.752	0	502.603	502.603	89%	89%	89%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ASFALT KAPLAMA KARIŞIM MALZEMESİ VE MC-30 ASTAR A	Ulaştırma	Bitti	4.138.260	4.138.260	0	4.138.260	4.138.260	100%	100%	100%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇEŞİTLİ MAH. TAŞ DUVAR İNŞAATI YAPIMI	Ulaştırma	Bitti	572.300	572.300	0	508.767	508.767	89%	89%	89%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇEŞİTLİ MAH.İMAR YOLLARINDA										
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BETON KİLİT PARKE DÖŞEME	Ulaştırma	Bitti	371.700	371.700	0	360.581	360.581	97%	97%	97%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İMAR YOLLARININ BETON KAPLAMA İNŞ.										
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İŞLERİ İÇİN HAZIR BETON ALIMI	Ulaştırma	Bitti	2.474.696	2.474.696	0	2.280.963	2.280.963	92%	92%	92%
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KALDIRIM DÜZENLEMESİ	Ulaştırma	İhale Aş.	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0%	0%	0%
FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇELİK KONSTÜRİKSİYON BELEDİYE GARAJI YAPIMI	DKH	Bitti	460.000	470.000	10.000	460.000	470.000	100%	100%	100%
FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	DEMİRYOLU ÇEVRESİ PARK VE REKREASYON ALANI										
FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	DÜZENLEMESİ	DKH	Devam E.	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0%	0%	0%
FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PAZARYERİ ÇEVRESİ PEYZAJ DÜZENLENMESİ	DKH	Başlanmadı	80.000	80.000	0	0	0	0%	0%	0%
FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SPOR TESİSİ YAPIMI	DKH	Başlanmadı	350.000	350.000	0	0	0	0%	0%	0%
FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YAYA ÜST GEÇİDİ YAPTIRILMASI	Ulaştırma	Başlanmadı	120.000	120.000	0	0	0	0%	0%	0%
GELİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	GELİK MERKEZ KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIMI	DKH	Devam E.	250.000	250.000	0	0	0	0%	0%	0%
GELİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇMESUYU ŞEBEKE YAPIMI	DKH	Devam E.	50.000	50.000	0	40.000	40.000	80%	80%	85%
GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PARK BAHÇE ÇALIŞMALARI	DKH	Devam E.	135.000	1.350.000	0	132.996	132.996	10%	99%	80%
GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SU ALT YAPISI	DKH	Devam E.	100.000	100.000	0	6.774	6.774	7%	7%	85%
GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YAPI TESİS İŞLERİ	DKH	Devam E.	600.000	600.000	0	28.923	28.923	5%	5%	5%
GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YOL ÇALIŞMALARI	DKH	Devam E.	1.700.000	1.700.000	0	1.597.404	1.597.404	94%	94%	95%
GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇAY BAHÇESİ	DKH	Devam E.	100.000	300.000	200.000	100.000	300.000	100%	100%	100%
GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	DERE KENARI PARK DÜZENLEME	DKH	Devam E.	240.000	400.000	160.000	150.000	310.000	78%	63%	78%
GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İLAVE KANALİZASYON	DKH	Devam E.	10.000	50.000	40.000	0	40.000	80%	0%	80%
GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İLAVE SU ŞEBEKESİ	DKH	Devam E.	10.000	50.000	40.000	0	40.000	80%	0%	80%
GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PARKE YOL DÜZENLEME	DKH	Devam E.	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000	100%	100%	100%
GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PİKNİK ALANI YAPILMASI	DKH	Başlanmadı	250.000	250.000	0	0	0	0%	0%	0%
GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YOL KAMULAŞTIRMA	Ulaştırma	Başlanmadı	70.000	70.000	0	0	0	0%	0%	0%
GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YOLCU BEKLEME İSTASYONU	Ulaştırma	Başlanmadı	200.000	200.000	0	0	0	0%	0%	0%
GÜMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BÖLÜKLÜ YAYLA WC VE ALTYAPI ÇALIŞMASI	DKH	İhale Aş.	20.000	75.659	0	0	0	0%	0%	0%
GÜMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İSTİNAT DUVARI, MENFEZ YAPIMI	DKH	Devam E.	40.000	65.000	0	30.000	30.000	46%	75%	70%
GÜMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KÖPRÜ YAPIMI	DKH	Devam E.	247.046	247.046	0	50.000	50.000	20%	20%	10%
GÜMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SU İSALE HATTI	Sağlık	Başlanmadı	50.000	120.000	0	0	0	0%	0%	0%
GÜMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YOL YAPIMI	Ulaştırma	Başlanmadı	0	850.000	0	0	0	0%	0%	0%
KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	HİZMET BİNALARI BAKIM VE ONARIMI	DKH	Devam E.	300.000	300.000	0	76.707	76.707	26%	26%	30%
KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	FOTOGRAMETRİK SAYISAL HALİHAZIR HARİTA	DKH	Bitti	23.518	51.920	28.401	0	28.401	55%	0%	100%
KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PARK VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ	DKH	Devam E.	50.000	50.000	0	4.850	4.850	10%	10%	35%
KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BİRİKTİRME DEPOSU VE İSALE HATTI	Sağlık	Başlanmadı	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0%	0%	0%
KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ŞEBEKE ÇALIŞMALARI (İÇMESUYU)	Sağlık	Bitti	236.000	236.000	0	236.000	236.000	100%	100%	100%
KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ŞEBEKE ÇALIŞMALARI (KANALİZASYON)	Sağlık	Devam E.	100.000	100.000	0	20.236	20.236	20%	20%	30%
KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ALACAĞZI PLAJ TESİSLERİ	Turizm	Bitti	487.240	716.323	229.083	487.240	716.323	100%	100%	100%
KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	HARİTA PLAN YAPIM VE ALIM HİZMETLERİ	Ulaştırma	Bitti	25.000	25.000	0	25.000	25.000	100%	100%	100%
KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YOL ÇALIŞMALARI	Ulaştırma	Bitti	280.000	280.000	0	280.000	280.000	100%	100%	100%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI İŞİ	İmalat	Başlanmadı	0	10.000.000	0	0	0	0%	0%	0%

KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	DIŞ MEKAN SPOR VE ÇOCUK OYUN ALANLARI YAPIMI	İmalat	Bitti	527.460	527.460	0	527.460	527.460	100%	100%	100%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	DUVAR TİPİ BİLGİLENDİRME PANOLARI VE	İmalat	Bitti								
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KAPI NUMARALARI ÜRETİM MONTAJ HİZMET ALIMI	İmalat	Bitti	200.738	240.738	40.000	200.738	240.738	100%	100%	100%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	GAZHANE SOK. MEZARLIK MEVKİİ TAŞ DUVAR YAPIMI	İmalat	Bitti	15.388	15.388	0	15.388	15.388	100%	100%	100%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KARADON KÖMÜR DEPOLARI YAPIMI İŞİ	İmalat	Devam E.	70.000	1.200.000	0	70.000	70.000	6%	100%	5%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KARADON ŞANTIYE BİNASI YAPIMI İŞİ	İmalat	Devam E.	750.000	1.500.000	0	200.000	200.000	13%	27%	15%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF SEMTLERDE ASFALT YAPIMI İŞİ	İmalat	Bitti	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	100%	100%	100%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF SEMTLERDE KALDIRIM YAPIM İŞİ	İmalat	Devam E.	150.000	450.000	140.000	130.000	270.000	60%	87%	60%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF KANALİZASYON YAPIM -ONARIM İŞİ	İmalat	Bitti	200.000	200.000	0	200.000	200.000	100%	100%	100%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF SEMTLERDE KORKULUK YAPIMI İŞİ	İmalat	Devam E.	150.000	450.000	130.000	110.000	240.000	53%	73%	53%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF SEMTLERDE MERDİVEN YAPIM İŞİ	İmalat	Devam E.	100.000	300.000	110.000	80.000	190.000	63%	80%	63%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF SEMTLERDE YOL YAPIM İŞİ	İmalat	Devam E.	700.000	2.100.000	650.000	700.000	1.350.000	64%	100%	64%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF PARKE BORDÜR ONARIMI BETONARME										
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MENFEZ VE TAŞ DUVAR YAPIMI	İmalat	Bitti	27.565	27.565	0	27.565	27.565	100%	100%	100%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF YERLERDE TAŞ DUVAR VE PARKE YAPIM İŞİ	İmalat	Bitti	18.217	18.217	0	18.217	18.217	100%	100%	100%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF YERLERDE YENİ PARK ALANLARI İMALATLARI	İmalat	Devam E.	50.000	200.000	0	20.000	20.000	10%	40%	10%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUTLU SOKAK PARKE ONARIM İŞİ	İmalat	Bitti	13.368	13.368	0	13.368	13.368	100%	100%	100%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SAHİL PARK REVİZYON ÇALIŞMALARI	İmalat	Devam E.	400.000	1.200.000	200.000	400.000	600.000	50%	100%	50%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ŞEHİRİÇİ SU ŞEBEKESİ HATTI YAPIMI	İmalat	Başlanmadı	0	50.000.000	0	0	0	0%	0%	0%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ŞEHİR ER BENAN ŞENTÜRK VE ŞEHİR ER TURAN AKSU CAD.										
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ARASI ŞEBEKE SUYU HATTI YAPIMI	İmalat	Bitti	400.000	400.000	0	400.000	400.000	100%	100%	100%
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	AYDINLATMA DİREĞİ VE										
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BAĞLANTI MALZEMELERİ MAL ALIMI	DKH	Devam E.	363.928	363.978	0	72.795	72.795	20%	20%	20%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇEKİCİ TREYLER KİRALAMA HİZMET ALIMI	DKH	Bitti	330.400	330.400	0	330.400	330.400	100%	100%	100%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇÖP KNTYNERİ MAL ALIMI	DKH	Bitti	179.932	179.932	0	179.932	179.932	100%	100%	100%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	JENERATÖR MAL ALIMI	DKH	Bitti	224.200	224.200	0	224.200	224.200	100%	100%	100%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KAMYON KİRALAMA	DKH	Bitti	295.000	295.000	0	295.000	295.000	100%	100%	100%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MALZEME ALIMI	DKH	Devam E.	186.904	186.904	0	74.761	74.761	40%	40%	40%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON										
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YÜZEY SUYU HATTI YAPIMI	DKH	Devam E.	966.193	966.193	0	869.573	869.573	90%	90%	90%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF MAHALLELERDE DOĞALGAZ HATTI										
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BETONLAMA YAPIM İŞİ	DKH	Devam E.	331.875	331.875	0	232.312	232.312	70%	70%	70%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	NALBURIYE MALZEMELERİ MAL ALIMI	DKH	Bitti	184.324	184.324	0	184.324	184.324	100%	100%	100%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PARK VE BAHÇE ÇALIŞMALARI	DKH	Bitti	1.234.079	1.234.079	0	1.234.079	1.234.079	100%	100%	100%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PVC KAPLAMALARI MAL ALIMI	DKH	Bitti	212.400	212.400	0	212.400	212.400	100%	100%	100%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SU POMPASI, PANO VE RULMA MAL ALIMI	DKH	Bitti	100.300	100.300	0	100.300	100.300	100%	100%	100%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	TAŞ DUVAR BETONARME KANAL YAPIM İŞİ	DKH	Devam E.	513.533	513.533	0	359.473	359.473	70%	70%	70%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÜST YAPI ALT YAPI VE SU İŞLERİ MALZEME ALIMI	DKH	Bitti	379.693	379.693	0	379.693	379.693	100%	100%	100%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÜSTYAPI VE ALTYAPI MALZEME ALIMI	İmalat	Devam E.	372.773	372.773	0	37.277	37.277	10%	10%	10%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	AKARYAKIT ALIMI	Ulaştırma	Devam E.	1.160.542	1.160.542	0	812.379	812.379	70%	70%	70%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇEKİCİ TREYLER KİRALAMA HİZMET ALIMI	Ulaştırma	Devam E.	330.400	330.400	0	66.080	66.080	20%	20%	20%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	HAZIR BETON MAL ALIMI(C25-30)	Ulaştırma	Devam E.	590.000	590.000	0	177.000	177.000	30%	30%	30%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	HAZIR BETON VE BETON PARKE TAŞI ALIMI	Ulaştırma	Bitti	333.350	333.350	0	333.350	333.350	100%	100%	100%
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İHSANİYE MAH PARS SOKAK HEYELAN VE MUHTELİF										
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YERLERDE BETONARME İSTİNAT DUVARI YAPIMI	Ulaştırma	Devam E.	516.387	516.387	0	154.916	154.916	30%	30%	30%
NEBİOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇEŞİTLİ MAH. ÇOCUK OYUN GRUBU ALINMASI	DKH	Bitti	32.450	32.450	0	32.450	32.450	100%	100%	100%
NEBİOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SU İŞHALE HATTI YENİLEME ÇALIŞMASI	İmalat	Bitti	40.000	40.000	0	40.000	40.000	100%	100%	100%
NEBİOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KİLİTLİ PARKE KAPLAMA ÇALIŞMASI	Ulaştırma	İhale Aş.	160.000	160.000	0	0	0	0%	0%	0%

SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KULLANMA SUYU PAKET ARITMA TESİSİ	DKH	İhale Aş.	0	403.861	0	0	0	0%	0%	0%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	EKİPMANLARI TEMİNİ VE MONTAJI	DKH	Bitti	500.000	500.000	0	500.000	500.000	100%	100%	100%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ALT YAPI-MENFEZ BÜZ	DKH	Devam E.	10.000.000	10.000.000	0	9.481.543	9.481.543	95%	95%	95%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ASFALT YAPIMI	DKH	Bitti	850.000	850.000	0	850.000	850.000	100%	100%	100%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BETON YOL YAPIMI	DKH	Bitti	20.000	20.000	0	20.000	20.000	100%	100%	100%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BÜZ,BRİKET,BORDÜR,BETON PARKE, BETON KORKULUK VE PLAKET İMALİ	DKH	Bitti	1.500.000	1.500.000	0	598.588	598.588	40%	40%	40%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇOCUK PARKLARI VE ÇEVRE DÜZENLENMESİ	DKH	Devam E.	250.000	250.000	0	100.000	100.000	40%	40%	40%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	HAM YOLLARIN STABİLİZE YAPILMASI	DKH	Başlanmadı	400.000	400.000	0	0	0	0%	0%	0%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇMESUYU - KANALİZASYON ŞEBEKE YAPIMI	DKH	Başlanmadı	2.200.000	2.200.000	0	330.000	330.000	15%	15%	15%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇMESUYU İSALE - ŞEBEKE YAPIMI	DKH	Bitti	250.000	250.000	0	250.000	250.000	100%	100%	100%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇMESUYU ŞEBEKE YAPIMI	DKH	Devam E.	200.000	200.000	0	150.000	150.000	75%	75%	80%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İSTİNAT DUVARLARI	DKH	Devam E.	1.500.000	1.500.000	0	1.182.525	1.182.525	79%	79%	79%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON HATTI YAPIMI (MUHTELİF MAHALLE)	DKH	Devam E.	3.400.000	3.400.000	0	818.485	818.485	24%	24%	40%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON HATTI YAPIMI (TERAKKİ MAHALLESİ)	DKH	İhale Aş.	750.000	750.000	0	0	0	0%	0%	15%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON HATTI YAPIMI (YEŞİL MAHALLE)	DKH	Devam E.	1.100.000	1.100.000	0	581.491	581.491	53%	53%	85%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MERDİVEN YAPIMI	DKH	Bitti	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100%	100%	100%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PARKE YOL YAPIMI	DKH	Devam E.	5.000.000	5.000.000	0	2.008.906	2.008.906	40%	40%	40%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SEMT SAHALARI YAPIMI	DKH	Başlanmadı	250.000	250.000	0	0	0	0%	0%	0%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	TRETUVAR BORDÜR YAPIMI	DKH	Devam E.	1.500.000	1.500.000	0	346.516	346.516	23%	23%	23%
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YILLARA SARİ YATIRIMLAR	DKH	Devam E.	9.430.000	9.430.000	0	7.412.588	7.412.588	79%	79%	60%
TOPLAM				128.796.413	205.588.341	6.028.890	86.393.993	92.422.883	45%	67%	43%