

ZONGULDAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü



2022 YILI İL YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

Ocak 2023

İÇİNDEKİLER

2022 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ	3
2022 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ	6
2022 YILI İLÇELERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ	7
2022 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ	8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ	9
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	10
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	11
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	12
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	13
KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	14
DEVLET SU İŞLERİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	16
İLLER BANKASI KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	19
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	20
TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	21
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	22
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	23
TAPU VE KADASTRO 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	24
MADEN TETKİK VE ARAMA BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	25
ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	26
ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	27
ZONGULDAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	28
ZONGULDAK ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	29
ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	30
ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	33
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ	34
ZONGULDAK SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	45
ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	46
ZONGULDAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	48
ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	50
ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	51
ZONGULDAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	52
ZONGULDAK İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	53
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ	54
ALAPLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	55
ÇAYCUMA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	56
DEVREK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	59
KDZ. EREĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	61
GÖKÇEBEY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	65
KOZLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	66
KİLİMLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	67
MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	68
BELEDİYE YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ	69

ZONGULDAK İLİ 2022 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

S. No	Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı	Yıl Nakdi Gerç. Oranı	Fiziki Gerç. Oranı
1	ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	9	114.677.438	151.923.638	6.300.000	53.808.135	60.108.135	%39,56	%46,92	%62,67
2	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	4	143.204.000	143.204.000	0	72.070.512	72.070.512	%50,33	%50,33	%59,75
3	TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1	36.289.095.000	75.586.514.000	8.070.097.000	35.949.319.306	44.019.416.306	%58,24	%99,06	%0,00
4	BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1	814.000.000	2.295.000.000	52.000.000	805.261.025	857.261.025	%37,35	%98,93	%100,00
5	TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	7	448.079.350	1.439.736.306	99.498.853	362.873.942	462.372.795	%32,12	%80,98	%55,37
6	KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	19	2.307.698.989	10.409.432.567	3.198.598.782	2.307.698.989	5.506.297.771	%52,90	%100,00	%64,74
7	DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	40	572.250.380	2.167.136.464	145.234.336	572.248.450	717.482.786	%33,11	%100,00	%31,18
8	İLLER BANKASI KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	3	13.803.763	13.857.013	53.250	13.653.842	13.707.092	%98,92	%98,91	%100,00
9	ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	3	3.301.017	3.549.076	215.138	193.662	408.799	%11,52	%5,87	%46,67
10	TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	17	48.634.837	105.005.185	3.178.093	13.752.439	16.930.532	%16,12	%28,28	%41,25
11	TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	10	591.229.000	1.140.552.035	204.960.182	499.552.219	704.512.402	%61,77	%84,49	%22,00
12	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	285.000	460.000	0	275.402	275.402	%59,87	%96,63	%65,00
13	TAPU VE KADASTRO 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	3	1.009.736	3.360.056	2.350.319	598.567	2.948.886	%87,76	%59,28	%100,00
14	MADEN TETKİK VE ARAMA BATI KARADENİZ BÖLGE MD.	1	1.750.000	1.750.000	0	1.746.090	1.746.090	%99,78	%99,78	%100,00
15	ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	11	233.196.820	233.196.820	0	232.522.587	232.522.587	%99,71	%99,71	%99,18
16	ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	5	11.815.022	14.428.202	0	0	0	%0,00	%0,00	%0,00

ZONGULDAK İLİ 2022 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

S. No	Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı	Yıl Nakdi Gerç. Oranı	Fiziki Gerç. Oranı
17	ZONGULDAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	2	10.023.909	11.370.684	1.270.244	10.023.909	11.294.153	%99,33	%100,00	%100,00
18	ZONGULDAK ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MD.	1	30.611.000	33.924.000	314.450	18.613.687	18.928.137	%55,80	%60,81	%80,00
19	ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	40	178.686.640	810.669.347	29.209.005	110.858.176	140.067.181	%17,28	%62,04	%26,16
20	ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	4	48.566.409	183.377.200	128.443.431	6.350.430	134.793.861	%73,51	%13,08	%55,00
21	ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ	172	210.673.355	248.962.187	23.859.249	187.203.481	211.062.730	%84,78	%88,86	%93,95
22	ZONGULDAK SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	1	72.543.497	146.432.000	3.964.283	72.543.497	76.507.780	%52,25	%100,00	%49,00
23	ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	30	94.275.916	181.333.272	41.391.445	94.275.916	135.667.362	%74,82	%100,00	%77,52
24	ZONGULDAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	18	5.739.476	5.739.476	0	5.674.958	5.674.958	%98,88	%98,88	%100,00
25	ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	1	9.500.000	51.608.802	7.180.554	1.515.161	8.695.715	%16,85	%15,95	%35,00
26	ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	2	13.100.000	69.739.805	4.769.221	0	4.769.221	%6,84	%0,00	%4,50
27	ZONGULDAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	2	873.289	873.289	0	859.327	859.327	%98,40	%98,40	%100,00
28	ZONGULDAK İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	4	1.184.344	1.194.154	0	1.139.457	1.139.457	%95,42	%96,21	%98,15
29	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ZONGULDAK İL MD.	8	197.133.000	197.133.000	0	151.452.355	151.452.355	%76,83	%76,83	%84,13
30	ALAPLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	15	7.163.939	7.207.267	43.328	7.163.939	7.207.267	%100,00	%100,00	%100,00
31	ÇAYCUMA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	34	27.369.481	27.369.481	0	26.786.411	26.786.411	%97,87	%97,87	%97,33
32	DEVREK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	21	20.992.754	20.992.754	0	20.992.754	20.992.754	%100,00	%100,00	%100,00

ZONGULDAK İLİ 2022 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

S. No	Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı	Yıl Nakdi Gerç. Oranı	Fiziki Gerç. Oranı
33	GÖKÇEBEY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	12	7.164.177	7.164.177	0	7.164.177	7.164.177	%100,00	%100,00	%100,00
34	KDZ. EREĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	55	33.751.612	36.293.597	1.010.810	32.849.957	33.860.767	%93,30	%97,33	%97,22
35	KİLİMLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	3	797.343	932.260	0	752.773	752.773	%80,75	%94,41	%100,00
36	KOZLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	16	9.746.722	9.746.722	0	9.746.722	9.746.722	%100,00	%100,00	%96,19
37	MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	7	3.463.083	3.463.083	0	3.463.083	3.463.083	%100,00	%100,00	%100,00
	TOPLAM	584	42.577.390.297	95.764.631.918	12.023.941.974	41.655.005.336	53.678.947.310	%56,06	%97,83	%76,93

ZONGULDAK İLİ 2022 YILI SEKTÖRLERE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı	Yıl Nakdi Gerç. Oranı	Fiziki Gerç. Oranı
Madencilik	6	36.434.049.000	75.731.468.000	8.070.097.000	36.023.135.908	44.093.232.908	%58,22	%98,87	%52,55
Ulaştırma - Haberleşme	174	2.587.478.177	10.766.378.643	3.222.571.414	2.538.372.738	5.760.944.152	%53,51	%98,10	%86,04
Enerji	20	1.613.993.500	3.645.585.035	258.228.682	1.464.425.291	1.722.653.974	%47,25	%90,73	%52,46
Tarım	68	785.037.330	2.184.595.010	113.123.468	781.189.381	894.312.849	%40,94	%99,51	%59,28
Konut	9	388.882.896	1.234.263.893	50.230.191	368.525.661	418.755.852	%33,93	%94,77	%44,89
Eğitim	89	273.743.998	943.919.080	35.509.005	158.763.820	194.272.825	%20,58	%58,00	%55,78
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	301	527.469.138	789.346.043	119.965.147	355.615.681	475.580.828	%60,25	%67,42	%82,85
İmalat	48	98.328.840	498.649.695	38.470.397	87.842.425	126.312.821	%25,33	%89,34	%62,71
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	12	79.977.656	286.055.195	6.470.137	76.999.780	83.469.918	%29,18	%96,28	%64,78
Sağlık	9	79.904.003	215.428.200	128.571.837	24.747.397	153.319.234	%71,17	%30,97	%60,11
Turizm	1	200.000	200.000	0	200.000	200.000	%100,00	%100,00	%100,00
TOPLAM	737	42.869.064.538	96.295.888.793	12.043.237.277	41.879.818.082	53.923.055.359	%56,00	%98,69	%74,52

ZONGULDAK İLİ 2022 YILI İLÇELERE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

İlçe	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
ÇAYCUMA	105	37.768.225.279	79.791.561.635	8.325.747.989	37.367.895.647	45.693.643.636	%57,27	%98,94	%73,88
MUHTELİF İLÇE	79	3.126.708.760	9.879.149.395	2.230.020.685	3.006.328.547	5.236.349.232	%53,00	%96,15	%77,73
MERKEZ	113	738.270.714	2.186.308.683	300.070.464	454.611.086	754.681.550	%34,52	%61,58	%72,82
DEVREK	68	316.957.557	2.166.026.637	1.012.339.139	284.122.669	1.296.461.808	%59,85	%89,64	%76,89
EREĞLİ	147	283.699.123	725.379.794	20.839.618	219.949.083	240.788.701	%33,19	%77,53	%66,44
GÖKÇEBEY	47	285.024.596	548.592.538	20.785.362	278.442.440	299.227.803	%54,54	%97,69	%85,70
ALAPLI	64	159.134.499	401.801.653	34.076.746	101.691.688	135.768.434	%33,79	%63,90	%65,69
KİLİMLİ	41	68.367.623	332.898.251	22.819.119	58.891.104	81.710.224	%24,55	%86,14	%71,72
KOZLU	73	122.676.387	264.170.207	76.538.155	107.885.817	184.423.972	%69,81	%87,94	%91,02
TOPLAM	737	42.869.064.538	96.295.888.793	12.043.237.277	41.879.818.082	53.923.055.359	%56,00	%98,69	%74,52

2022 YILI BELEDİYE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ

Sıra	Yatırımcı Belediye	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
1	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	16	69.278.000	74.505.500	2.977.500	53.176.318	56.153.818	%75,00	%77,00	%84,00
2	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	10	12.020.000	94.450.000	0	5.826.012	5.826.012	%6,00	%48,00	%48,00
3	ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	700.000	700.000	0	670.000	670.000	%96,00	%96,00	%96,00
4	ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	9	51.459.262	57.083.385	5.624.123	41.504.589	47.128.712	%83,00	%81,00	%84,00
5	ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2	4.046.763	4.046.763	0	3.817.335	3.817.335	%94,00	%94,00	%98,00
6	DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	7.500.000	7.500.000	0	75.000.000	75.000.000	%100,00	%100,00	%100,00
7	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	24	71.810.926	75.112.984	3.302.056	53.396.040	56.698.096	%75,00	%74,00	%44,00
8	FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	9	11.266.246	13.327.349	97.000	9.466.246	9.563.246	%72,00	%84,00	%34,00
9	GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	6.100.000	6.100.000	0	5.622.332	5.622.332	%92,00	%92,00	%78,00
10	GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	7	5.555.000	6.120.000	565.000	1.675.000	2.240.000	%37,00	%30,00	%47,00
11	GÜMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	150.000	450.000	300.000	100.000	400.000	%89,00	%67,00	%60,00
12	KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	9	6.227.964	6.551.920	323.957	915.371	1.239.328	%19,00	%15,00	%57,00
13	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	17	5.714.742	131.724.742	4.010.000	3.664.742	7.674.742	%6,00	%64,00	%78,00
14	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	31	37.266.385	46.955.278	2.095.668	35.679.283	37.774.951	%80,00	%96,00	%97,00
15	NEBİOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	2.020.000	6.070.000	0	1.520.000	1.520.000	%25,00	%75,00	%75,00
16	SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	558.954	558.954	0	279.477	279.477	%50,00	%50,00	%100,00
	TOPLAM	153	291.674.242	531.256.875	19.295.304	292.312.745	311.608.049	%46,00	%77,00	%68,00

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	Devam Ediyor	1.000.000	15.200.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	KOZLU	Eğitim
2	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	Bitti	300.000	300.000	0	280.504	%93,50	%93,50	%94,00	MERKEZ	Eğitim
3	DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	Devam Ediyor	22.000.000	38.161.200	0	5.901.265	%15,46	%26,82	%15,00	MUHTELİF	Eğitim
4	KAMPÜS ALTYAPISI	Devam Ediyor	36.500.000	42.800.000	6.300.000	6.499.202	%29,90	%17,81	%30,00	MERKEZ	Eğitim
5	MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM)	Bitti	15.000.000	15.000.000	0	14.967.846	%99,79	%99,79	%100,00	MERKEZ	Eğitim
6	MUHTELİF İŞLER (SAĞLIK)	Bitti	29.066.000	29.651.000	0	17.673.966	%59,61	%60,81	%60,00	KOLZU	Sağlık
7	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	Bitti	8.811.438	8.811.438	0	6.528.706	%74,09	%74,09	%74,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
8	YAYIN ALIM	Bitti	1.500.000	1.500.000	0	1.499.633	%99,98	%99,98	%100,00	MERKEZ	Eğitim
9	ZBEÜ İBN-İ SİNA KAMPÜSÜ EK POLİKLİNİK MERKEZİ ETÜDÜ	Bitti	500.000	500.000	0	457.014	%91,40	%91,40	%91,00	KOZLU	Sağlık
TOPLAM			114.677.438	151.923.638	6.300.000	53.808.135	%39,56	%46,92	%62,67		

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ARAMA İHZARAT	Devam Ediyor	23.581.000	23.581.000	0	20.785.959	%88,15	%88,15	%88,00	MUHTELİF	Madencilik
2	MADENCİLİK ALTYAPI VE İYİLEŞTİRME	Devam Ediyor	2.000.000	2.000.000	0	1.567.611	%78,38	%78,38	%78,00	MUHTELİF	Madencilik
3	MUHTELİF ETÜTLER	Devam Ediyor	2.401.000	2.401.000	0	750.000	%31,24	%31,24	%31,00	MUHTELİF	Madencilik
4	MUHTELİF İŞLER	Devam Ediyor	115.222.000	115.222.000	0	48.966.942	%42,50	%42,50	%42,00	MUHTELİF	Madencilik
TOPLAM			143.204.000	143.204.000	0	72.070.512	%50,33	%50,33	%59,75		

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	SAKARYA DOĞAL GAZ SAHASI GELİŞTİRME	Devam Ediyor	36.289.095.000	75.586.514.000	8.070.097.000	35.949.319.306	%58,24	%99,06	%0,00	ÇAYCUMA	Madencilik
	TOPLAM		36.289.095.000	75.586.514.000	8.070.097.000	35.949.319.306	%58,24	%99,06	%0,00		

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	BATI KARADENİZ DOĞAL GAZ BORU HATTI	Devam Ediyor	814.000.000	2.295.000.000	52.000.000	805.261.025	%37,35	%98,93	%100,00	ÇAYCUMA	Enerji
	TOPLAM		814.000.000	2.295.000.000	52.000.000	805.261.025	%37,35	%98,93	%100,00		

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	CAYCUMA, VELİOĞLU MAHALLESİ 197 ADET KONUT İNŞAATI/ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ	Devam Ediyor	12.502.908	60.971.813	48.468.904	10.343.391	%96,46	%82,73	%96,00	ÇAYCUMA	Konut
2	BAKACAKKADI KADIOĞLU MAH. 278 ADET KONUT /ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ	Devam Ediyor	156.920.538	303.382.000	0	156.920.538	%51,72	%100,00	%53,00	GÖKÇEBEY	Konut
3	LAUVAR ALANI MÜZE VE 4 DÜKKANLI TİCARİ ÜNİTE İNŞAATLARI, KÖMÜR YÜKLEME TESİSİ TADİLATI	Tasfiye Edildi	81.935.529	90.899.724	8.964.195	3.075.980	%13,25	%3,75	%15,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
4	MERKEZ KIYI DÜZENLEME VE SOSYAL DONATILARI İNŞAATLARI/ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ	Bitti	6.273.834	48.339.589	42.065.754	4.639.536	%96,62	%73,95	%98,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
5	ÇAYDEĞİRMENİ 5 ETAP 317 ADET KONUT, 1 TİCARET	Devam Ediyor	134.296.240	302.510.000	0	134.296.240	%44,39	%100,00	%44,00	DEVREK	Konut
6	KARADENİZ EREĞLİSİ HÜKÜMET KONAĞI İNŞAATI/ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ	Devam Ediyor	0	129.683.180	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	DKH-İktisadi
7	ÜZÜLMEZ TTK LOJMANLARI VE ÇEVRESİ 2. ETAP KENT.	Başlanmadı	56.150.301	503.950.000	0	53.598.257	%10,64	%95,45	%11,00	MERKEZ	Konut
TOPLAM			448.079.350	1.439.736.306	99.498.853	362.873.942	%32,12	%80,98	%53,57		

KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	(ÇAYCUMA-ZONGULDAK)AYR-DEVREK 4. BÖL. HUD. YOLU	Devam Ediyor	0	724.719.236	461.515.355	0	%63,68	%0,00	%93,00	DEVREK	Ulaştırma
2	(DEVREK-ÇAYCUMA)AYR.-ZONGULDAK YOLU	Devam Ediyor	55.278.726	358.692.510	107.427.801	55.278.726	%45,36	%100,00	%63,00	MUHTELİF	Ulaştırma
3	(DEVREK-ZONGULDAK) AYR. FİLYOS GRUBU KÖPRÜLERİ	Bitti	0	35.175.246	14.635.534	0	%41,61	%0,00	%100,00	MUHTELİF	Ulaştırma
4	(DEVREK-ZONGULDAK) AYR.-BEYCUMA-(DEVREK-EREĞLİ) AYR. YOLU	Devam Ediyor	1.270.253	127.000.000	48.565.000	1.270.253	%39,24	%100,00	%70,00	MUHTELİF	Ulaştırma
5	(DEVREK-ZONGULDAK) AYR.KARABÜK-SAFRANBOLU (ZBK)	Bitti	0	671.143.160	510.780.905	0	%76,11	%0,00	%100,00	DEVREK	Ulaştırma
6	ASTARLI SATHİ KAPLAMA/AGREGA İHZARATI	Devam Ediyor	27.055	26.337.500	9.028.141	27.055	%34,38	%100,00	%34,00	MUHTELİF	Ulaştırma
7	BARTIN-ÇAYCUMA-(DEVREK-ZONGULDAK) AYR.	Devam Ediyor	0	69.098.370	27.450.299	0	%39,73	%0,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
8	ÇAYCUMA-PERŞEMBE KOZCAĞIZ YOLU	Devam Ediyor	0	67.529.704	35.901.682	0	%53,16	%0,00	%100,00	MUHTELİF	Ulaştırma
9	EREĞLİ ÇEVRE YOLU	Devam Ediyor	0	104.312.684	3.850.362	0	%3,69	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Ulaştırma
10	EREĞLİ-DEVREK YOLU	Devam Ediyor	127.285.756	218.000.000	89.938.056	127.285.756	%99,64	%100,00	%90,00	MUHTELİF	Ulaştırma
11	GÖKÇEBEY DDY ÜSTGEÇİT KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	0	18.007.115	2.260	0	%0,01	%0,00	%0,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
12	KOZLU KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI	Devam Ediyor	0	77.941.487	74.442.487	0	%95,51	%0,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma
13	RUTİN YOL BAKIM VE ONARIM İLE KAR VE BUZ MÜCADELESİ	Devam Ediyor	34.056.330	49.000.000	14.766.365	34.056.330	%99,64	%100,00	%98,00	MUHTELİF	Ulaştırma
14	ŞUBE TESİSLERİ İNŞAATI	Devam Ediyor	0	20.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MUHTELİF	Ulaştırma
15	YENİCE GÖKÇEBEY YOLUNDA TEFAN KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	0	3.829.927	434.824	0	%11,35	%0,00	%0,00	MUHTELİF	Ulaştırma
16	YIĞILCA-ALAPLI YOLU	Devam Ediyor	52.379.102	180.822.616	19.114.289	52.379.102	%39,54	%100,00	%50,00	MUHTELİF	Ulaştırma

KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
17	YOL YAPIM DANIŞMANLIK VE MÜŞAVİRLİK İŞLERİ ZONGULDAK-AMASRA-KURUCAŞİLE-CİDE (ZBK)	Devam Ediyor	10.407.824	100.013.000	72.756.000	10.407.824	%83,15	%100,00	%90,00	MERKEZ	Ulaştırma
18	(ZONGULDAK-KİLİMLİ-FİLYOS-BARITIN AYRIMI ZONGULDAK-EREĞLİ YOLU	Devam Ediyor	2.001.294.292	6.914.810.012	1.170.277.000	2.001.294.292	%45,87	%100,00	%46,00	MUHTELİF	Ulaştırma
19	(EREĞLİ ÇEVRE YOLU DAHİL)	Devam Ediyor	25.699.651	643.000.000	537.712.422	25.699.651	%87,62	%100,00	%96,00	MUHTELİF	Ulaştırma
TOPLAM			2.307.698.989	10.409.432.567	3.198.598.782	2.307.698.989	%52,9	%100	%64,74		

DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI	Devam Ediyor	1	36.570.087	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	KOZLU	Tarım
2	23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İMKANLARIYLA YAPILACAK İŞLER (ZONGULDAK ALAPLI ÇAYI TAŞ TEMİNİ)	Devam Ediyor	870.570	870.570	0	870.566	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Tarım
3	23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İMKANLARIYLA YAPILACAK EREĞLİ SALI DERESİ TAŞ TEMİNİ)	Başlanmadı	1	250.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Tarım
4	232. ŞUBE TESİSLERİ 2. KISIM	Başlanmadı	1	15.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Tarım
5	ALAPLI GÖLETİ İKMALİ	Devam Ediyor	37.994.449	55.006.136	0	37.994.449	%69,07	%100,00	%62,00	ALAPLI	Tarım
6	GÜMELİ BULANIKDERE VE AYDINYAYLA KÖYÜ GÖKTEPE DERESİ TAŞKIN KORUMA	Devam Ediyor	2.999.996	48.010.971	472.600	2.999.945	%7,23	%100,00	%12,00	ALAPLI	İmalat
7	ALAPLI İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI	Devam Ediyor	120.842	1.537.505	0	120.842	%7,86	%100,00	%8,00	ALAPLI	Tarım
8	KÖROĞLU, MOLLABEY K. KARABULAK DER. ARMUTLUCA K. İKMALİ	Devam Ediyor	128.343	26.372.608	0	128.342	%0,49	%100,00	%1,00	MUHTELİF	Tarım
9	ALAPLI KOCAMAN DER. EREĞLİ ÇAYKOY GÜLLER, KÖROĞLU, MOLLABEY K. KARABULAK DER. ARMUTLUCA K. İKMALİ 2. KISIM	İhale Aş.	0	70.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MUHTELİF	Tarım
10	DEVREK ÇAYI ISLAHI	Devam Ediyor	2.509.166	101.448.628	15.172.379	2.509.132	%17,43	%100,00	%53,00	DEVREK	İmalat
11	FİLYOS ÇAYI TAŞKIN KORUMA 5. KISIM İNŞAATI	Devam Ediyor	56.269.993	408.217.959	99.440.668	56.269.993	%38,14	%100,00	%68,00	ÇAYCUMA	Tarım
12	FİLYOS ÇAYI TAŞKIN KORUMA KAMULAŞTIRMA	Devam Ediyor	1.000	5.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ÇAYCUMA	Tarım
13	GÖKÇEBEY İLÇESİ ÖRMECİ KÖYÜ ÖRMECİ DERESİ	Devam Ediyor	10.733.107	23.206.626	11.537.247	10.733.107	%95,97	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	İmalat
14	YUKARI HAVZA ISLAHI PROJE YAPIMI	Başlanmadı	1	2.500.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Tarım
15	232 ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI	Devam Ediyor	722.258	722.337	0	722.258	%99,99	%100,00	%100,00	MERKEZ	Tarım
16	232.ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI	Devam Ediyor	843.031	937.865	0	843.030	%89,89	%100,00	%100,00	MERKEZ	Tarım

DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
17	ALAPLI KOĞUKKAVLA DERESİ VE KASIMLI KÖYÜ TAŞKIN KORUMA İNŞAATI	Devam Ediyor	13.208.094	52.360.601	5.143.780	13.208.092	%35,05	%100,00	%57,00	ALAPLI	İmalat
18	ÇOBANOĞLU GÖLETİ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI	Başlanmadı	1	2.500.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ÇAYCUMA	Tarım
19	DEVREK ATAÖY KARASU DERESİ İKMALİ	Devam Ediyor	0	19.254.430	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	DEVREK	Tarım
20	DEVREK ATAÖY KARASU DERESİ İKMALİ	İhale Aşamasınd	0	30.444.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	DEVREK	Tarım
21	EREĞLİ ARITMA TESİSİ OZANLOMA ÜNİTESİ YAPILMASI	Devam Ediyor	26.229.080	34.573.163	511.484	26.229.079	%77,34	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Tarım
22	FİLYOS ÇAYI TAŞKIN KORUMA 6.KISIM İNŞ.	Devam Ediyor	327.895.007	957.951.567	0	327.894.192	%34,23	%100,00	%37,00	ÇAYCUMA	Tarım
23	ÇAYCUMA ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ SOĞUKSU DERESİ TERSİP BENDİ VE ISLAHİ SEKİSİ YAPIMI İKMALİ	Başlanmadı	1	5.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ÇAYCUMA	Tarım
24	ZONGULDAK İLİ DERELERİ TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜNE YÖNELİK İSTİFŞAF RAPORU	Başlanmadı	1	2.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Tarım
25	DEVREK DERE BULACA VE EVEYİKLİ KÖYLERİ BULACA, BİNNAZ, KURU DERE TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ	Başlanmadı	0	12.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	DEVREK	Tarım
26	EREĞLİ İLÇE MERKEZİ KABASAKAL DERESİ 3. KISIM	Başlanmadı	1	20.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Tarım
27	EREĞLİ İLÇESİ YARAŞLIYÖRÜK KÖYÜ KURU DERE 1,2,3 TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI İKMALİ	Başlanmadı	0	9.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Tarım
28	ZONGULDAK TAŞKIN TESİSLERİ KATİ PROJE YAPIMI 2.KISIM	Başlanmadı	1	2.500.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Tarım
29	ZONGULDAK İLİ TAŞKIN YÖNETİM TEDBİRLER PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ	Başlanmadı	1	2.400.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Tarım
30	KİLİMLİ İLÇESİ KİLİMLİ DERESİ 2 KISIM	Devam Ediyor	0	30.350.619	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	KİLİMLİ	Tarım
31	KİLİMLİ İLÇESİ ŞİRİNKÖY KÖYÜ DERELERİ	Devam Ediyor	2	11.827.548	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	KİLİMLİ	Tarım
32	KİLİMLİ İLÇESİ ŞİRİNKÖY KÖYÜ DERELERİ İKMALİ	İhale Aşamasınd	0	20.336.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	KİLİMLİ	Tarım

DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
33	KOZLU İHSANİYE GÖLETİ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI	Başlanmadı	1	2.035.696	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	KOZLU	Tarım
34	DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 1. KISIM	Devam Ediyor	0	20.721.413	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	DEVREK	Tarım
35	EREĞLİ İÇMESUYU KAMULAŞTIRMA	Devam Ediyor	0	4.000.000	1.062.225	0	%26,56	%0,00	%29,00	MUHTELİF	Tarım
36	ORMANLI BEL. ORMANLI CUMA VE KARAKOÇLU DERELERİ İKMALİ	Devam Ediyor	42.950.297	45.438.506	364.528	42.950.295	%95,33	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Tarım
37	ZONGULDAK-KİLİMLİ TÜRKALİ KÖYÜ 2. KISIM	Başlanmadı	1	8.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	KİLİMLİ	Tarım
38	ZONGULDAK-KOZLU KOZLU DERESİ 3. KISIM	Devam Ediyor	17.492.250	17.964.908	0	17.492.248	%97,37	%100,00	%100,00	KOZLU	Tarım
39	MERKEZ ACILIK, KAYMAK, ERCEK DERELERİ ISLAHI 2. KISIM	Devam Ediyor	17.283.226	27.609.233	0	17.283.224	%62,60	%100,00	%65,00	MERKEZ	Tarım
40	MERKEZ ACILIK,KAYMAK, ERCEK DERELERİ ISLAHI 1. KISIM	Devam Ediyor	13.999.657	33.217.488	11.529.425	13.999.656	%76,85	%100,00	%93,00	MERKEZ	Tarım
TOPLAM			572.250.380	2.167.136.464	145.234.336	572.248.450	%33,11	%100	%31,18		

İLLER BANKASI KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYESİ BİSİKLET VE YEŞİL YÜRÜYÜŞ YOLU 2. ETAP YAPIMI	Devam Ediyor	2.013.513	2.013.513	0	1.922.667	%95,49	%95,49	%100,00	DEVREK	İmalat
2	FİLYOS İÇMESUYU İKMAL İNŞAATI	Devam Ediyor	11.666.000	11.666.000	0	11.606.925	%99,49	%99,49	%100,00	ÇAYCUMA	İmalat
3	BAKACAKKADI MÜŞTEREK ATIKSU ARITMA TESİSİ KESİN PROJESİ	Bitti	124.250	177.500	53.250	124.250	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	İmalat
	TOPLAM		13.803.763	13.857.013	53.250	13.653.842	%98,92	%98,91	%100,00		

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ALAPLI BALIKÇI BARINAĞI MAHMUZ İLAVESİ ETÜT PROJE İŞLERİ	Devam Ediyor	334.506	352.112	17.606	193.662	%60,00	%57,89	%70,00	ALAPLI	Tarım
2	FİLYOS SAHİL TAHKİMATI ETÜT PROJE İŞLERİ	Devam Ediyor	98.766	329.220	197.532	0	%60,00	%0,00	%70,00	ÇAYCUMA	Tarım
3	HİSARÖNÜ BALIKÇI BARINAĞI RIHTIM VE ÇEKEK YERİ İNŞAATI	Tasfiye Edildi	2.867.744	2.867.744	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ÇAYCUMA	Tarım
	TOPLAM		3.301.017	3.549.076	215.138	193.662	%11,52	%5,87	%46,67		

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	FİLYOS İSTASYON SAHASI AYDINLATMANIN İYİLEŞTİRİLMESİ	Tasfiye Edildi	749.713	749.713	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
2	HEMZEMİN GEÇİTLERDE YAGMUR SULARININ DRENAJİ İÇİN PREFABRİK BETON KANAL YAPILMASI	İhale Aş.	500.000	3.641.112	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Ulaştırma
3	IRMAK ZONGULDAK HATTI 358+000-358+210 ARASINDA BETONARME İSTİNAT PERDE YAPILMASI	Tasfiye Edildi	1.000.000	1.099.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
4	IRMAK ZONGULDAK HATTI 37 NOLU TUNELİN GİRİŞİNDEN	Devam Ediyor	3.591.200	3.591.200	0	1.681.251	%46,82	%46,82	%90,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
5	IRMAK ZONGULDAK HATTI HAT KENARI SABİT YAĞLAMA SİSTEMİ KURULMASI İŞİ	Devam Ediyor	3.520.000	3.876.365	0	1.508.677	%38,92	%42,86	%40,00	MERKEZ	Ulaştırma
6	IRMAK ZONGULDAK HATTI KM 327+350-500 TAŞ DUVAR, KM 358+000-210 ARASINDA İSTİNAT DUVARI	İhale Aş.	500.000	3.798.563	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
7	IRMAK ZONGULDAK HATTI KM 392+002 VE KM 393+417	İhale Aş.	300.000	983.673	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
8	IRMAK ZONGULDAK HATTI KM 412+450 İLE KM 412+700	İhale Aş.	1.500.000	10.909.104	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Ulaştırma
9	IRMAK ZONGULDAK HATTI KM:410+144-410+306 DA BULUNAN 50 NOLU TÜNELİN 50 METRE UZATILMASI	Devam Ediyor	3.000.000	3.000.000	0	1.542.905	%51,43	%51,43	%90,00	MERKEZ	Ulaştırma
10	IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK HAT KESİMİ SİN. TEK. BİNALARI VE SHELTERLARA YANGIN SÖN. SİS.	Devam Ediyor	11.783.596	15.000.000	0	3.846.510	%25,64	%32,64	%40,00	MERKEZ	Ulaştırma
11	IRMAK-ZONGULDAK HATTI ÇATALAGZI DEPO YOLLARININ YENİLENMESİ	Tasfiye Edildi	600.000	1.237.522	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	KİLİMLİ	Ulaştırma
12	IRMAK-ZONGULDAK HATTI KM 367+079 ÜSTGEÇİT YAN YOLLARININ DÜZ. DRENAJ KANALI YAP.	Bitti	874.728	3.006.630	2.131.902	874.728	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
13	KARABÜK - ZONGULDAK HAT KESİMİ ARASI ÜSTYAPI İYİLEŞTİRMESİ	İhale Aş.	12.000.000	37.331.421	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
14	KARABÜK ZONGULDAK HATTINDA YER ALAN YOLCU PERON BOYLARININ UZATILMASI İŞİ	Bitti	410.000	1.460.000	1.046.191	410.000	%99,74	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
15	14 NOLU TÜNELE DUVAR, KM 298+630-298+680 ŞEV, PALYE TANZİMİ İLE DRENAJ YAPIMI	Devam Ediyor	3.000.000	10.015.282	0	2.617.121	%26,13	%87,24	%40,00	MERKEZ	Ulaştırma
16	SALTUKOVA-ALPU İSTASYON ÇEVRESİNE İHATA YAPIMI	Devam Ediyor	4.000.000	4.000.000	0	999.593	%24,99	%24,99	%30,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
17	ZONGULDAK ÇATALAGZI HASAN ÖZTÜRK YAYA ÜSTGEÇİTİ	Devam Ediyor	1.305.600	1.305.600	0	271.654	%20,81	%20,81	%30,00	KİLİMLİ	Ulaştırma
TOPLAM			48.634.837	105.005.185	3.178.093	13.752.439	%16,12	%28,28	%41,25		

TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	(ZONGULDAK-2-EREĞLİ-2)BRŞ.N. EREĞLİ-1 EİH (ZBK)(TTFO)	Başlanmadı	75.000	110.000	15.000	0	%13,64	%0,00	%0,00	MUHTELİF	Enerji
2	380 BARTIN OSB - AKÇAKOCA E.İ.H. (DR.162-388 ARASI)	Devam Ediyor	100.000.000	429.079.220	15.216.841	39.794.065	%12,82	%39,79	%20,00	MERKEZ	Enerji
3	BARTIN 380 OSB - AKÇAKOCA EİH (ZBK) (TTFO)(DR 1-DR 161 ARASI)	Bitti	416.000.000	590.000.000	173.568.527	403.056.360	%97,73	%96,89	%100,00	MUHTELİF	Enerji
4	DEVREK - ZONGULDAK-2 EİH(TTFO)	Devam Ediyor	15.000.000	24.000.000	2.000.000	0	%8,33	%0,00	%0,00	MUHTELİF	Enerji
5	DEVREK TM (ZBK)	Devam Ediyor	58.000.000	72.152.814	14.152.814	56.701.794	%98,20	%97,76	%100,00	DEVREK	Enerji
6	EREĞLİ 1 TM YENİLEME	Başlanmadı	1.800.000	18.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Enerji
7	EREĞLİ 1-EREĞLİ 2 EİH KISMİ YENİLEME	Başlanmadı	2.000	4.000.000	2.000	0	%0,05	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Enerji
8	EREĞLİ 2 TM TEVSIAT	Başlanmadı	2.000	2.500.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Enerji
9	KÖPRÜBAŞI HES-DEVREK EİH(TTFO)	Devam Ediyor	200.000	400.000	3.000	0	%0,75	%0,00	%0,00	MUHTELİF	Enerji
10	OSMANCA - AKÇAKOCA - EREĞLİ EİH YENİLEME (ZBK)(TTFO)	Başlanmadı	150.000	310.000	2.000	0	%0,65	%0,00	%0,00	MUHTELİF	Enerji
TOPLAM			591.229.000	1.140.552.035	204.960.182	499.552.219	%61,77	%84,49	%22		

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI BİLGİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI	Devam Ediyor	85.000	260.000	0	75.402	%29,00	%88,71	%30,00	MUHTELFİ	DKH-Sosyal
2	MUHTELİF ETÜTLER	Bitti	200.000	200.000	0	200.000	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	Turizm
TOPLAM			285.000	460.000	0	275.402	%59,87	%96,63	%65,00		

TAPU VE KADASTRO 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar		Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
					Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı					
1	2/B KULLANIM KADASTROSU ÇALIŞMASI	Devam Ediyor	283.724	735.714	451.990	187.124	%86,87	%65,95	%100,00	MUHTELİF	DKH-İktisadi
2	KADASTRO GÜNCELLEME İŞİ	Devam Ediyor	461.428	1.684.190	1.222.761	411.443	%97,03	%89,17	%100,00	MUHTELİF	DKH-İktisadi
3	ZONGULDAK İLİ VE İLÇELERİ SAYISILLAŞTIRMA	Devam Ediyor	264.584	940.152	675.568	0	%71,86	%0,00	%100,00	MUHTELİF	DKH-İktisadi
	TOPLAM		1.009.736	3.360.056	2.350.319	598.567	%87,76	%59,28	%100,00		

MADEN TEKTİK VE ARAMA BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	TÜRKİYE GRAFİT ARAMALARI PROJESİ ÇAYCUMA ETÜD KAMPI	Bitti	1.750.000	1.750.000	0	1.746.090	%99,78	%99,78	%100,00	MUHTELİF	Madencilik
	TOPLAM		1.750.000	1.750.000	0	1.746.090	%99,78	%99,78	%100,00		

ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ENDÜSTRİYEL PLANTASYON PROJESİ	Bitti	3.120.000	3.120.000	0	3.120.000	%100,00	%100,00	%93,00	ÇAYCUMA	Tarım
2	EROZYONLA MÜCADELE VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ	Bitti	1.408.000	1.408.000	0	1.408.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Tarım
3	FİDAN ÜRETİM PROJESİ	Bitti	9.136.000	9.136.000	0	8.500.601	%93,05	%93,05	%100,00	GÖKÇEBEY	Tarım
4	İDARE BİNALARININ İŞLETİLMESİ PROJESİ	Bitti	60.000	60.000	0	40.000	%66,67	%66,67	%100,00	DEVREK	Tarım
5	ORMAN AMENAJMANI VE ORMAN KÖYLERİ ETÜDÜ PROJESİ	Bitti	180.000	180.000	0	180.000	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	Tarım
6	ORMAN KADASTROSU	Bitti	105.000	105.000	0	105.000	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	Tarım
7	ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ	Bitti	176.400	176.400	0	168.504	%95,52	%95,52	%100,00	MUHTELİF	Tarım
8	ORMAN KÖYLERİNİN KALKINDIRILMASI DESTEKLEME PROJESİ	Bitti	12.007.260	12.007.260	0	12.007.260	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	Tarım
9	ORMANCILIK ALTYAPISI VE ÜRETİM MAKİNASI ALIMI PROJESİ	Bitti	18.302.000	18.302.000	0	18.302.000	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Tarım
10	ORMANLARIN BAKIMI VE GELİŞTİRİLMESİ PRJ.	Bitti	184.655.737	184.655.737	0	184.655.737	%100,00	%100,00	%98,00	MUHTELİF	Tarım
11	ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ PROJESİ	Bitti	4.046.423	4.046.423	0	4.035.485	%99,73	%99,73	%100,00	MUHTELİF	Tarım
TOPLAM			233.196.820	233.196.820	0	232.522.587	%99,71	%99,71	%99,18		

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ALAPLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞİ	İhale Aş.	2.621.521	2.621.521	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
2	ÇAYCUMA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	İhale Aş.	3.494.052	3.494.052	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
3	DEVREK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	İhale Aş.	3.964.052	3.964.052	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	DEVREK	DKH-Sosyal
4	GÖKÇEBEY TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI YAPIMI	İhale Aş.	1.403.820	4.017.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
5	MOBESE, PLAKA TANIMA VE DİĞER BAKIM ONARIM GİDERLERİ	Devam Ediyor	331.577	331.577	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MUHTELİF	DKH-Sosyal
TOPLAM			11.815.022	14.428.202	0	0	%0	%0	%0		

ZONGULDAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar		Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
					Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı					
1	DEVREK JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI MANTOLAMA İŞİ	Bitti	444.020	520.551	0	444.020	%85,30	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
2	KİLİMLİ İLÇE JANDARMA K.LIĞI HİZMET BİNASI YAPIMI	Bitti	9.579.889	10.850.133	1.270.244	9.579.889	%100,00	%100,00	%100,00	KİLİMLİ	DKH-Sosyal
TOPLAM			10.023.909	11.370.684	1.270.244	10.023.909	%99,33	%100	%100		

ZONGULDAK ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar		Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
					Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı					
1	ZONGULDAK TAPU VE KADASTRO İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İKMAL İNŞAATI	Devam Ediyor	30.611.000	33.924.000	314.450	18.613.687	%55,80	%60,81	%80,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
TOPLAM			30.611.000	33.924.000	314.450	18.613.687	%55,8	%60,81	%80		

ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	AHMET ZEKİ ATALAY İLKOKULU	Devam Ediyor	600.000	14.670.000	3.596.443	0	%24,52	%0,00	%28,00	ALAPLI	Eğitim
2	ANADOLU İHL KIZ ÖĞRENCİ PANSİYONU	Başlanmadı	4.107.143	29.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Eğitim
3	ANADOLU L. MESLEK L. HALK EĞİTİM MER(33 ADET)	Devam Ediyor	11.877.220	12.877.220	0	11.877.220	%92,23	%100,00	%95,00	MERKEZ	Eğitim
4	ATATÜRK İLKOKULU B BLOK (YIK-YAP)	Başlanmadı	1.969.600	19.696.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ÇAYCUMA	Eğitim
5	BAHÇELİEVLER İLKOKULU	Devam Ediyor	4.474.394	18.055.267	3.630.286	4.474.394	%44,89	%100,00	%50,00	MERKEZ	Eğitim
6	BAKIRLIK ÇINAR BORU İLKOKULU	Başlanmadı	164.000	1.640.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Eğitim
7	BELEN ANAOKULU	Başlanmadı	640.000	6.400.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Eğitim
8	BİLİM VE SANAT MERKEZİ VE RAM	Başlanmadı	3.260.000	35.000.000	169.607	0	%0,48	%0,00	%0,00	MERKEZ	Eğitim
9	CUMHURİYET ORTAOKULU (YIK-YAP)	Başlanmadı	3.467.200	34.672.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Eğitim
10	CUMHURİYET ORTAOKULU (YIK-YAP)	Başlanmadı	2.338.400	23.384.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Eğitim
11	ÇATALAĞZI İLKOKULU (YIK-YAP)	Başlanmadı	1.969.600	19.696.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	KİLİMLİ	Eğitim
12	ÇAYCUMA MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ	Bitti	1.268.535	12.199.914	10.931.379	1.037.321	%98,10	%81,77	%100,00	ÇAYCUMA	Eğitim
13	ÇAYCUMA PEHLİVANLAR İLKOKULU	Başlanmadı	2.349.600	23.496.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ÇAYCUMA	Eğitim
14	ÇAYDEĞİRMENİ ANAOKULU (TOBB)	Başlanmadı	5.000.000	9.768.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	DEVREK	Eğitim
15	ÇAYDEĞİRMENİ ÇPAL A BLOK DEPREM GÜÇLENDİRM	Bitti	1.607.414	2.745.379	1.137.965	1.607.414	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	Eğitim
16	ÇINARTEPE ANAOKULU (TOBB)	Başlanmadı	5.000.000	12.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Eğitim

ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
17	DAĞLICA ANAOKULU	Başlanmadı	727.200	7.272.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Eğitim
18	DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 75. YIL İLKOKULU	Başlanmadı	1.993.600	19.936.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	DEVREK	Eğitim
19	DEVREK KARŞIYAKA 100. YIL İLKOKULU	Başlanmadı	1.249.600	12.496.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	DEVREK	Eğitim
20	FİLYOS ANAOKULU YAPIMI	Devam Ediyor	5.978.520	6.978.520	0	5.978.520	%85,67	%100,00	%90,00	ÇAYCUMA	Eğitim
21	GÜLÜÇ VESİLE DİKMEN İLKOKULU	Bitti	1	9.626.773	9.516.773	0	%98,86	%0,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
22	HALK EĞİTİM MERKEZİ	Devam Ediyor	18.000.739	53.926.000	226.552	18.000.739	%33,80	%100,00	%35,00	MERKEZ	Eğitim
23	İLKOKUL-ORTAOKUL ONARIMLARI (98 ADET)	Devam Ediyor	20.188.102	20.188.102	0	20.188.102	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Eğitim
24	İSTASYON ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU (ÖE-AO)	Başlanmadı	2.062.400	20.624.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ÇAYCUMA	Eğitim
25	İSTİKLAL İLKOKULU (YIK-YAP)	Başlanmadı	2.581.600	25.816.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	DEVREK	Eğitim
26	KDZ. EREĞLİ ANAOKULU (TOBB)	Başlanmadı	5.000.000	9.768.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Eğitim
27	KDZ. EREĞLİ İZMİRLİOĞLU İLKOKULU İKMAL İNŞAATI	Devam Ediyor	4.600.986	5.600.986	0	2.903.345	%51,84	%63,10	%65,00	EREĞLİ	Eğitim
28	KDZ.EREĞLİ ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜ (I. VE II. KADEME)	İhale Aş.	10.000	100.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MUHTELİF	Eğitim
29	KHGB TARAFINDAN ONAR. YAPILAN OKULLAR (112ADET)	Devam Ediyor	44.563.186	44.563.186	0	44.563.186	%100,00	%100,00	%90,00	MERKEZ	Eğitim
30	KİLİMLİ ANAOKULU	Başlanmadı	640.000	6.400.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	KİLİMLİ	Eğitim
31	KİLİMLİ İSMET İNÖNÜ İLKOKULU	Başlanmadı	2.770.400	27.704.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	KİLİMLİ	Eğitim
32	MERKEZ ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU (ÖE-AO)	Başlanmadı	2.232.800	22.328.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Eğitim

ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
33	MİTHATPAŞA İLKOKULU	Tasfiye Edildi	600.000	28.430.000	0	227.935	%0,80	%37,99	%3,00	MERKEZ	Eğitim
34	MOLLABEY ORTAOKULU (YIK-YAP)	Başlanmadı	727.200	7.272.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ALAPLI	Eğitim
35	ORMANLI ANAOKULU	Başlanmadı	640.000	6.400.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Eğitim
36	ÖREN ANAOKULU	Başlanmadı	640.000	6.400.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Eğitim
37	TEPEKÖY ANAOKULU	Başlanmadı	5.000.000	9.768.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ALAPLI	Eğitim
38	TURGUT REİS ORTAOKULU (YIK-YAP)	Başlanmadı	2.338.400	23.384.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	Eğitim
39	ÜZÜLMEZ İLKOKULU (YIK-YAP)	Başlanmadı	2.581.600	25.816.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Eğitim
40	YAYLA ORTAOKULU (YIK-YAP)	Başlanmadı	3.467.200	34.672.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Eğitim
TOPLAM			178.686.640	810.669.347	29.209.005	110.858.176	%17,28	%62,04	%26,16		

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	400 YATAKLI MERKEZ ATATÜRK DEVLET HASTANESİ	Devam Ediyor	6.297.011	125.940.220	119.643.209	6.297.011	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Sağlık
2	ÇAYDEĞİRMENİ 3 -4 HEKİMLİ ASM YAPIMI İŞİ	Bitti	53.419	1.780.620	1.727.201	53.419	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	Sağlık
3	50 YATAKLI ALAPLI DEVLET HASTANESİ	Devam Ediyor	35.715.979	42.789.000	7.073.021	0	%16,53	%0,00	%20,00	ALAPLI	Sağlık
4	MERKEZ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE HALK SAĞLIĞI LABARATUVARI YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	6.500.000	12.867.360	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	Sağlık
TOPLAM			48.566.409	183.377.200	128.443.431	6.350.430	%73,51	%13,08	%55,00		

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	AHATLI-BASAT GRP. Y. (7,5 KM)	Bitti	10.086.841	10.086.841	0	10.086.841	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
2	AKKÖY KÖY İÇİ BETON-PARKE YOL YAPIMI	Bitti	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
3	AKTARLA K.Y. SATHİ ASFALT KAPLAMA (2,0 KM)	Bitti	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
4	ALANCIK K.Y. (3 KM)	Bitti	480.000	480.000	0	480.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
5	ALAPLI GÜMELİ BELDESİ MAHALLE YOLLARI GÜVENLİKLİ YOL PROJESİ (60,0 KM)	Bitti	5.186.125	22.263.041	17.076.916	5.186.125	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
6	ALAPLI İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (3,5 KM)	Bitti	363.338	363.338	0	363.338	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
7	ALAPLI K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (50,0 KM)	Bitti	793.311	793.311	0	793.311	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
8	ALAPLI K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (50,0 KM)	Bitti	3.844.506	3.844.506	0	3.844.506	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
9	ALAPLI ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 1500 TON	Bitti	1.086.883	1.086.883	0	1.086.883	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
10	ALAPLI İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (3,5 KM)	Bitti	181.669	181.669	0	181.669	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
11	ARAÇ SATIN ALINMASI (1 ADET ÇÖP KAMYONU)	Bitti	909.491	909.491	0	909.491	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DHK-Sosyal
12	AYDINLAR K.Y. (1 KM)	Bitti	271.000	271.000	0	271.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
13	AYVATLAR K.-KARABÖLÜK MAH.Y. (2 KM)	Bitti	320.000	320.000	0	320.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
14	AYVATLAR-EREĞLİ BĞL. Y. II.KAT (6,0 KM)	Bitti	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
15	BAKİLER KÖYÜ İÇMESUYU İNŞAATI+ENH	Bitti	410.000	410.000	0	410.000	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DHK-Sosyal
16	BALÇIKLI K.Y II.KAT SATHİ ASFALT YAPIMI (3,0 KM)	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
17	BALLICA K. DUVAR YAPIMI	Bitti	200.000	200.000	0	200.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
18	BAYAT K.Y BSK YAPIMI (2,3 KM)	Bitti	9.261.143	9.261.143	0	9.261.143	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
19	BEKTAŞLI K.Y BSK YAPIMI (1,6 KM)	Bitti	2.140.992	2.140.992	0	2.140.992	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
20	BODAÇ II.KAT (4,4 KM)	Bitti	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
21	BOZCA K. - DEREKÖY K.Y (6 KM)	Devam Ediyor	615.700	615.700	0	615.700	%100,00	%100,00	%80,00	KOZLU	Ulaştırma
22	BURUNKAYA KÖY YOLU (0,9 KM)	Bitti	385.000	385.000	0	385.000	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
23	CANBAZLI KÖYÜ FOSSEPTİK YAPIMI İŞİ	Bitti	20.000	20.000	0	20.000	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DHK-Sosyal
24	ÇAMKÖY K.Y. (3 KM)	Bitti	305.000	305.000	0	305.000	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma
25	ÇAMKÖY KÖYÜ 75 M³ DEPO YAPIM İŞİ	Bitti	150.000	150.000	0	87.900	%58,60	%58,60	%100,00	KOZLU	DHK-Sosyal
26	ÇATAK KÖY YOLU (0,5 KM)	Bitti	219.700	219.700	0	219.700	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
27	ÇAYCUMA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ONARIM İŞİ	Bitti	748.653	748.653	0	748.653	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DHK-Sosyal
28	ÇAYCUMA İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (22,1 KM)	Bitti	2.294.218	2.294.218	0	2.294.218	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
29	ÇAYCUMA İLÇESİ BURUNKAYA-SİPAHİLER VE AYVAZLAR KÖYLERİ İÇME SUYU İNŞAATI	Başlanmadı	500.000	500.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ÇAYCUMA	DHK-Sosyal
30	ÇAYCUMA K.Y. GREYDERLİ BAKIM (100,0 KM)	Bitti	1.586.621	1.586.621	0	1.586.621	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
31	ÇAYCUMA K.Y. MALZEMELİ BAKIM (100,0 KM)	Bitti	7.689.011	7.689.011	0	7.689.011	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
32	ÇAYCUMA ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 2000 TON	Bitti	1.518.177	1.518.177	0	1.518.177	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
33	ÇAYCUMA STABLİZE YOL BAKIMI (22,1 KM)	Bitti	1.147.109	1.147.109	0	1.147.109	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
34	ÇAYIRLI GRP. Y. BSK YAPIMI (6,5 KM)	Bitti	3.452.500	3.452.500	0	3.452.500	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
35	ÇAYIRLI GRUP İÇME SUYU İNŞAATI	Bitti	600.000	600.000	0	524.192	%87,37	%87,37	%100,00	EREĞLİ	DHK-Sosyal
36	ÇAYIRLI KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ ELEKTROMOTOPOMP ALIM İŞİ	Bitti	68.912	68.912	0	68.912	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DHK-Sosyal
37	ÇOMAKLAR KÖYÜ SONDAJ İŞİ	Başlanmadı	125.000	125.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	DEVREK	DHK-Sosyal
38	ÇOMRANLI K-KIŞLA K.Y. (2 KM)	Bitti	692.000	692.000	0	692.000	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
39	ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINMASI	Bitti	499.925	499.925	0	499.925	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
40	ÇUKURÖREN BOZCAOĞLU Y. (1,3 KM)	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
41	ÇUKURÖREN K. BOZCAOĞLU MH.Y. (2,0 KM)	Bitti	320.000	320.000	0	320.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
42	DAVUTLAR - VELİDAĞ VEASARLI KÖYLERİ İÇME SUYU İNŞ.	Bitti	100.000	100.000	0	100.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DHK-Sosyal
43	DEDEOĞLU KÖYÜ MOTOPOMP ALIM İŞİ	Bitti	31.565	31.565	0	31.565	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DHK-Sosyal
44	DEVREK ÇOLAKPEHLİVAN KÖYÜ	Bitti	28.438	28.438	0	28.438	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DHK-Sosyal
45	DEVREK İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (2,5 KM)	Bitti	259.527	259.527	0	259.527	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	Ulaştırma
46	DEVREK İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM (100,0 KM)	Bitti	1.586.621	1.586.621	0	1.586.621	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	Ulaştırma
47	DEVREK İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM (100,0 KM)	Bitti	7.689.011	7.689.011	0	7.689.011	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	Ulaştırma
48	DEVREK ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 9250 TON	Bitti	6.057.808	6.057.808	0	6.057.808	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	Ulaştırma

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
49	DEVREK İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (2,5 KM)	Bitti	129.763	129.763	0	129.763	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	Ulaştırma
50	DEVREK SARNAZ KÖYÜ ELEKTROMOTOOPMP ALIMI	Bitti	31.742	31.742	0	31.742	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DHK-Sosyal
51	ECELER ÇUKURÖREN GRUP İÇME SUYU TERFİ BİNASI YAPIM İŞİ	Bitti	82.600	82.600	0	82.600	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DHK-Sosyal
52	ECELER HACI MH. Y. II.KAT (3,6 KM)	Bitti	900.000	900.000	0	900.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
53	ENH TESİSLERİNDE MALZEME ALIMI İŞİ	Bitti	72.216	72.216	0	72.216	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
54	ENSE K.AYVATLAR K.Y. (4 KM)	Bitti	406.000	406.000	0	406.000	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma
55	EREĞLİ İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (19,0 KM)	Bitti	1.972.405	1.972.405	0	1.972.405	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
56	EREĞLİ İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM (10,0 KM)	Bitti	158.662	158.662	0	158.662	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
57	EREĞLİ İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM(10,0 KM)	Bitti	768.901	768.901	0	768.901	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
58	EREĞLİ İLÇESİ ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 900 TON	Bitti	926.783	926.783	0	926.783	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
59	EREĞLİ İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (19,0 KM)	Bitti	986.202	986.202	0	986.202	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
60	EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI	Bitti	2.668.461	2.668.461	0	2.668.461	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
61	FINDIKLI KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI	Bitti	80.000	80.000	0	80.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DHK-Sosyal
62	GAZİLER K.Y. SATHİ ASFALT KAPLAMA (0,8 KM)	Bitti	480.000	480.000	0	480.000	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
63	GÖBÜ KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ DEPO ÜZERİ ARITMA BİNASI İNŞAATI İŞİ	Bitti	53.100	53.100	0	53.100	%100,00	%100,00	%100,00	KİLİMLİ	DHK-Sosyal
64	GÖBÜ-ORUÇLAR MH. Y. (1,0 KM)	Bitti	476.736	476.736	0	476.736	%100,00	%100,00	%100,00	KİLİMLİ	Ulaştırma

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
65	GÖBÜ-TÜRKALİ-KURTKÖY-ŞİRİNKÖY İÇMESUYU ONARIM İŞİ	Bitti	44.500	94.500	50.000	44.500	%100,00	%100,00	%100,00	KİLİMLİ	DHK-Sosyal
66	GÖKÇEBEY (ALİUSTA, HACIMUSA) SANAT YAPISI İŞLERİ İHALE AŞ.		500.320	500.320	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
67	GÖKÇEBEY DAĞDEMİRCİLER VE MERKEZ SAPÇA KÖYLERİ İÇME SUYU İNŞAATLARI İŞİ	Bitti	282.170	282.170	0	282.170	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
68	GÖKÇEBEY İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (5,0 KM)	Bitti	519.054	519.054	0	519.054	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
69	GÖKÇEBEY İLÇESİ DAĞDEMİRCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI	Bitti	250.000	250.000	0	250.000	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DHK-Sosyal
70	GÖKÇEBEY İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (5,0 KM)	Bitti	79.331	79.331	0	79.331	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
71	GÖKÇEBEY İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (5,0 KM)	Bitti	384.451	384.451	0	384.451	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
72	GÖKÇEBEY İLÇESİ ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 2930 T	Bitti	1.916.244	1.916.244	0	1.916.244	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
73	GÖKÇEBEY İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (5,0 KM)	Bitti	259.527	259.527	0	259.527	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
74	GÜCEK KÖYÜ VE YARAŞLIYÖRÜK KÖYÜ İÇME SUYU TESİSLERİ ELEKTROMOTOPOMP ALIM İŞİ	Bitti	48.734	48.734	0	48.734	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
75	HACIALİ K.Y-TCK BAĞL. Y. II.KAT (4,0 KM)	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
76	HACILAR K.- YENİKÖY K.Y. (1,5 KM)	Bitti	519.000	519.000	0	519.000	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
77	HACILAR-YENİKÖY K.Y. I.KAT SATHİ ASFALT YAPIMI (2,7 KM)	Bitti	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
78	HALİLBEYOĞLU-KARAKOÇLU KÖYLERİ İÇMESUYU İNŞAATI	Başlanmadı	423.000	423.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	DEVREK	DHK-Sosyal
79	İÇME SUYU BAKIM ONARIM İŞLERİ	Bitti	516.997	516.997	0	407.107	%78,74	%78,74	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
80	İÇME SUYU KONTROL VE DENETLEME İZLEMESİ ANALİZ ÇALIŞMALARI	Bitti	355.670	355.670	0	355.634	%99,99	%99,99	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcaması Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcaması Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
81	İÇME SUYU PE BORU LİMİT YARDIMLARI	Bitti	644.214	644.214	0	644.214	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
82	İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. BAKIM ONARIM VE MALZEME ALIM	Bitti	550.478	550.478	0	440.362	%80,00	%80,00	%100,00	MERKEZ	DHK-Sosyal
83	İL AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE SPOR MALZEMELERİ ALIM	Bitti	309.252	309.252	0	308.698	%99,82	%99,82	%100,00	MERKEZ	DHK-Sosyal
84	İL ÖZEL İDARESİ YENİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	5.570.417	20.000.000	0	5.570.417	%27,85	%100,00	%60,00	MERKEZ	DHK-Sosyal
85	İSAFAKILLI K.Y. SATHİ ASFALT KAPLAMA (1,5 KM)	Bitti	900.000	900.000	0	900.000	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
86	KALAFATLI K.- KAYIM MH.Y. (2 KM)	Bitti	692.000	692.000	0	692.000	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
87	KANALİZASYON ATIKSU LİMİT YARDIMLARI	Bitti	655.000	655.000	0	509.535	%77,79	%77,79	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
88	KARADERE-KARAPINAR K.Y BSK (0,5 KM)	Bitti	785.000	785.000	0	785.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
89	KARAHATİPLER K.Y. SATHİ ASFALT KAPLAMA (1,8 KM)	Bitti	1.080.000	1.080.000	0	1.080.000	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
90	KARAKAVUZ KÖY İÇİ BETON-PARKE YOL YAPIMI	Bitti	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
91	KARDEŞLER K.-BARAJ MH. Y. (0,6 KM)	Bitti	959.754	959.754	0	959.754	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
92	KARDEŞLER MARIKPINARI (3,5 KM)	Bitti	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
93	KASIMLI K.Y. SATHİ ASFALT KAPLAMA (1,2 KM)	Bitti	720.000	720.000	0	720.000	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
94	KASIMLI KÖYÜ İSALE HATTI İÇMESUYU İNŞ.	Bitti	500.000	500.000	0	491.616	%98,32	%98,32	%100,00	ALAPLI	DHK-Sosyal
95	KASIMLI-ÖLÜCE I.KAT YOL YAPIMI (1,5 KM KM)	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
96	KEŞKEK KÖYÜ İÇME SUYU SONDAJ İŞİ	Bitti	90.000	90.000	0	90.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DHK-Sosyal

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
97	KİLİMLİ İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM (5,0 KM)	Bitti	79.331	79.331	0	79.331	%100,00	%100,00	%100,00	KİLİMLİ	Ulaştırma
98	KİLİMLİ İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM(5,0 KM)	Bitti	384.451	384.451	0	384.451	%100,00	%100,00	%100,00	KİLİMLİ	Ulaştırma
99	KİLİMLİ İLÇESİ ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 600 TON	Bitti	652.589	652.589	0	652.589	%100,00	%100,00	%100,00	KİLİMLİ	Ulaştırma
100	KOZLU (ÇIRGAN, KARGALAR, DAĞKÖY, SİVRİLER, KOZLUKÖY, BALÇIKLI) SANAT YAPISI İŞLERİ	Devam Ediyor	2.145.400	2.145.400	0	1.477.968	%68,89	%68,89	%80,00	KOZLU	Ulaştırma
101	KOZLU İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (9,0 KM)	Bitti	934.297	934.297	0	934.297	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma
102	KOZLU İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM (50,0 KM)	Bitti	793.311	793.311	0	793.311	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	DHK-Sosyal
103	KOZLU İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM (50,0 KM)	Bitti	3.844.506	3.844.506	0	3.844.506	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma
104	KOZLU İLÇESİ ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 380 TON	Bitti	249.344	249.344	0	249.344	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma
105	KOZLU İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (9,0 KM)	Bitti	467.148	467.148	0	467.148	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma
106	KOZLU VE EREĞLİ İLÇESİ SANAT YAPISI İŞLERİ	Bitti	548.068	548.068	0	548.068	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
107	KOZLUKÖY-ÖRENCİK (5,0 KM)	Bitti	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma
108	KÖROĞLU K.Y. II.KAT (1,0 KM)	Bitti	250.000	250.000	0	250.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
109	KUMTARLA-TAŞÇILAR K.Y BSK (0,5 KM)	Bitti	785.000	785.000	0	785.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
110	KURTKÖY- YENİ MH. Y. BETON KANAL YAPIMI	Bitti	1.077.116	1.077.116	0	1.077.116	%100,00	%100,00	%100,00	KİLİMLİ	Ulaştırma
111	KURTKÖY-YENİ MAHALLE YOLU (1,7 KM)	Bitti	2.490.390	2.490.390	0	2.490.390	%100,00	%100,00	%100,00	KİLİMLİ	Ulaştırma
112	KÜCÜKKAYMAZ KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI	Bitti	287.084	287.084	0	273.833	%95,38	%95,38	%100,00	ALAPLI	DHK-Sosyal

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
113	MAKİNE KİRALAMA İŞİ	Bitti	47.200	47.200	0	47.200	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DHK-Sosyal
114	MAKİNE KİRALAMA İŞİ	Bitti	51.731	51.731	0	51.731	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
115	MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERİ	Bitti	2.723.618	2.723.618	0	2.575.158	%94,55	%94,55	%100,00	MERKEZ	DHK-Sosyal
116	MERKEZ İLÇE BAKIM ONARIM YOL TOP. (8,5 KM)	Bitti	882.392	882.392	0	882.392	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
117	MERKEZ İLÇE K.Y. GREYDERLİ BAKIM (50,0 KM)	Bitti	793.311	793.311	0	793.311	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
118	MERKEZ İLÇE K.Y. MALZEMELİ BAKIM (50,0 KM)	Bitti	3.844.506	3.844.506	0	3.844.506	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
119	MERKEZ İLÇE ROTMİKS BAKIM -ONARIM 1600 TON	Bitti	1.299.000	1.299.000	0	1.299.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
120	MERKEZ İLÇE SAPÇA KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI	Bitti	250.000	250.000	0	250.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DHK-Sosyal
121	MERKEZ İLÇE STABLİZE YOL BAKIMI (8,5 KM)	Bitti	441.196	441.196	0	441.196	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
122	MERKEZ KARDEŞLER KÖYÜ SANAT YAPISI İŞLERİ	Bitti	431.802	431.802	0	431.802	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
123	MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ PROJESİ (METİP)	Devam Ediyor	4.500.000	4.500.000	0	708.415	%15,74	%15,74	%20,00	ALAPLI	DHK-Sosyal
124	MUHTELİF K.Y. BAKIM ONARIMI (6975 TON)	Bitti	6.576.170	6.576.170	0	6.576.170	%100,00	%100,00	%0,00	DEVREK	Ulaştırma
125	MUHTELİF KÖYLERE SIVI KLOR ALIMIMI	Bitti	154.809	154.809	0	153.858	%99,39	%99,39	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
126	NAMAZGAH K.Y. SATHİ ASFALT KAPLAMA (2,0 KM)	Bitti	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
127	OSMANLI K.-ALİBÜYÜK MAH.Y. (3 KM)	Bitti	480.000	480.000	0	480.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
128	PARKE YOL YAPIMI	Bitti	767.760	767.760	0	767.760	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
129	PE BORU ALIMI	Bitti	970.349	970.349	0	970.349	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
130	PINARCIK KÖYÜ İÇME SUYU + ENH İNŞAATI	Bitti	150.000	150.000	0	150.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DHK-Sosyal
131	PINARÖNÜ KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE İNŞAATI	Bitti	541.022	541.022	0	520.462	%96,20	%96,20	%100,00	DEVREK	DHK-Sosyal
132	PİYALE PAŞA KONAĞI ONARIMI	Devam Ediyor	3.200.000	3.200.000	0	1.441.384	%45,04	%45,04	%48,00	EREĞLİ	DHK-Sosyal
133	RAMAZANLI KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI	Bitti	500.000	500.000	0	500.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DHK-Sosyal
134	SABIRLI KÖYÜ SUCAKLI MAH. İÇME SUYU İNŞAATI	Bitti	75.756	75.756	0	75.756	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DHK-Sosyal
135	SARIKAYA K.Y. (1 KM)	Bitti	271.000	271.000	0	271.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
136	SARIKAYA KÖYÜ BALI MAH. 30 M ³ , E.SOFULAR KÖYÜ 5 Bitti		210.000	210.000	0	210.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DHK-Sosyal
137	SARMAŞIK K.-YUKARIIHSANIYE K.Y (1 KM)	Bitti	346.000	346.000	0	346.000	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
138	SARMAŞIK KÖYÜ 50 M ³ , SERDAROĞLU KÖYÜ 50 M ³ , ÇORAK KÖYÜ 75 M ³ DEPO YAPIMI İŞİ	Bitti	683.996	683.996	0	683.996	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DHK-Sosyal
139	SEYFETLER Y. II.KAT. (2,0 KM)	Bitti	500.000	500.000	0	500.000	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma
140	SİPAHİLER K.Y BSK ASFALT YAPIMI (3,5 KM)	Bitti	2.828.460	2.828.460	0	2.828.460	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	Ulaştırma
141	SOFULAR-KELLER-HACIALİ MENFEZ VE DUVAR YAPIMI	Devam Ediyor	628.500	628.500	0	0	%0,00	%0,00	%10,00	MERKEZ	Ulaştırma
142	SÜLEYMANBEYLER KÖYÜ I. KISIM SUBAŞI MAH. ALTYAPI KANALİZASYON TESİSİ YAPIM İŞİ	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DHK-Sosyal
143	SÜLEYMANBEYLER KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI	İhale Aş.	703.036	703.036	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	EREĞLİ	DHK-Sosyal
144	ŞEHİT MEZARLARI YAPIM, BAKIM ONARIMLARI	Bitti	382.750	382.750	0	294.766	%77,01	%77,01	%100,00	MERKEZ	DHK-Sosyal

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
145	ŞEYHLER K. (GÖL YOLU) Y. (1 KM)	Bitti	346.000	346.000	0	346.000	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
146	TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE 16.000 AD. CEVİZ FIDANI, 1000 KG. İTALYAN ÇİMİ VE 1000 KG. YONCA, 400 KG. AYÇİÇEĞİ TOHUMU ALIM	Bitti	1.042.000	1.042.000	0	1.042.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DHK-Sosyal
147	TEPEÖREN K.-ÇALÇA MH. YOLU (2,5 KM)	Bitti	713.000	713.000	0	713.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
148	TORLAKLAR K.Y. (0,35 KM)	Bitti	150.000	150.000	0	150.000	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
149	ULUDAĞ-KARAKAVUZ-ORMANLI K.Y BSK YAPIMI (7,2 KM)	Devam Ediyor	4.000.000	4.000.000	0	2.000.000	%50,00	%50,00	%50,00	EREĞLİ	Ulaştırma
150	ULUKÖY, GÜZELYURT KÖYLERİ DUVAR YAPIMI	İhale Aş.	1.352.000	1.352.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
151	UZUNAHMETLER K.Y. SATHİ ASFALT KAPLAMA (1,5 KM)	Bitti	900.000	900.000	0	900.000	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
152	UZUNGÜNEY - KARGALAR II.KAT. (4,0 KM)	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma
153	UZUNGÜNEY KÖYÜ 500 KİŞİLİK FOSEPTİK YAPIMI	Bitti	238.913	238.913	0	200.000	%83,71	%83,71	%100,00	KOZLU	DHK-Sosyal
154	ÜZÜLMEZ KÜLTÜR VADİSİ LAVUAR VE ATÖLYE BİNALARI	Devam Ediyor	19.096.455	25.793.794	6.697.339	9.265.047	%61,88	%48,52	%87,00	MERKEZ	DHK-Sosyal
155	VALİLİK BİNASI TURNİKE KURULUM İŞİ	Bitti	72.865	72.865	0	72.865	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DHK-Sosyal
156	VALİLİK HİZMET BİNASI 2. KAT BAYAN WC ONARIMI VE KAMERA ONARIMI İŞİ	Bitti	82.375	82.375	0	82.375	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DHK-Sosyal
157	VALİLİK KONAĞI GENEL İNŞAAT İŞLERİ	Bitti	276.227	276.227	0	119.972	%43,43	%43,43	%100,00	MERKEZ	DHK-Sosyal
158	VEYİSOĞLU K.Y. SATHİ ASFALT KAPLAMA (1,0 KM)	Bitti	600.000	600.000	0	600.000	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
159	YAZICILAR K.-OVAKÖY K.Y. (5,7 KM)	Bitti	1.520.000	1.520.000	0	1.520.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
160	YEDİGELLİ KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI	Bitti	47.912	47.912	0	47.912	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DHK-Sosyal

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
161	YEDİGELLİ Y. BSK YAPIMI (3,0 KM)	Bitti	4.527.306	4.527.306	0	4.527.306	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
162	YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI	Başlanmadı	50.000	50.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	DEVREK	DHK-Sosyal
163	YEŞİLYURT K.Y. I.KAT SATHİ ASFALT YAPIMI (4,0 KM)	Bitti	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	Ulaştırma
164	YEŞİLYURT-AŞ.DAĞ KÖYLERİ İÇMESUYU ONARIM İŞLERİ	Bitti	5.006	40.000	34.994	5.006	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DHK-Sosyal
165	YUNUSLU KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ	Bitti	68.912	68.912	0	68.912	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DHK-Sosyal
166	ZEMİN ETÜTLERİ DEVREK-KABACA, GÖKÇEBEY-HACIMUSA-UZUNAHMETLER, ÇAYCUMA-AKÇAHAATİPLER)	İhale Aş.	160.250	160.250	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MUHTELİF	Ulaştırma
167	GÖKGÖL MAĞARASINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ	Bitti	7.664	7.664	0	7.664	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DHK-Sosyal
168	ZONGULDAK İLİ ALAPLI İLÇESİ ORTACI KÖYÜ İÇME SUYU	Bitti	37.529	37.529	0	37.529	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DHK-Sosyal
169	DEVREK KARACAÖREN YENİKÖY VE EREĞLİ ESENLER K. İÇME S. KANALİZASYON TES.MLZ	Bitti	32.703	32.703	0	32.703	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
170	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ DAĞLICA KÖYÜ İÇME SUYU	Bitti	63.000	63.000	0	63.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DHK-Sosyal
171	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ YARAŞLIYÖRÜK VE ALAPLI MOLLABEY KÖYLERİ İÇME SUYU ENH BAKIM ONARIM	Bitti	25.001	25.001	0	25.001	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	DHK-Sosyal
172	ZONGULDAK İLİ KOZLU İLÇESİ SAKA VE GÜCEK KÖYLERİ	Bitti	61.360	61.360	0	61.360	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	DHK-Sosyal
TOPLAM			210.673.355	248.962.187	23.859.249	187.203.481	%84,78	%88,86	%93,95		

ZONGULDAK İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ZONGULDAK GİRİŞİM KSS	Devam Ediyor	72.543.497	146.432.000	3.964.283	72.543.497	%52,25	%100,00	%49,00	GÖKÇEBEY	DKH-İktisadi
TOPLAM			72.543.497	146.432.000	3.964.283	72.543.497	%52,25	%100	%49,00		

ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ABDULLAH SABRİ EFENDİ YURT MÜDÜRLÜĞÜ BİNA	Bitti	4.513.500	4.513.500	0	4.513.500	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	DKH-Sosyal
2	GÜMELİ İSTİNAT DUVARI YENİLENMESİ	Bitti	1.572.940	1.572.940	0	1.572.940	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
3	ALAPLI SENTETİK FUTBOL SAHASINA 480 SEYİRCİ	Bitti	1.042.628	1.042.628	0	1.042.628	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
4	ALAPLI NATAMAM BİNANIN GENÇLİK MERKEZİ OLARAK DÜZENLENMESİ	İhale Aş.	0	7.398.600	0	0	%0,00	%0,00	%1,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
5	ALAPLI SPOR SALONU ONARIMI İŞİ VE KAZAN DAİRESİ TADİLATININ YAPILMASI	Bitti	839.758	1.157.816	318.058	839.758	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
6	BEYCUMA 1 ADET TİP SPOR SALONU YAP.	İhale Aş.	0	1	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
7	ÇAYCUMA 1000 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İKMAL İNŞAATI YAPILMASI İŞİ	Bitti	38.544.339	47.055.863	8.511.524	38.544.339	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
8	PERŞEMBE BEL. SENTETİK ÇİM FUTBOL SAH. 2Lİ TİP SOYUNMA ODASI VE 250 KİŞİLİK	Devam Ediyor	2.015.269	7.810.420	0	2.015.269	%25,80	%100,00	%35,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
9	ÇAYCUMA TİP SPOR SALONU YAPILMASI	Devam Ediyor	0	8.259.961	0	0	%0,00	%0,00	%3,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
10	ÇAYDAMAR YURDU BAKIM - ONARIMI	Bitti	2.240.230	2.240.230	0	2.240.230	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
11	DEVREK 500 KİŞİLİK SPOR SALONU YAPILMASI	Tasfiye Edildi	0	5.383.988	3.083.299	0	%57,27	%0,00	%75,00	DEVREK	DKH-Sosyal
12	DEVREK SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASINA	Bitti	590.000	590.000	0	590.000	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
13	GÖKÇEBEY SENTETİK ÇİM FUTBOL SAH. 2 Lİ SPORCU	Bitti	774.508	3.481.983	2.707.475	774.508	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
14	GÖKÇEBEY SPOR KOMPLEKSİ ETRAFINA ÇEVRE DUVARI YAPILMASI	Devam Ediyor	762.938	2.203.060	0	762.938	%34,63	%100,00	%83,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
15	GÖKÇEBEY TİP SPOR SALONU YAPILMASI	Bitti	1.293.974	3.814.822	2.520.848	1.293.974	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
16	KARAEMLAS KEMAL KÖKSAL STADYUMU ÇEVRE	Tasfiye Edildi	1.727.921	3.341.760	0	1.727.921	%51,71	%100,00	%56,00	MERKEZ	DKH-Sosyal

ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
17	KARAEMLAS KEMAL KÖKSAL STADYUMU ÇEVRESİNE	Devam Ediyor	2.272.716	8.418.120	0	2.272.716	%27,00	%100,00	%22,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
18	KARAMAN BELDESİ 500 KİŞİLİK BETONARME TRİBÜN TAMAMLAMA VE SOYUNMA ODASI	Devam Ediyor	0	1.484.514	0	0	%0,00	%0,00	%13,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
19	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ ORMANLI BELDESİNE 1 ADET TİP SPOR SLAONU YAPILMASI	Devam Ediyor	0	8.256.460	0	0	%0,00	%0,00	%5,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
20	KDZ. EREĞLİ TİP YÜZME HAVUZU YAPILMASI	Tasfiye Edildi	0	4.295.200	1.392.648	0	%32,42	%0,00	%42,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
21	KİLİMLİ 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİ	Bitti	25.401.125	44.840.000	19.438.875	25.401.125	%100,00	%100,00	%100,00	KİLİMLİ	DKH-Sosyal
22	KİLİMLİ YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU VE	Bitti	603.481	603.481	0	603.481	%100,00	%100,00	%100,00	KİLİMLİ	DKH-Sosyal
23	KOZLU SENTETİK SAHASI PREFABRİK 4'LÜ SOYUNMA ODASI YAPIMI	Bitti	793.550	793.550	0	793.550	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	DKH-Sosyal
24	MERKEZ VE İLÇELERDE BULUNAN AÇIK SPOR TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMLARI	Bitti	42.033	1.062.000	1.019.967	42.033	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
25	ŞİTE SPOR SALONU RADYANT ISITMA SİSTEMİ KURULMASI	Devam Ediyor	413.515	482.132	0	413.515	%85,77	%100,00	%85,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
26	ÜZÜLMEZ FUTBOL SAH. SENTETİK ÇİM ZEMİNE	Bitti	333.236	2.731.988	2.398.752	333.236	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
27	YAYA ÜST GEÇİDİNİN YENİLENMESİ	Bitti	1.451.400	1.451.400	0	1.451.400	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
28	ZEMİN ETÜDÜ YAPTIRILMASI	Bitti	151.276	151.276	0	151.276	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
29	ZONGULDAK DENEYAP DERSLİK VE ATÖLYELERİ YAPILMASI	Bitti	1.120.056	1.120.056	0	1.120.056	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	DKH-Sosyal
30	KARAEMLAS ÖĞRENCİ YURDU KANALİZASYON,	Bitti	5.775.523	5.775.523	0	5.775.523	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
TOPLAM			94.275.916	181.333.272	41.391.445	94.275.916	%74,82	%100	%77,52		

ZONGULDAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ALTERNATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Bitti	2.337.300	2.337.300	0	2.337.300	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	Tarım
2	ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI	Devam Ediyor	37.127	37.127	0	34.852	%93,87	%93,87	%100,00	MUHTELİF	Tarım
3	BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI KONTROL PROJESİ- BİTKİSEL ÜRETİM KARANTİNA HİZMETLERİ	Devam Ediyor	180.866	180.866	0	180.851	%99,99	%99,99	%100,00	MUHTELİF	Tarım
4	ÇAYIR MERA ISLAH VE AMENAJMAN	Devam Ediyor	52.000	52.000	0	23.800	%45,77	%45,77	%100,00	MUHTELİF	Tarım
5	GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Devam Ediyor	71.213	71.213	0	70.342	%98,78	%98,78	%100,00	MUHTELİF	Tarım
6	HAYVANSAL ÜRETİMİN ARTTIRILMASI	Devam Ediyor	118.944	118.944	0	113.520	%95,44	%95,44	%100,00	MUHTELİF	Tarım
7	İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ	Devam Ediyor	54.705	54.705	0	51.166	%93,53	%93,53	%100,00	MERKEZ	Tarım
8	KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ	Devam Ediyor	4.000	4.000	0	4.000	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	Tarım
9	KIRSAL KALKINMA DESTEKLEMELERİNİN İZLENMESİ	Devam Ediyor	4.409	4.409	0	4.409	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	Tarım
10	KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	Devam Ediyor	4.066	4.066	0	4.066	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	Tarım
11	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	Devam Ediyor	1.868.843	1.868.843	0	1.858.914	%99,47	%99,47	%100,00	MUHTELİF	Tarım
12	MUHTELİF İŞLER PROJESİ (BİTKİSEL)	Devam Ediyor	757.747	757.747	0	757.747	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	Tarım
13	ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ	Devam Ediyor	52.647	52.647	0	50.214	%95,38	%95,38	%100,00	MUHTELİF	Tarım
14	SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	Devam Ediyor	4.961	4.961	0	4.955	%99,87	%99,87	%100,00	MERKEZ	Tarım
15	SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ	Devam Ediyor	5.181	5.181	0	4.724	%91,19	%91,19	%100,00	MUHTELİF	Tarım
16	TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR VE TAKİP SİSTEMİ PROJESİ	Devam Ediyor	49.998	49.998	0	43.535	%87,07	%87,07	%100,00	MUHTELİF	Tarım

ZONGULDAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
17	TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ	Devam Ediyor	109.562	109.562	0	108.908	%99,40	%99,40	%100,00	MUHTELİF	Tarım
18	TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ	Devam Ediyor	25.908	25.908	0	21.655	%83,58	%83,58	%100,00	MUHTELİF	Tarım
TOPLAM			5.739.476	5.739.476	0	5.674.958	%98,88	%98,88	%100		

ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	9.500.000	51.608.802	7.180.554	1.515.161	%16,85	%15,95	%35,00	MERKEZ	DKH-Sosyal
TOPLAM			9.500.000	51.608.802	7.180.554	1.515.161	%16,85	%15,95	%35,00		

ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	DEVREK AFET KONUTLARI	Devam Ediyor	9.600.000	33.563.920	4.769.221	0	%14,21	%0,00	%6,00	DEVREK	DKH-Sosyal
2	EREĞLİ 32 ADET AFET KONUTU YAPIMI	Devam Ediyor	3.500.000	36.175.885	0	0	%0,00	%0,00	%3,00	EREĞLİ	Konut
TOPLAM			13.100.000	69.739.805	4.769.221	0	%6,84	%0	%4,5		

ZONGULDAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	DEVREK ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REH. VE AİLE DAN. MER. MÜD. GÜV. KAMERASI	Bitti	580.238	580.238	0	580.238	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-İktisadi
2	İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZA	Bitti	293.051	293.051	0	279.089	%95,24	%95,24	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
TOPLAM			873.289	873.289	0	859.327	%98,4	%98,4	%100		

ZONGULDAK İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	GÖKÇEBEY İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ ONARIMI	Bitti	92.660	97.565	0	92.660	%94,97	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
2	KİLİMLİ İLÇESİ HALK KÜTÜPHANESİ ONARIMI	Bitti	130.970	135.875	0	130.970	%96,39	%100,00	%100,00	KİLİMLİ	DKH-Sosyal
3	MADEN MÜZESİ VE EĞİTİM OCAĞI PROJESİ	Bitti	375.000	375.000	0	375.000	%100,00	%100,00	%100,00	MUHTELİF	DKH-Sosyal
4	MEFRUŞAT ALIM	Devam Ediyor	585.714	585.714	0	540.827	%92,34	%92,34	%92,00	MUHTELİF	DKH-Sosyal
TOPLAM			1.184.344	1.194.154	0	1.139.457	%95,42	%96,21	%98,15		

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ALAPLI ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	8.900.000	8.900.000	0	6.320.000	%71,01	%71,01	%71,00	ALAPLI	Enerji
2	ÇAYCUMA ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	43.469.000	43.469.000	0	34.495.355	%79,36	%79,36	%90,00	ÇAYCUMA	Enerji
3	DEVREK ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	31.924.000	31.924.000	0	25.749.000	%80,66	%80,66	%81,00	DEVREK	Enerji
4	EREĞLİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	39.817.000	39.817.000	0	29.732.000	%74,67	%74,67	%75,00	EREĞLİ	Enerji
5	GÖKÇEBEY ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	2.005.000	2.005.000	0	1.850.000	%92,27	%92,27	%92,00	GÖKÇEBEY	Enerji
6	KİLİMLİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	13.921.000	13.921.000	0	13.583.000	%97,57	%97,57	%98,00	KİLİMLİ	Enerji
7	KOZLU ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	6.587.000	6.587.000	0	6.587.000	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Enerji
8	MERKEZ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	50.510.000	50.510.000	0	33.136.000	%65,60	%65,60	%66,00	MERKEZ	Enerji
TOPLAM			197.133.000	197.133.000	0	151.452.355	%76,83	%76,83	%84,13		

ALAPLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ALAPLI BLD.İLT.MOLLABEY K.-AŞ.DAĞ K.-DERE MH.-GÜMELİ BLD.SIN.(6,0 KM.)	Bitti	2.397.031	2.397.031	0	2.397.031	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
2	ALİOĞLU KÖYÜ İÇME SUYU MOTOPOMP ALIM	Bitti	50.000	50.000	0	50.000	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
3	ALİOĞLU K. İÇME SUYU TESİSİ BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	173.106	173.106	0	173.106	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
4	AYDINYAYLA, GÜRPINAR K. FOSEPTİK YAPIMI MALZEME ALIM	Bitti	110.000	110.000	0	110.000	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
5	ÇAMCILAR KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJ (28 MT.) VE ENH İNŞ.	Bitti	35.913	35.913	0	35.913	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
6	DEMİRCİLER VE GÜRPINAR KÖYLERİ İÇMSE SUYU İSALE HATTI BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	313.290	313.290	0	313.290	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
7	KOCAALİ KÖYÜ İÇME SUYU TESİS ŞEBEKE BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	80.712	80.712	0	80.712	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
8	MOLLABEY KÖYÜ KANALİZASYON TESİSİ İNŞAATI	Bitti	283.207	283.207	0	283.207	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
9	MUHTELİF KÖYLERDEKİ İÇME SUYU TESİSLERİ BAKIM - ONARIM	Bitti	394.710	394.710	0	394.710	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
10	MUHTELİF KÖYLERDEKİ KANALİZASYON BAKIM - ONARIM	Bitti	418.935	418.935	0	418.935	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
11	ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 2250 TON	Bitti	2.593.592	2.593.592	0	2.593.592	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	Ulaştırma
13	SABIRLI KÖYÜ MERKEZ MAH. TERFİ BİNASI YAPIMI İŞİ	Bitti	50.740	50.740	0	50.740	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
14	SARIKADI KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ ENH YAPIMI İŞİ	Bitti	100.300	100.300	0	100.300	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
15	SARIKADI KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJ (24 MT.) VE TERFİ HATTI İNŞ.	Bitti	87.403	130.731	43.328	87.403	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
16	YEDİGELLİ KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ ŞEBEKE BAKIM ONARIMI	Bitti	75.000	75.000	0	75.000	%100,00	%100,00	%100,00	ALAPLI	DKH-Sosyal
TOPLAM			7.163.939	7.207.267	43.328	7.163.939	%100	%100	%100		

ÇAYCUMA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	BARBAROS KUTLUTAŞ ORTAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	134.520	134.520	0	134.520	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
2	ÇAYCUMA ANAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	419.724	419.724	0	419.724	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
3	ÇAYCUMA DEREKÖSELER ORTAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	513.300	513.300	0	513.300	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
4	ÇAYCUMA ESKİ İHO GENEL ONARIMI (BİLSEM)	Bitti	89.910	89.910	0	89.910	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
5	ÇAYCUMA HACILAR İLKOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	64.174	64.174	0	64.174	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
6	ÇAYCUMA HALK EĞİTİM MERKEZİ ONARIM İŞİ	Bitti	133.299	133.299	0	133.299	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
7	ÇAYCUMA HAYRİYE-HAYRULLAH SAKİ ANAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	163.799	163.799	0	163.799	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
8	ÇAYCUMA İLÇESİ BASAT İLKOKULU ONARIMI	Bitti	186.327	186.327	0	186.327	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
9	ÇAYCUMA İLÇESİ KARAPINAR ABDULLAH GÜPGÜPOĞLU ORTAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	343.932	343.932	0	343.932	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
10	ÇAYCUMA İLÇESİ NEBİOĞLU İLKOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	281.200	281.200	0	281.200	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
11	ÇAYCUMA İLÇESİ PERŞEMBE FİLİZ -RIFAT GÜPGÜPOĞLU ANA.LİS. ONARIM İŞİ	Bitti	443.230	443.230	0	443.230	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
12	ÇAYCUMA İLÇESİ SALTUKOVA ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE ANAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	97.173	97.173	0	97.173	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
13	ÇAYCUMA İLÇESİ SALTUKOVA ÇOK PROGRAMLI	Bitti	1.525.186	1.525.186	0	1.525.186	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
14	ÇAYCUMA İLÇESİ SALTUKOVA GAZİ ORTAOKULU	Bitti	708.002	708.002	0	708.002	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
15	ÇAYCUMA İLÇESİ SALTUKOVA İLKOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	660.800	660.800	0	660.800	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
16	ÇAYCUMA KIŞLA İLKOKULU ÇATI ONARIMI	Bitti	250.769	250.769	0	250.769	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal

ÇAYCUMA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
17	ÇAYCUMA ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU ONARIM İŞİ	Bitti	1.049.537	1.049.537	0	1.049.537	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
18	ÇAYCUMA SİPAHİLER İLKOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	401.200	401.200	0	401.200	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
19	ÇAYCUMA ŞEHİT ASTSUBAY SALİM UÇAR İLKOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	91.246	91.246	0	91.246	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
20	ÇAYCUMA ŞEHİT HASAN YAĞLI İLKOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	193.468	193.468	0	193.468	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
21	ÇAYCUMA ŞENKÖY İNCEAHMETLER ANAOKULU ÇATI ONARIMI	Bitti	145.616	145.616	0	145.616	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
22	ÇÖMLEKÇİ KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ ENH BAKIM ONARIMI	Bitti	49.997	49.997	0	49.997	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
23	GRP. Y.İLT. YEŞİLKÖY K. BARTIN İL SNR. SATHİ KAPLAMA (2KM)	Bitti	3.227.341	3.227.341	0	3.227.341	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
24	GÜDÜLLÜ KÖYÜ İÇME SUYU SONDAJ YAPIM İŞİ	Bitti	185.850	185.850	0	185.850	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
25	GÜZELYAKA ÖZEL EĞİTİM OKULU KALORİFER TESİSATI ONARIMI İŞİ	Bitti	149.270	149.270	0	149.270	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
26	KY. İLT. YOLCUOĞLU MAH. GRP. YOLU BAĞ. SATHİ KAPLAMA (2 KM)	Bitti	3.227.341	3.227.341	0	3.227.341	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
27	MUHTELİF KÖYLERDEKİ İÇME SUYU BAKIM- ONARIM	Bitti	336.300	336.300	0	336.300	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
28	MUHTELİF KÖYLERDEKİ İÇME SUYU TESİSLERİ KLORLAMA CİHAZI TEMİNİ İŞİ	Bitti	247.800	247.800	0	247.800	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
29	MUHTELİF KÖYLERDEKİ KANALİZASYON BAKIM-ONARIM	Bitti	504.804	504.804	0	504.804	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
30	PERŞEMBE ŞEHİT SALİM UÇAR ORTAOKULU ÇATI ONARIMI İŞİ	Bitti	268.938	268.938	0	268.938	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
31	ROTMİKS BAKIM-ONARIM İŞİ 10500 TON	Bitti	9.708.256	9.708.256	0	9.708.256	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	Ulaştırma
32	SİPAHİLER, AYVAZLAR, BURUNKAYA KÖYLERİ İÇME SUYU SONDAJ+TERFİ	Devam Ediyor	736.470	736.470	0	153.400	%20,83	%20,83	%20,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal

ÇAYCUMA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
33	VELİOĞLU İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ	Bitti	641.923	641.923	0	641.923	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
34	YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇME SUYU ÇÖKELTME HAVUZU İNŞAATI YAPIM İŞİ	Bitti	188.779	188.779	0	188.779	%100,00	%100,00	%100,00	ÇAYCUMA	DKH-Sosyal
TOPLAM			27.369.481	27.369.481	0	26.786.411	% 97,87	% 97,87	% 97,33		

DEVREK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	75. YIL CUMHURİYET ORTAOKULU	Bitti	293.820	293.820	0	293.820	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
2	ADATEPE KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJ (200 MT.)	Bitti	153.400	153.400	0	153.400	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
3	AHMET TANER KIŞLALI İLKOKULU	Bitti	360.538	360.538	0	360.538	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
4	AKÇASU KÖYÜ İÇME SUYU YAPIM İNŞAATI İŞİ	Bitti	1.155.937	1.155.937	0	1.155.937	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
5	ATATÜRK ORTAOKULU ÇATI ONARIMI, KALORİFER TEİSİSATI ONARIMI	Bitti	401.198	401.198	0	401.198	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
6	BILIK KÖYÜ İÇME SUYU YAPIM İNŞAATI İŞİ	Bitti	444.868	444.868	0	444.868	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
7	BILIK KÖYÜ İSALE-TERFİ HATTI 30 M³ DEPO İÇMESUYU İNŞ.	Bitti	140.420	140.420	0	140.420	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
8	DEVREK BİLİM SANAT MERKEZİ	Bitti	424.800	424.800	0	424.800	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
9	DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ	Bitti	100.640	100.640	0	100.640	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
10	DURUPINAR KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIMI	Bitti	207.872	207.872	0	207.872	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
11	FATİH İLKOKULU OKUL PENCERELERİNİN	Bitti	398.448	398.448	0	398.448	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
12	KARŞIYAKA 100. YIL ORTAOKUL	Bitti	395.300	395.300	0	395.300	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
13	KOZLUÇAY KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJ (150 M)	Bitti	138.060	138.060	0	138.060	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
14	KURUDERE K.Y. SATHİ KAPLAMA (2,0 KM)	Bitti	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
15	MEKEKLER OKULUNUN KÖY YAŞAM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ	Bitti	431.586	431.586	0	431.586	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
16	MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ	Bitti	423.648	423.648	0	423.648	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal

DEVREK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
17	MUHTELİF KÖYLERDEKİ İÇME SUYU TESİSLERİ BAKIM - ONARIM	Bitti	356.950	356.950	0	356.950	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
18	MUHTELİF KÖYLERDEKİ KANALİZASYON BAKIM - ONARIM	Bitti	205.912	205.912	0	205.912	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
19	ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 9250 TON	Bitti	11.630.896	11.630.896	0	11.630.896	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
20	SİPAHİLER KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM	Bitti	257.703	257.703	0	257.703	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
21	YEŞİLADA KÖYÜ İÇME SUYU TESİS İNŞAATI	Bitti	970.758	970.758	0	970.758	%100,00	%100,00	%100,00	DEVREK	DKH-Sosyal
TOPLAM			20.992.754	20.992.754	0	20.992.754	%100	%100	%100		

KDZ. EREĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	5 ADET OKUL ONARIMI İŞİ	Bitti	246.060	246.060	0	246.060	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
2	ALEMDAR ANADOLU LİSESİ	Bitti	175.795	188.337	0	175.795	%93,34	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
3	ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ	Bitti	1.652.000	1.728.553	0	1.652.000	%95,57	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
4	ANADOLU LİSESİ GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	436.600	436.600	0	436.600	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
5	ARMUTÇUK MADENCİ İLKOKULU	Bitti	275.114	275.114	0	275.114	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
6	ARMUTÇUK ORTAOKULU	Bitti	359.071	540.711	0	359.071	%66,41	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
7	ASARLI - DAVUTLAR - VELİDAĞ GRUP İÇME SUYU İNŞAATI	Bitti	326.545	326.545	0	326.545	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
8	AYDIN İLK VE ORTAOKULU SU DEPOSU YAPIMI İŞİ	Bitti	146.320	146.320	0	146.320	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
9	AYDIN İLKOKULU	Bitti	270.488	307.805	0	270.488	%87,88	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
10	BAKIRLIK ÇINAR BORU İLKOKULU KALORİFER TESİSATI ONR.	Bitti	127.135	127.135	0	127.135	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
11	CEMALLER KÖYÜ İÇME SUYU İNŞ.	Bitti	235.572	472.000	236.428	235.572	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
12	ÇAYIRLI GRUP KÖYLERİ İÇME SUYU İNŞAATI	Bitti	1.400.000	1.400.000	0	881.419	%62,96	%62,96	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
13	DAVUTLAR KÖYÜ FOSSEPTİK YAPIM İŞİ	Bitti	268.573	268.573	0	268.573	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
14	DİKMEN İLKOKULU	Bitti	303.432	613.965	0	303.432	%49,42	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
15	DY. İLT. SÜCÜLLÜ K. GR. Y. BAĞ. (1 KM)	Devam Ediyor	1.878.060	1.878.060	0	1.878.060	%100,00	%100,00	%80,00	EREĞLİ	Ulaştırma
16	ELMACI İLKOKULU ÇATI ONARIMI İŞİ	Bitti	123.866	123.866	0	123.866	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim

KDZ. EREĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
17	ESENLER KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI İŞİ	Bitti	323.143	323.143	0	323.143	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
18	GÖKTEPE İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ	Bitti	187.482	187.482	0	187.482	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
19	GÜLŞEN UTKU ANAOKULU ÇATI ONARIMI İŞİ	Bitti	119.987	119.987	0	119.987	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
20	GÜLÜÇ İBRAHİM İZMİRLİ ANADOLU LİSESİ	Bitti	301.077	327.483	0	301.077	%91,94	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
21	HAMZAFAKIHLI VE TOPÇALI İLKOKULLARI DOĞ. DÖN. İŞİ.	Bitti	376.897	376.897	0	376.897	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
22	HATİCE ERDEM MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ	Bitti	447.220	467.226	0	447.220	%95,72	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
23	İHSAN YILMAZ İLKOKULU ÇEVRE DÜZENLEMESİ	Bitti	104.569	104.569	0	104.569	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
24	İHSAN YILMAZ İLKOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	279.660	280.012	0	279.660	%99,87	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
25	KAYABAŞI ALEMDAR İLKOKULU	Bitti	187.415	265.023	0	187.415	%70,72	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
26	KEŞKEK KÖYÜ BURUNCUK MAH. İÇME SUYU TERFİ İNŞAATI	Bitti	287.953	287.953	0	287.953	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
27	KETENCİLER KÖYÜ FOSSEPTİK YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	382.910	382.910	0	0	%0,00	%0,00	%5,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
28	KIŞLA MAHMUT LİKOĞLU ORTAOKULU	Bitti	359.308	359.308	0	359.146	%99,95	%99,95	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
29	KIZILCAPINAR İLKOKULU	Bitti	80.067	92.173	0	80.067	%86,87	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
30	KIZILCAPINAR ORTAOKULU	Bitti	195.493	195.493	0	195.493	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
31	KÖSELER İBRAHİM İZMİRLİOĞLU İLKOKULU	Bitti	206.500	207.189	0	206.500	%99,67	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
32	KURLAR İLKOKULU	Bitti	269.663	270.627	0	269.663	%99,64	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim

KDZ. EREĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
33	MEHMET ALİ VE KADRI YILMAZ ANADOLU LİSE: Bitti		2.124.000	2.447.271	0	2.124.000	%86,79	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
34	MUHTELİF K.Y. SANAT YAPISI YAPIM İŞİ	Bitti	501.285	501.285	0	501.285	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
35	MUHTELİF K.Y. STABİLİZE KAPLAMA İŞİ (1,0 KM	Bitti	354.000	354.000	0	354.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
36	MUHTELİF K.Y. PARKE ALIMI (15.000 M ²)	Bitti	1.829.346	1.829.346	0	1.829.346	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
37	MUHTELİF KÖYLERDEKİ İÇME SUYU BAKIM - ONARIM	Bitti	1.434.947	1.434.947	0	1.434.947	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
38	MUHTELİF KÖYLERDEKİ KANALİZASYON BAKIM - ONARIM	Bitti	597.118	597.118	0	597.118	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
39	NİMET İLKOKULU	Bitti	396.480	397.478	0	396.480	%99,75	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
40	ORMANLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ	Bitti	1.044.300	1.130.358	0	1.044.300	%92,39	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
41	ORMANLI ORTAOKULU VE ÜVEYİKLİ İLKOKULU	Bitti	333.081	500.687	0	333.081	%66,52	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
42	ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU III. KADEME	Bitti	236.000	236.145	0	236.000	%99,94	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
43	PINARCIK KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI	Bitti	355.772	355.772	0	355.772	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
44	RAMAZANLI KÖYÜ İÇME SUYU TERFİ HATTI İNŞAATI İŞİ	Bitti	554.915	554.915	0	554.915	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
45	ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 3500 TON	Bitti	7.346.730	7.346.730	0	7.346.730	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Ulaştırma
46	SARIKAYA KÖYÜ 30 M3 VE E.SOFULAR 50 M3 DEPOSU YAPIMI İŞİ	Bitti	158.310	158.310	0	158.310	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
47	ŞAMLAR KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI İŞİ	Bitti	415.657	415.657	0	415.657	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
48	ŞEHİT MADENCİLER İLKOKULU	Bitti	306.800	314.652	0	306.800	%97,50	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim

KDZ. EREĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
49	ŞEHİT METİN ÇEVİK İLKOKULU	Bitti	97.897	105.316	0	97.897	%92,96	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
50	TERZİ KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞ.	Bitti	134.858	413.000	278.142	134.858	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
51	TOKİ KORUBAŞI ORTAOKULU	Bitti	233.911	234.423	0	233.911	%99,78	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
52	UZUN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİS.	Bitti	1.681.500	1.823.251	0	1.681.500	%92,23	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
53	VELİDAĞ-ASARLI-DAVUTLAR GRP. İÇMESUYU İNŞ.	Bitti	65.000	561.240	496.240	65.000	%100,00	%100,00	%100,00	EREĞLİ	DKH-Sosyal
54	YUNUSLU İLKOKULU	Bitti	82.928	102.689	0	82.928	%80,76	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
55	ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANDOLU LİSESİ	Bitti	1.132.800	1.151.888	0	1.132.800	%98,34	%100,00	%100,00	EREĞLİ	Eğitim
TOPLAM			33.751.612	36.293.597	1.010.810	32.849.957	%93,33	%97,33	%97,22		

GÖKÇEBEY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ATATÜRK İLKOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	755.200	755.200	0	755.200	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
2	AYDINLAR KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ İŞİ	Bitti	40.415	40.415	0	40.415	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
3	BAKACAKKADI DURMUŞ DEMİREL ORTAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	430.700	430.700	0	430.700	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
4	BAKİLER İLKOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	80.480	80.480	0	80.480	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
5	GRUP YOLU BSK YAPIM İŞİ	Bitti	2.514.186	2.514.186	0	2.514.186	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
6	İÇMESUYU TESİSLERİ ONARIM İŞLERİ	Bitti	152.818	152.818	0	152.818	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
7	KARAPINAR ORTAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	572.300	572.300	0	572.300	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
8	MUHARREMLER KÖYÜ İÇME SUYU SONDAJİ YAPIM İŞİ	Bitti	283.173	283.173	0	283.173	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
9	MUHTELİF KÖYLERDE İÇMESUYU TESİSLERİ VE ENH BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	116.466	116.466	0	116.466	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
10	ÖRMECİ KÖYÜ YOLLARINA BSK YAPIM İŞİ	Bitti	1.271.319	1.271.319	0	1.271.319	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	Ulaştırma
11	ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU 1. KADEME ONARIMI	Bitti	807.001	807.001	0	807.001	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
12	TEFEN İLKOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	140.119	140.119	0	140.119	%100,00	%100,00	%100,00	GÖKÇEBEY	DKH-Sosyal
TOPLAM			7.164.177	7.164.177	0	7.164.177	%100	%100	%100		

KOZLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ÇAMKÖY KÖYÜ 75- M3 DEPO YAPIM İŞİ.	Bitti	149.120	149.120	0	149.120	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	DHK-Sosyal
2	GRY.İLT.FUTA KY.-ÇIRGAN KY.-EREĞLİ İLÇE SIN. II. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA (4-KM)	Bitti	1.166.510	1.166.510	0	1.166.510	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma
3	GRY.İLT.KÖSERECİK KY.-ABDULTARLASI MH.-GRY.BAĞ.II.KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA (3-KM)	Bitti	887.382	887.382	0	887.382	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma
4	KARGALAR KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ.	Bitti	126.850	126.850	0	126.850	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	DHK-Sosyal
5	MUHTELİF KÖYLERDEKİ İÇME SUYU TESİSLERİ BAKIM-ONARIM.	Bitti	256.683	256.683	0	256.683	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	DHK-Sosyal
6	ROTMİKS BAKIM - ONARIM İŞİ. (1375 TON)	Bitti	1.497.753	1.497.753	0	1.497.753	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Ulaştırma
7	SİVRİLER KÖYÜ DERE MAHALLESİ YOLU (5,0 KM)	Devam Ediyor	1.595.637	1.595.637	0	1.595.637	%100,00	%100,00	%20,00	KOZLU	Ulaştırma
8	UZUNGÜNEY KÖYÜ FOSEPTİK YAPIM İŞİ.	Bitti	210.347	210.347	0	210.347	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	DHK-Sosyal
9	ZONGULDAK İLİ KOZLU 19 MAYIS 100. YIL İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	Bitti	377.600	377.600	0	377.600	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Eğitim
10	ZONGULDAK İLİ KOZLU İLÇESİ CENGİZ TOPEL İLKOKULU ÇATI ONARIM İŞİ.	Bitti	299.112	299.112	0	299.112	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Eğitim
11	ZONGULDAK İLİ KOZLU İLÇESİ KARGALAR İLKOKULU SAHA BETONLAMA YAPIM İŞİ.	Bitti	232.458	232.458	0	232.458	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Eğitim
12	ZONGULDAK İLİ KOZLU İLÇESİ KOZLU ANADOLU LİSESİ GENEL ONARIM İŞİ.	Bitti	1.646.100	1.646.100	0	1.646.100	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Eğitim
13	ZONGULDAK İLİ KOZLU İLÇESİ KOZLU CUMHURİYET İLKOKULU GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	341.948	341.948	0	341.948	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Eğitim
14	ZONGULDAK İLİ KOZLU İLÇESİ UZUNGÜNEY İLKOKULU 10.000 OKUL PROJESİ KAPSAMINDA	Bitti	531.000	531.000	0	531.000	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Eğitim
15	ZONGULDAK İLİ KOZLU KILIÇ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	Bitti	259.482	259.482	0	259.482	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Eğitim
16	ZONGULDAK İLİ KOZLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FIRIM ÜNİTESİ YAPIMI	Bitti	168.740	168.740	0	168.740	%100,00	%100,00	%100,00	KOZLU	Eğitim
TOPLAM			9.746.722	9.746.722	0	9.746.722	%100	%100	%100		

KİLİMLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	GÖBÜ KÖYÜ İÇMESUYU TESİSİ ÇÖKERTME HAVUZU YAPIM İŞİ	Bitti	572.300	572.300	0	572.300	%100,00	%100,00	%100,00	KİLİMLİ	DKH-Sosyal
2	TÜRKALİ KÖYÜ İÇMESUYU İNŞAATI	Bitti	113.118	248.035	0	70.800	%28,54	%62,59	%100,00	KİLİMLİ	DKH-Sosyal
3	TÜRKALİ KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU ONARIMI	Bitti	111.925	111.925	0	109.673	%97,99	%97,99	%100,00	KİLİMLİ	DKH-Sosyal
TOPLAM			797.343	932.260	0	752.773	%80,75	%94,41	%100		

MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S. No	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü
1	ÇUKURÖREN KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE BAKIMI	Bitti	300.000	300.000	0	300.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DKHi-Sosyal
2	ECELER KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE BAKIMI	Bitti	300.000	300.000	0	300.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DKHi-Sosyal
3	KABAKLI, SOFULAR K. ÇUKURÖREN K. KÖYİÇİ YOLLARI BAKIM ONARIMI	Bitti	800.000	800.000	0	800.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
4	KUMTARLA, KELLER, HİMMETOĞLU, KARDEŞLER K.5,8 KM MALZEMELİ BAKIMI	Bitti	413.083	413.083	0	413.083	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
5	MERKEZ İLÇE KÖY YOLLARI BAKIM ONARIMI İÇİN İL ÖZEL İDARESİNE AKTARIM	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
6	OSMANLI KÖYÜ ALİ BÜYÜK MAHALLESİ İLE HACI ALİ KÖYÜ BETON KANAL YAPIMI	Bitti	500.000	500.000	0	500.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	Ulaştırma
7	OSMANLI KÖYÜ İÇMESUYU İÇİN ÇÖKERTME HAVUZU YAPIMI	Bitti	150.000	150.000	0	150.000	%100,00	%100,00	%100,00	MERKEZ	DKHi-Sosyal
	TOPLAM		3.463.083	3.463.083	0	3.463.083	%100	%100	%100		

2022 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

Sıra	Proje Sahibi Kuruluş	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Yılı Harcama Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)	Proje Sektörü
1	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON YAPIM TESİSİ	Projeye Başlanmadı	10.000	1.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
2	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KÜLTÜR SANAT MERKEZİ	Projeye Başlanmadı	1.000.000	4.550.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
3	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PROJE GİDERLERİ	Projeye Başlanmadı	10.000	300.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
4	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ	Projeye Başlanmadı	500.000	1.500.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
5	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YOL BAKIM ASFALTlama	Devam Ediyor	5.000.000	5.000.000	0	4.300.864	%86,02	%86,02	%86,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
6	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	AVM VE 60 ADET BELEDİYE DÜKKANI YAPIMI	Projeye Başlanmadı	2.000.000	72.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	İmalat
7	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PARKE YAPIMI	Projeye Başlanmadı	1.500.000	2.000.000	0	1.440.188	%72,01	%96,01	%96,00	İmalat
8	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SEMT SAHALARI	Devam Ediyor	1.000.000	1.500.000	0	84.960	%5,66	%8,50	%8,00	İmalat
9	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	TAHKİMAT	Projeye Başlanmadı	500.000	5.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	İmalat
10	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	TERAS PARK	Projeye Başlanmadı	500.000	1.600.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	İmalat
11	ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	DİĞER ALIMLAR(MENKUL SERMAYE ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE HAMMADDE ALIMLARI)	Devam Ediyor	150.000	150.000	0	150.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
12	ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MEVCUT GAYRİMENKULLERİN BAKIM-ONARIMININ YAPILMASI	Devam Ediyor	300.000	300.000	0	290.000	%96,67	%96,67	%97,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
13	ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ(BELDEMİZ CADDE VE SOKAKLARIN BAKIM-ONARIMI)	Devam Ediyor	250.000	250.000	0	230.000	%92,00	%92,00	%92,00	İmalat
14	ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	AKARYAKIT ALIMI	Bitti	6.883.385	6.883.385	0	6.883.385	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal

2022 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

Sıra	Proje Sahibi Kuruluş	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Yılı Harcama Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)	Proje Sektörü
15	ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	C25 HAZIR POMPA BETON ALIM	Bitti	1.900.000	1.900.000	0	1.845.897	%97,15	%97,15	%97,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
16	ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	FİLYOS ÇAYI KIYISI SOSYAL YAŞAM ALANI	Devam Ediyor	1.150.000	2.000.000	850.000	600.000	%72,50	%52,17	%75,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
17	ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MEMUR PERSONEL İÇİN YEMEK ALIM	Bitti	250.000	250.000	0	109.313	%43,73	%43,73	%45,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
18	ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF MALZEME VE HİZMET ALIM	Bitti	9.150.000	9.150.000	0	9.134.606	%99,83	%99,83	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
19	ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YAĞMURSUYU ŞEBEKE VE KANAL YAPIMI	Bitti	500.000	500.000	0	500.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
20	ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ	Devam Ediyor	11.631.500	12.900.000	1.268.500	8.159.692	%73,09	%70,15	%80,00	Enerji
21	ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ARAÇ KİRALAMA VE SATIN ALMA İŞİ	Devam Ediyor	9.994.377	13.500.000	3.505.623	6.302.004	%72,65	%63,06	%80,00	Ulaştırma - Haberleşme
22	ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇEŞİTLİ YOL, KALDIRIM, MEYDAN DÜZENLEMESİ	Bitti	10.000.000	10.000.000	0	7.969.692	%79,70	%79,70	%80,00	Ulaştırma - Haberleşme
23	ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇAYDEĞİRMENİ'NDE ARTIZAN EKMEK ÜRETİYORUZ, SAĞLIKLA KALKINIYORUZ	Devam Ediyor	1.600.007	1.600.007	0	1.370.579	%85,66	%85,66	%95,00	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
24	ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BİSİKLET YOLU VE YEŞİL YÜRÜYÜŞ YOLU 2. ETAP PROJESİ	Bitti	2.446.756	2.446.756	0	2.446.756	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
25	DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ALTYAPI ÇALIŞMALARI (İÇME SUYU HATLARI)	Devam Ediyor	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	%100,00	%100,00	%100,00	Ulaştırma - Haberleşme
26	DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ALTYAPI ÇALIŞMALARI (KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATLARI)	Devam Ediyor	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	%100,00	%100,00	%100,00	Ulaştırma - Haberleşme
27	DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF İŞLER	Devam Ediyor	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	%100,00	%100,00	%100,00	Ulaştırma - Haberleşme
28	DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PEYZAJ ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	%100,00	%100,00	%100,00	Ulaştırma - Haberleşme
29	DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YOLLARIN REVİZE EDİLMESİ	Devam Ediyor	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	%100,00	%100,00	%100,00	Ulaştırma - Haberleşme
30	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇEŞİTLİ KAMULAŞTIRMA İŞLERİ	Devam Ediyor	320.000	320.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
31	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İŞ MAKİNESİ KİRALAMA İŞİ	Bitti	2.914.000	2.914.000	0	1.331.258	%45,68	%45,68	%46,00	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi

2022 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

Sıra	Proje Sahibi Kuruluş	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Yılı Harcama Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)	Proje Sektörü
32	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	AKARCA, SARIKOKMAZ, UZUNMEHMET VE KEPEZ MAH. 18.M. UYG.	Devam Ediyor	67.800	169.500	101.700	0	%60,00	%0,00	%0,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
33	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KESTANECİ, KEPEZ, BELEN VE KOCAALİ MAH. 18.M. İMAR UYG.	Devam Ediyor	7.116	85.560	78.443	0	%91,68	%0,00	%0,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
34	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	82.000 M2 ALANDA YENİ ŞEHİR MEZARLIĞI DÜZENLEMESİ YAPIMI	Projeye Başlanmadı	525.000	525.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	İmalat
35	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ASFALT KARIŞIM MALZEMESİ VE MC-30 ASTAR MALZEMESİ ALIM İŞİ	Bitti	16.963.680	16.963.680	0	16.963.680	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
36	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BELEDİYE HİZMET BİNASI VE KATLI OTOYOL PROJESİ YAPIMI	Devam Ediyor	477.900	649.000	171.100	0	%26,36	%0,00	%0,00	İmalat
37	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BORU, PROFİL, SAC, FENS TELİ, PANEL ÇİT, VE HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ	Bitti	1.013.786	1.013.786	0	1.013.786	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
38	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BOYA VE BOYA MALZEMELERİ ALIM İŞİ	Bitti	1.353.779	1.353.779	0	1.353.779	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
39	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇİFT KAT EMÜLSİYON SATHİ KAPLAMA YAPIMI İŞİ	Bitti	3.988.400	3.988.400	0	3.988.400	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
40	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	DÖKME KALIN TUZ ALIM İŞİ	Bitti	1.571.760	1.571.760	0	1.571.760	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
41	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	GÖZTEPE VE KULA MEVKİİ TELEFERİK PROJESİ YAPIMI	Projeye Başlanmadı	100.000	100.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	İmalat
42	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İLÇENİN ÇEŞİTLİ MAHALLERİNDE TAŞ DUVAR VE DERZ YAPIM İŞİ	Bitti	6.471.120	6.471.120	0	5.308.465	%82,03	%82,03	%82,00	İmalat
43	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İMAR YOLLARINA BETON KAPLAMA, PERDE DUVAR, ÇEVRE DÜZENİ VE İNŞAAT İŞLERİ	Bitti	4.720.000	4.720.000	0	4.720.000	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
44	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İNŞAAT, HIRDAVAT VE MOBİLYA MALZEMELERİ ALIM İŞİ	Bitti	2.705.433	2.705.433	0	2.705.433	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
45	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KALDIRIM DÜZENLEMESİ YAPIMI	Projeye Başlanmadı	1.000.000	1.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	İmalat
46	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON VE YAĞMURLAMA HATTI KAZI YAPIMI	Bitti	320.357	546.545	226.188	320.357	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
47	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SAKİN DERE İSLAHİ 2. KISIM VE REKREASYON YAPIMI İŞİ	Bitti	295.698	1.259.038	963.339	295.698	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat

2022 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

Sıra	Proje Sahibi Kuruluş	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Yılı Harcama Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)	Proje Sektörü
48	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ŞEHRİN ÇEŞİTLİ MAHALLELERİNDE VE İMAR YOLLARINDA BETON KİLİT PARKE VE BETON BORDÜR YAPIM İŞİ	Projeye Başlanmadı	1.026.000	1.026.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	İmalat
49	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	TRAFİK MALZEMELERİ ALIMI İŞİ	Bitti	456.188	456.188	0	456.188	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
50	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BÜYÜK SALON TADİLAT YAPIM İŞİ	Bitti	3.605.925	3.605.925	0	3.605.925	%100,00	%100,00	%100,00	Konut
51	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇME VE KULLANMA SUYU TERFİ DEPOLARI YAPIMI İŞİ	Bitti	9.046.310	9.046.310	0	9.046.310	%100,00	%100,00	%100,00	Konut
52	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ YAPIMI	İhale Aşamasında	12.000.000	12.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	Konut
53	EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	OFIS YOLU RESTAURANT BİNASI YAPIMI	Bitti	860.673	2.621.960	1.761.287	715.000	%94,44	%83,07	%0,00	Konut
54	FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BELEDİYE GARAJI ARAÇ PARK ALANI YAPIMI	Devam Ediyor	250.000	280.000	30.000	0	%10,71	%0,00	%15,00	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
55	FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	DEMİRYOLU ÇEVRESİ PARK VE REKREASYON ALANI DÜZENLEMESİ	Devam Ediyor	600.000	1.000.000	25.000	0	%2,50	%0,00	%5,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
56	FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	FUTBOL SAHASI	Devam Ediyor	8.412.897	10.000.000	0	8.412.897	%84,13	%100,00	%85,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
57	FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PAZARYERİ ÇEVRESİ PEYZAJ DÜZENLENMESİ	Devam Ediyor	80.000	100.000	20.000	0	%20,00	%0,00	%20,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
58	FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SAHİL KESİMİ WC-DUŞ-GİYİNME KABİNİ YAPIMI	Devam Ediyor	300.000	300.000	0	300.000	%100,00	%100,00	%60,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
59	FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SPOR TESİSİ YAPIMI	Projeye Başlanmadı	500.000	500.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
60	FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ŞEHİR MEZARLIĞI TAŞ DUVAR YAPIMI	Bitti	753.349	753.349	0	753.349	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
61	FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	FİLYOS 1. HEMZEMİN GEÇİT VE KAVŞAK DÜZENLEMESİ YAPIMI	Devam Ediyor	120.000	144.000	22.000	0	%15,28	%0,00	%20,00	Ulaştırma - Haberleşme
62	FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YAYA ÜST GEÇİDİ YAPTIRILMASI	Projeye Başlanmadı	250.000	250.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	Ulaştırma - Haberleşme
63	GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Bitti	250.000	250.000	0	223.881	%89,55	%89,55	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal

2022 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

Sıra	Proje Sahibi Kuruluş	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Yılı Harcama Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)	Proje Sektörü
64	GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON	Devam Ediyor	250.000	250.000	0	38.159	%15,26	%15,26	%20,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
65	GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PARK BAHÇE	Bitti	700.000	700.000	0	679.092	%97,01	%97,01	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
66	GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PARKE	Devam Ediyor	4.650.000	4.650.000	0	4.501.426	%96,80	%96,80	%70,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
67	GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YAPI TESİS ÇALIŞMALARI	Bitti	250.000	250.000	0	179.774	%71,91	%71,91	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
68	GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	DERE KENARI PARK DÜZENLEME	Devam Ediyor	70.000	400.000	330.000	30.000	%90,00	%42,86	%90,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
69	GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	GÜLÜÇ MİLLET BAHÇESİ B TİPİ MESİRE YERİ YAPIMI	Devam Ediyor	5.000.000	5.000.000	0	1.600.000	%32,00	%32,00	%32,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
70	GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İLAVE İÇME SUYU ŞEBEKESİ	Projeye Başlanmadı	200.000	200.000	0	40.000	%20,00	%20,00	%20,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
71	GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İLAVE KANALİZASYON	Devam Ediyor	200.000	200.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
72	GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İLAVE SU ŞEBEKESİ	Bitti	5.000	50.000	45.000	5.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
73	GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YOL KAMULAŞTIRMA	Projeye Başlanmadı	70.000	70.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	Ulaştırma - Haberleşme
74	GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YOLCU BEKLEME İSTASYONU	Devam Ediyor	10.000	200.000	190.000	0	%95,00	%0,00	%95,00	Ulaştırma - Haberleşme
75	GÜMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ERENKÖY MAHALLESİ ŞEHİT AYDIN KAMERAY KÜME EVLERİ SU İSALE HATTI VE DEPO YAPIMI	Devam Ediyor	150.000	450.000	300.000	100.000	%88,89	%66,67	%60,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
76	KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	HİZMET BİNALARI BAKIM VE ONARIMI	Devam Ediyor	174.465	300.000	125.535	34.814	%53,45	%19,95	%65,00	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
77	KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	FOTOGRAFETRİK SAYISAL HALİHAZIR HARİTA	Devam Ediyor	23.518	51.920	28.402	0	%54,70	%0,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
78	KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	HARİTA, PLAN YAPIM VE ALIMI	Devam Ediyor	58.386	100.000	41.614	0	%41,61	%0,00	%50,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
79	KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PARK VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ	Devam Ediyor	200.000	200.000	0	76.951	%38,48	%38,48	%60,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal

2022 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

Sıra	Proje Sahibi Kuruluş	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Yılı Harcama Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)	Proje Sektörü
80	KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ZÜBEYDE HANIM PARKI PROJESİ	İhale Aşamasında	1.000.000	1.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%10,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
81	KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BİRİKTİRME DEPOSU VE İSALE HATTI	Projeye Başlanmadı	1.400.000	1.400.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	Sağlık
82	KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON ŞEBEKE ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	250.000	250.000	0	144.393	%57,76	%57,76	%70,00	Sağlık
83	KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ŞEBEKE ÇALIŞMALARI (İÇMESUYU)	Devam Ediyor	121.594	250.000	128.406	121.594	%100,00	%100,00	%100,00	Sağlık
84	KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YOL ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	3.000.000	3.000.000	0	537.618	%17,92	%17,92	%60,00	Ulaştırma - Haberleşme
85	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI İŞİ	Projeye Başlanmadı	0	22.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	İmalat
86	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	CUMHURİYET MEYDANI VE ATATÜRK CADDESİ KALDIRIM YAPIM İŞİ	Bitti	600.000	600.000	0	600.000	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
87	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇAMLIK MAHALLESİ ÇAĞDAŞ SOKAK YAĞMUR SUYU HATTI YAPIM İŞİ	Bitti	124.742	124.742	0	124.742	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
88	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İTFAİYE BİNASI TADİLAT BAKIM İŞLERİ	Bitti	150.000	150.000	0	150.000	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
89	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KARADON KÖMÜR DEPOLARI YAPIMI İŞİ	Devam Ediyor	1.030.000	1.200.000	170.000	0	%14,17	%0,00	%14,00	İmalat
90	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KARADON ŞANTIYE BİNASI YAPIMI İŞİ	Devam Ediyor	1.270.000	1.500.000	230.000	250.000	%32,00	%19,69	%33,00	İmalat
91	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MEYDAN PARK YAPIM İŞİ	Bitti	150.000	150.000	0	150.000	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
92	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF PARKLARDA VE MEYDANLARDA AĞAÇLANDIRMA VE YEŞİL ALAN TAHSİSİ	Bitti	300.000	300.000	0	300.000	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
93	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF SEMTLERDE KALDIRIM YAPIM İŞİ	Bitti	90.000	450.000	360.000	90.000	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
94	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF SEMTLERDE KORKULUK YAPIMI İŞİ	Bitti	90.000	450.000	360.000	90.000	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
95	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF SEMTLERDE MERDİVEN YAPIM İŞİ	Bitti	50.000	300.000	250.000	50.000	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
96	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF SEMTLERDE YOL YAPIM İŞİ	Bitti	150.000	2.100.000	1.950.000	150.000	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat

2022 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

Sıra	Proje Sahibi Kuruluş	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Yılı Harcama Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)	Proje Sektörü
97	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF YERLERDE TAŞ DUVAR YAPIMI VE KANAL ONARIMI İŞİ	Bitti	500.000	500.000	0	500.000	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
98	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF YERLERDE YENİ PARK ALANLARI İMALATLARI	Bitti	180.000	200.000	20.000	180.000	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
99	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SAHİL PARK REVİZYON ÇALIŞMALARI	Bitti	530.000	1.200.000	670.000	530.000	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
100	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ŞEHİRİÇİ KANALİZASYON HATTI BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	500.000	500.000	0	500.000	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
101	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ŞEHİRİÇİ SU ŞEBEKESİ HATTI YAPIMI	Projeye Başlanmadı	0	100.000.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	İmalat
102	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	AHŞAP KAMELYA VE MALZEME ALIM	Bitti	220.570	315.100	94.530	220.570	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
103	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	AKARYAKIT MAL ALIM	Bitti	2.342.418	2.342.418	0	2.342.418	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
104	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ASFALT YOL KAPLAMA YAPIM İŞİ	Bitti	9.232.000	9.232.000	0	9.232.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
105	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	C25/30 HAZIR BETON ALIM	Bitti	2.124.000	2.124.000	0	2.124.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
106	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	C25/30 HAZIR BETON MAL ALIM	Devam Ediyor	3.174.200	3.174.200	0	1.587.100	%50,00	%50,00	%50,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
107	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇEKİCİ-TREYLER KİRALAMA HİZMET ALIM	Bitti	483.210	483.210	0	483.210	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
108	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	DOĞAL GAZ HATTI ÜZERİ BETONLAMA YAPIM İŞİ	Bitti	329.670	470.957	141.287	329.670	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
109	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ESENKÖY MAHALLESİ 1000M3 DEPO TAMAMLANMASI YAPIM İŞİ	Bitti	509.617	509.617	0	509.617	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
110	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ESENKÖY MAHALLESİ PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	Bitti	1.407.541	2.010.772	603.231	1.407.540	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
111	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE İNŞAAT MALZEMELERİ MAL ALIM	Bitti	819.722	819.722	0	819.722	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
112	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	GÜNEY MAHALLESİ YENİ MEZARLIK YAPIM İŞİ	Bitti	743.229	1.061.756	318.526	743.229	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
113	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İLÇEMİZ MAHALLELERİNDE PARKE TAMİRATI VE İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 15000 M² PARKE MALZEME ALIM İŞİ	Devam Ediyor	305.856	1.911.600	0	305.856	%16,00	%100,00	%50,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal

2022 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

Sıra	Proje Sahibi Kuruluş	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Yılı Harcama Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)	Proje Sektörü
114	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KAMU BİNALARIMIZDA VE REKREASYON ALANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM	Bitti	501.500	501.500	0	501.500	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
115	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ÇALIŞMASI	Bitti	1.621.320	1.621.320	0	1.621.320	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
116	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KORUGE BORU ALIM	Bitti	826.000	826.000	0	826.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
117	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KOZLU SAHİLİ MİLLET BAHÇESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MAL ALIM	Bitti	572.102	572.102	0	572.102	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
118	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KOZLU SAHİLİ YENİ MİLLET BAHÇESİ PREFABRİK WC VE MALZEME ALIM	Bitti	732.780	732.780	0	732.780	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
119	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KOZLU SAHİLİ YENİ MİLLET BAHÇESİ RULO ÇİM VE PROJEKTÖR DİREĞİ MAL ALIM	Devam Ediyor	830.000	1.309.800	0	830.000	%63,37	%100,00	%80,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
120	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KOZLU SPOR SAHASI TRİBÜN YAPIM İŞİ	Bitti	2.876.580	2.876.580	0	2.876.580	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
121	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MAHALLELERİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE KULLANILMAK İÇİN RÖGAR KAPAĞI, MAZGAL VE KORKULUK MALZEMELERİ ALIM	Bitti	540.130	540.130	0	540.130	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
122	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MERKEZ MAHALLESİ ELMA SOKAK'TA SPOR KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ	Bitti	1.530.460	1.530.460	0	1.530.460	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
123	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF MAHALLELERDE ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI YAPILMASI YAPIM İŞİ	Bitti	728.257	1.040.367	312.110	728.257	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
124	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF MAHALLELERDE SICAK ASFALT MAL ALIM	Bitti	258.000	258.000	0	258.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
125	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MUHTELİF MAHALLELERDE YOL BETONLAMA VE KANAL YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	0	5.507.680	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal

2022 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

Sıra	Proje Sahibi Kuruluş	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Yılı Harcama Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)	Proje Sektörü
126	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PLANA ESAS JEOLÖJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI HİZMET ALIM	Bitti	240.090	240.090	0	240.090	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
127	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SAHİL YENİ REKREASYON ALANLARINDA KULLANILMAK AMACIYLA AHŞAP MALZEME ALIM	Bitti	1.513.232	1.513.232	0	1.513.232	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
128	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SAHİL YENİ REKREASYON ALANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE BİTKİ ALIM	Bitti	680.246	680.246	0	680.246	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
129	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SAHİL YENİ REKREASYON ALANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM	Bitti	820.088	820.088	0	820.088	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
130	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM UYUMLU GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ MAL ALIM	Bitti	478.549	478.549	0	478.549	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
131	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	TEMİZLİK İŞLERİ ÇÖP TOPLAMA ARAÇ KİRALAMA(SÜRÜCÜSÜZ) HİZMET ALIM	Bitti	424.717	424.717	0	424.717	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
132	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	AHŞAP KAMELYA VE MALZEME ALIM	Bitti	5.100	315.100	310.000	5.100	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
133	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ESENKÖY MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI YAPIM İŞİ	Bitti	615.771	1.026.285	410.514	615.771	%100,00	%100,00	%100,00	İmalat
134	NEBİOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YENİPAZAR MAHALLESİ ÇİMEN SOKAK ÇOK AMAÇLI TOPLANTI SALONU YAPIMI	Devam Ediyor	950.000	5.000.000	0	450.000	%9,00	%47,37	%19,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
135	NEBİOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YENİPAZAR MAHALLESİ PINAR SOKAK 1.000 M2 KİLİTLİ PARKE ÇALIŞMASI	Bitti	410.000	410.000	0	410.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
136	NEBİOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KARAEVLİGERİŞ MAHALLESİ SIRINIRLARI İÇİNDE 2250 M2 KİLİTLİ PARKE YENİLEME ÇALIŞMASI	Bitti	500.000	500.000	0	500.000	%100,00	%100,00	%100,00	Ulaştırma - Haberleşme
137	NEBİOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KARAEVLİGERİŞ MAHALLESİ SIRINIRLARI İÇİNDE 3 KM İSALE HATTI ÇALIŞMASI	Bitti	160.000	160.000	0	160.000	%100,00	%100,00	%100,00	Ulaştırma - Haberleşme
138	SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KALDIRIM DÜZENLEME YAPIM İŞİ	Bitti	558.954	558.954	0	279.477	%50,00	%50,00	%100,00	Ulaştırma - Haberleşme
139	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ASFALT YOL YAPIMI	Bitti	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal

2022 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

Sıra	Proje Sahibi Kuruluş	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerç. Oranı (%)	Yılı Harcama Oranı (%)	Fiziki Gerç. Oranı (%)	Proje Sektörü
140	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BARAJ YÜZEYİNDE SU ALMA YAPISI YAPIMI	Bitti	773.000	1.273.000	500.000	773.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
141	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BELEDİYE BİNASI BAKIM ONARIM SOSYAL TESİS VE MAHALLE KONAKLARI	Bitti	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
142	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BETON YOL YAPIMI	Bitti	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
143	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	HAM YOL STABİLİZE YOL AÇILMASI VE İŞ MAKİNASI	Bitti	300.000	300.000	0	300.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
144	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU ŞEBEKE YAPIMI	Devam Ediyor	1.870.000	3.415.500	1.545.500	800.000	%68,67	%42,78	%85,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
145	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU ŞEBEKE YAPIMI	Devam Ediyor	1.335.000	3.585.000	0	1.335.000	%37,24	%100,00	%25,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
146	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İSTİNAT DUVARI YAPIMI	Devam Ediyor	8.000.000	8.000.000	0	6.691.887	%83,65	%83,65	%84,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
147	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON HATTI YAPIMI	Bitti	0	932.000	932.000	0	%100,00	%0,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
148	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MERDİVEN YAPIMI	İhale Aşamasında	750.000	750.000	0	699.210	%93,23	%93,23	%93,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
149	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	MEYDAN, PARK, ÇOCUK BAHÇELERİ TANZİMİ (YENİ PARK ALANLARI YAPIMI VE 44 PARKIN ONARIMI)	İhale Aşamasında	4.500.000	4.500.000	0	4.438.967	%98,64	%98,64	%99,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
150	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PARKE YOL YAPIMI	Devam Ediyor	6.000.000	6.000.000	0	5.593.231	%93,22	%93,22	%93,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
151	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SEMT SAHALARI YAPIMI	Projeye Başlanmadı	500.000	500.000	0	0	%0,00	%0,00	%0,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
152	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	TRETUVAR BORDÜR YAPIMI	İhale Aşamasında	15.000.000	15.000.000	0	2.295.022	%15,30	%15,30	%15,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
153	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YAĞMURSUYU HATTI VE MENFEZ YAPILMASI YAPIM İŞİ	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
154	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	YILLARA SARİ YATIRIMLAR	Bitti	19.750.000	19.750.000	0	19.750.000	%100,00	%100,00	%100,00	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
TOPLAM				291.894.811	531.571.975	19.389.834	225.033.316	%45,98	%77,09	%68,27	