

ZONGULDAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü



2023 YILI İL YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

Ocak 2024

İÇİNDEKİLER

2022 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ	3
2022 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ	4
2022 YILI İLÇELERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ	5
2022 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ	6
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ	7
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	8
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	9
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	10
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	11
KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	12
DEVLET SU İŞLERİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	13
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	17
TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	18
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	19
TAPU VE KADASTRO 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	20
ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	21
MADEN TETKİK VE ARAMA BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	22
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	23
TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	24
ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	25
ZONGULDAK ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞKİLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	26
ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	27
ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	30
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ	31
ALAPLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	42
ÇAYCUMA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	43
DEVREK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	45
KDZ. EREĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	47
GÖKÇEBEY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	50
KİLİMLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	51
KOZLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	52
MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	54
ZONGULDAK SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	55
ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	56
ZONGULDAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	59
ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	61
ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	62
BELEDİYE YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ	63

2023 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ

Sıra	Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
1	ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	9	253.946.000	817.701.000	18.800.000	159.231.894	178.031.894	22%	63%	65%
2	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	4	238.963.000	238.963.000	0	208.482.424	208.482.424	87%	87%	71%
3	TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1	47.525.209.000	206.831.244.000	44.182.111.557	42.088.105.410	86.270.216.967	42%	89%	0%
4	BOTAŞ İSTANBUL 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	2.000.000.000	4.200.428.000	1.135.928.000	1.045.440.460	2.181.368.460	52%	52%	100%
5	TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	6	850.723.789	1.779.544.993	323.557.091	618.799.066	942.356.157	53%	73%	57%
6	KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	14	5.009.840.844	22.848.812.121	4.949.860.706	5.009.840.844	9.959.701.550	44%	100%	58%
7	DSİ 232. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	57	752.862.014	7.187.912.932	630.649.213	752.860.039	1.383.509.252	19%	100%	23%
8	İLLER BANKASI A.Ş. KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
9	ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	207.864	684.796	408.799	100.440	509.239	74%	48%	85%
10	TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
11	TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	7	37.416.796	50.749.517	9.332.721	31.284.920	40.617.641	80%	84%	90%
12	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	3	1.018.920	1.095.600	75.402	178.920	254.322	23%	18%	33%
13	TAPU VE KADASTRO 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	1.684.190	1.684.189	1	1.684.190	100%	100%	100%
14	ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	9	593.190.000	593.190.000	0	585.923.264	585.923.264	99%	99%	97%
15	MADEN TETKİK VE ARAMA BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	3	32.658.686	32.658.686	0	20.366.595	20.366.595	62%	62%	89%
16	TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	8	517.654.000	1.033.084.020	55.131.907	423.427.087	478.558.993	46%	82%	14%
17	TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	8	400.105.600	400.105.600	0	400.105.600	400.105.600	100%	100%	100%
18	KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	456.943	0	0	0	0%	0%	70%
19	ZONGULDAK BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
20	KDZ. EREĞLİ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21	ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	7	41.829.865	101.274.812	0	19.195.933	19.195.933	19%	46%	5%
22	ZONGULDAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23	ZONGULDAK ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	1	10.817.000	36.624.000	18.928.137	10.816.961	29.745.098	81%	100%	100%
24	ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	46	458.402.383	1.150.839.189	40.459.929	430.077.478	470.537.407	41%	94%	38%
25	ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	2	113.715.979	146.365.979	7.073.021	77.682.645	84.755.666	58%	68%	46%
26	ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ	149	648.727.927	676.635.782	27.776.270	391.811.743	419.588.013	62%	60%	94%
27	ALAPLI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	9	9.102.553	9.192.553	0	9.097.195	9.097.195	99%	100%	92%
28	ÇAYCUMA İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	21	33.073.163	33.226.563	153.400	33.072.048	33.225.448	100%	100%	100%
29	DEVREK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	18	30.735.397	30.738.397	0	30.337.472	30.337.472	99%	99%	99%
30	GÖKÇEBEY İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	3	7.054.169	7.054.169	0	7.054.169	7.054.169	100%	100%	100%
31	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	33	44.601.852	46.479.912	1.878.060	37.641.717	39.519.777	85%	84%	88%
32	KİLİMLİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	2	1.274.750	1.274.750	0	1.274.750	1.274.750	100%	100%	100%
33	KOZLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	17	16.215.912	17.811.548	1.595.636	16.212.821	17.808.457	100%	100%	100%
34	MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	13	8.688.363	8.688.363	0	8.688.363	8.688.363	100%	100%	100%
35	ZONGULDAK SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	1	100.337.000	292.864.000	166.565.003	100.337.000	266.902.003	91%	100%	75%
36	ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	38	131.016.321	254.464.453	5.823.715	131.016.291	136.840.005	54%	100%	81%
37	ZONGULDAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	16	5.589.406	5.589.406	0	5.299.153	5.299.153	95%	95%	100%
38	ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	1	42.913.087	51.608.802	8.695.715	1.323.115	10.018.830	19%	3%	45%
39	ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	2	105.632.661	152.000.000	4.769.221	105.632.661	110.401.882	73%	100%	60%
40	ZONGULDAK İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	TOPLAM	513	60.023.524.301	249.041.048.077	51.591.257.691	52.760.718.477	104.351.976.168	42%	88%	73%

2023 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ

Sıra	Proje Sektörü	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
1	Madencilik	8	47.796.830.686	207.102.865.686	44.182.111.557	42.316.954.429	86.499.065.986	42%	89%	66%
2	Ulaştırma - Haberleşme	163	5.804.733.124	23.676.078.425	4.977.318.036	5.547.946.556	10.525.264.592	44%	96%	89%
3	Tarım	81	1.248.025.735	7.433.818.351	591.552.084	1.240.359.349	1.831.911.433	25%	99%	46%
4	Enerji	19	2.926.231.408	5.651.517.620	1.200.488.099	1.871.812.414	3.072.300.512	54%	64%	58%
5	Konut	7	843.719.204	1.754.651.638	323.557.091	598.259.379	921.816.470	53%	71%	53%
6	Eğitim	83	637.758.663	1.636.440.469	59.259.929	548.659.490	607.919.419	37%	86%	50%
7	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	243	904.524.208	1.263.334.133	74.068.757	654.360.438	728.429.195	58%	72%	80%
8	İmalat	41	188.241.292	963.447.627	40.327.028	156.400.881	196.727.909	20%	83%	49%
9	Sağlık	8	198.272.586	489.566.979	7.217.414	120.340.281	127.557.695	26%	61%	48%
10	Diğer Kamu Hizmetleri- İktisadi	7	186.601.760	427.451.377	169.828.210	140.990.986	310.819.196	73%	76%	57%
11	Turizm	3	840.000	1.296.943	0	0	0	0%	0%	8%
	TOPLAM	663	60.735.778.665	250.400.469.247	51.625.728.205	53.196.084.202	104.821.812.407	42%	87%	70%

2023 YILI İLÇELERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ

Sıra	İlçe	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
1	ÇAYCUMA	89	50.426.060.220	214.936.181.921	45.928.160.426	43.941.636.097	89.869.796.523	42%	87%	70%
2	MUHTELİF İLÇE	59	6.069.412.046	20.567.724.097	3.388.379.492	5.933.989.473	9.322.368.965	45%	98%	77%
3	DEVREK	85	688.106.295	5.953.830.777	1.660.059.083	591.005.098	2.251.064.181	38%	86%	74%
4	MERKEZ	115	1.673.347.495	3.303.180.949	237.630.076	1.267.276.914	1.504.906.990	46%	76%	75%
5	EREĞLİ	128	825.724.870	2.352.914.955	43.435.194	562.424.149	605.859.343	26%	68%	59%
6	GÖKÇEBEY	32	396.334.370	1.157.212.294	289.072.822	386.308.566	675.381.388	58%	97%	78%
7	KOZLU	64	264.557.313	857.217.462	6.412.260	209.661.491	216.073.751	25%	79%	84%
8	KİLİMLİ	44	187.690.897	762.718.989	650.000	164.732.973	165.382.973	22%	88%	62%
9	ALAPLI	47	204.545.160	509.487.804	71.928.853	139.049.441	210.978.294	41%	68%	55%
	TOPLAM	663	60.735.778.665	250.400.469.247	51.625.728.205	53.196.084.202	104.821.812.407	42%	87%	70%

2023 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ

Sıra	Proje Sahibi Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
1	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	14	232.335.000	249.415.500	3.680.500	109.334.301	113.014.801	45%	47%	75%
2	ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	400.000	400.000	0	400.000	400.000	100%	100%	100%
3	KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
4	BEYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
5	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	11	17.093.306	115.550.000	0	2.431.944	2.431.944	2%	14%	10%
6	GÜMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	3.757.440	4.157.440	400.000	3.757.440	4.157.440	100%	100%	100%
7	ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	10	59.964.181	80.650.000	20.685.819	49.499.183	70.185.002	87%	83%	82%
8	FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	10	24.086.000	24.757.635	622.000	8.308.313	8.930.313	36%	34%	50%
9	NEBİOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	1.500.000	5.000.000	950.000	1.500.000	2.450.000	49%	100%	50%
10	SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	3.500.000	7.000.000	0	168.269	168.269	2%	5%	10%
11	KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
12	PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
13	DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	6	23.480.000	23.480.000	0	23.438.026	23.438.026	100%	100%	100%
14	ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	21.552.266	22.940.935	1.388.669	17.317.145	18.705.814	82%	80%	89%
15	KDZ. EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	20	188.732.714	189.083.958	351.243	114.844.331	115.195.574	61%	61%	34%
16	GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	6	3.940.000	6.070.000	2.030.000	2.410.000	4.440.000	73%	61%	47%
17	KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	10	6.403.233	7.392.561	989.328	3.455.995	4.445.323	60%	54%	76%
18	ORMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
19	GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	12.106.782	13.100.000	0	11.146.883	11.146.883	85%	92%	56%
20	BAKACAKKADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	15	28.842.960	483.142.960	650.000	16.362.960	17.012.960	4%	57%	45%
22	ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	8.150.000	8.150.000	0	2.480.000	2.480.000	30%	30%	67%
23	GELİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
24	MUSLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
25	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	25	75.923.713	118.643.413	2.722.956	68.510.933	71.233.889	60%	90%	94%
	TOPLAM	149	711.767.597	1.358.934.403	34.470.514	435.365.724	469.836.239	35%	61%	63%

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	Devam Ediyor	44.955.000	279.400.000	6.000.000	0	2%	0%	3%	KOZLU	Eğitim	2006	2024
2	KAMPÜS ALTYAPISI	Devam Ediyor	62.500.000	75.300.000	12.800.000	54.330.209	89%	87%	86%	MERKEZ	Eğitim	2020	2023
3	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	İhale Aşamasında	1.000.000	60.000.000	0	0	0%	0%	0%	KOZLU	Eğitim	2020	2023
4	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJESİ	Bitti	200.000	200.000	0	191.400	96%	96%	100%	MERKEZ	Eğitim	2023	2023
5	MUHTELİF İŞLER	Bitti	33.000.000	33.000.000	0	32.908.904	100%	100%	100%	MERKEZ	Eğitim	2023	2023
6	YAYIN ALIM	Bitti	5.000.000	5.000.000	0	4.999.352	100%	100%	100%	MERKEZ	Eğitim	2023	2023
7	MUHTELİF İŞLER (SAĞLIK)	Bitti	59.691.000	59.691.000	0	42.302.029	71%	71%	100%	KOZLU	Sağlık	2023	2023
8	ZBEÜ İBN-İ SİNA KAMPÜSÜ EK POLİKLİNİK MERKEZİ	İhale Aşamasında	23.100.000	280.610.000	0	0	0%	0%	0%	KOZLU	Sağlık	2023	2026
9	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	Bitti	24.500.000	24.500.000	0	24.500.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
TOPLAM			253.946.000	817.701.000	18.800.000	159.231.894	22%	63%	65%				

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	MUHTELİF ETÜTLER	Bitti	4.367.000	4.367.000	0	1.550.000	35%	35%	35%	EREĞLİ	Madencilik	2023	2023
2	ARAMA İHZARAT	Devam Ediyor	71.636.000	71.636.000	0	62.588.748	87%	87%	87%	EREĞLİ, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Madencilik	2023	2023
3	MUHTELİF İŞLER	Devam Ediyor	162.009.000	162.009.000	0	143.652.788	89%	89%	89%	EREĞLİ, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Madencilik	2023	2023
4	MADENCİLİK ALTYAPI VE İYİLEŞTİRME	Devam Ediyor	951.000	951.000	0	690.888	73%	73%	73%	KİLİMLİ, MERKEZ	Madencilik	2023	2023
	TOPLAM		238.963.000	238.963.000	0	208.482.424	87%	87%	71%				

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO)

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	SAKARYA DOĞAL GAZ SAHASI GELİŞTİRME	Devam Ediyor	47.525.209.000	206.831.244.000	44.182.111.557	42.088.105.410	41%	88%	0%	ÇAYCUMA	Madencilik	2020	2025
TOPLAM			47.525.209.000	206.831.244.000	44.182.111.557	42.088.105.410	41%	88%	0%				

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ)

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	BATI KARADENİZ DOĞAL GAZ BORU HATTI	Devam Ediyor	2.000.000.000	4.200.428.000	1.135.928.000	1.045.440.460	51%	52%	100%	ÇAYCUMA	Enerji	2021	2024
	TOPLAM		2.000.000.000	4.200.428.000	1.135.928.000	1.045.440.460	51%	52%	100%				

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	CAYCUMA İLÇESİ VELİOĞLU MAHALLESİ 197 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ	Devam Ediyor	5.144.461	60.971.813	55.827.352	0	92%	0%	92%	ÇAYCUMA	Konut	2020	2023
2	GÖKÇEBEY BAKACAKKADI BELDESİ KADIOĞLU MAH. 278 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ	Devam Ediyor	191.740.301	350.000.000	121.740.621	191.740.301	83%	95%	91%	GÖKÇEBEY	Konut	2022	2024
3	ZONGULDAK İLİ, DEVREK İLÇESİ ÇAYDEĞİRMENİ BELDESİ 5 ETAP 317 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ	Devam Ediyor	201.779.087	370.000.000	108.507.050	201.779.087	77%	97%	79%	DEVREK	Konut	2022	2024
4	ZONGULDAK İLİ, KARADENİZ EREĞLİSİ HÜKÜMET KONAĞI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ	Devam Ediyor	84.623.770	129.683.180	0	40.369.047	7%	11%	11%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2022	2024
5	ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BEYCUMA BELDESİ 120 ADET KONUT VE 12 ADET DÜKKAN İNŞAATI İLE KARAMAN BELEDİYESİ 63 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE	Devam Ediyor	151.450.000	274.940.000	0	41.238.107	7%	13%	7%	MERKEZ	Konut	2023	2024
6	ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÜZÜLMEZ TTK LOJMANLARI VE ÇEVRESİ 2. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 369 ADET KONUT VE 2 ADET BÜFE İNŞAATLARI	Devam Ediyor	215.986.170	593.950.000	37.482.068	143.672.574	26%	54%	27%	MERKEZ	Konut	2022	2025
TOPLAM			850.723.789	1.779.544.993	323.557.091	618.799.116	53%	72%	57%				

KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	(ÇAYCUMA-ZONGULDAK)AYRIMI-DEVREK 4. BÖLGE HUDUDU YOLU	Devam Ediyor	0	2.933.085.580	843.251.837	0	29%	0%	93%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2005	2026
2	ZONGULDAK-EREĞLİ YOLU (EREĞLİ ÇEVRE YOLU DAHİL) (ZBK)	Devam Ediyor	215.134.055	928.479.772	713.345.717	215.134.055	100%	100%	98%	EREĞLİ, MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	1974	2026
3	YENİCE GÖKÇEBEY YOLUNDA TEFAN KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	0	5.561.053	436.824	0	8%	0%	0%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2016	2026
4	(DEVREK-ÇAYCUMA)AYR.-ZONGULDAK YOLU	Devam Ediyor	99.507.997	473.474.113	141.804.697	99.507.997	51%	100%	74%	DEVREK, MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2006	2026
5	EREĞLİ-DEVREK YOLU	Devam Ediyor	666.137.988	1.134.371.510	468.233.522	666.137.988	100%	100%	86%	DEVREK, EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2004	2026
6	YİĞİLCA-ALAPLI YOLU	Devam Ediyor	84.398.009	508.590.175	111.931.246	84.398.009	39%	100%	55%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2017	2026
7	(DEVREK-ZONGULDAK) AYR.-BEYCUMA-(DEVREK-EREĞLİ) AYR. YOLU	Devam Ediyor	0	39.294.151	16.343.765	0	42%	0%	70%	DEVREK, EREĞLİ, MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2011	2026
8	ÇAYCUMA-PERŞEMBE KOZCAĞIZ YOLU	Devam Ediyor	0	89.139.209	47.391.540	0	53%	0%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	1996	2026
9	ŞUBE TESİSLERİ İNŞAATI	Devam Ediyor	0	90.000.000	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2019	2025
10	BARTIN-ÇAYCUMA-(DEVREK-ZONGULDAK) AYR.	Devam Ediyor	0	91.209.848	36.413.915	0	40%	0%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2003	2026
11	ZONGULDAK-AMASRA-KURUCAŞİLE-CİDE (ZBK) (ZONGULDAK-KİLİMLİ-FİLYOS-BARITIN AYRIMI YOLU)	Devam Ediyor	3.944.662.795	15.505.846.786	1.881.013.590	3.944.662.795	38%	100%	40%	ÇAYCUMA, KİLİMLİ, MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	1997	2026
12	(DEVREK-ZONGULDAK) AYR.KARABÜK-SAFRANBOLU (ZBK)	Bitti	0	885.908.971	684.460.795	0	77%	0%	100%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	1977	2026
13	EREĞLİ ÇEVRE YOLU	Devam Ediyor	0	137.704.623	5.228.998	0	4%	0%	0%	EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2003	2026
14	GÖKÇEBEY DDY ÜSTGEÇİT KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	0	26.146.330	4.260	0	0%	0%	0%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2021	2026
	TOPLAM		5.009.840.844	22.848.812.121	4.949.860.706	5.009.840.844	44%	100%	58%				

DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	FİLYOS ÇAYI TAŞKIN KORUMA 5. KISIM İNŞAATI	Devam Ediyor	40.026.633	999.366.452	155.710.661	40.026.633	20%	100%	86%	ÇAYCUMA	Tarım	2017	2024
2	ALAPLI GÜMELİ BELDESİ BULANIKDERE VE AYDINYAYLA KÖYÜ GÖKTEPE DERESİ TAŞKIN KORUMA İNŞAATI	Devam Ediyor	59.640.992	84.491.300	3.472.545	59.640.992	75%	100%	75%	ALAPLI	İmalat	2017	2025
3	DEVREK ÇAYI ISLAHI	Devam Ediyor	44.182.557	211.650.250	17.681.511	44.182.556	29%	100%	69%	DEVREK	İmalat	2016	2024
4	ZONGULDAK ALAPLI İLÇESİ KOĞUKKAVLA DERESİ VE KASIMLI KÖYÜ TAŞKIN KORUMA İNŞAATI	Devam Ediyor	0	57.417.234	18.351.872	0	32%	0%	57%	ALAPLI	İmalat	2017	2023
5	FİLYOS ÇAYI TAŞKIN KORUMA KAMULAŞTIRMA	Devam Ediyor	1.000	10.000.000	0	0	0%	0%	0%	ÇAYCUMA	Tarım	2015	2023
6	YUKARI HAVZA ISLAHI PROJE YAPIMI	Projeye Başlanmadı	1	2.500.000	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Tarım	2021	2023
7	ALAPLI İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI	Devam Ediyor	0	2.505.526	120.842	0	5%	0%	8%	ALAPLI	Tarım	2021	2023
8	232. ŞUBE TESİSLERİ 2. KISIM	Projeye Başlanmadı	1	50.000.000	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Tarım	2022	2023
9	ZONGULDAK-MERKEZ ACILIK,KAYMAK VE ERCEK DERELERİ ISLAHI 1. KISIM	Devam Ediyor	7.580.733	81.636.362	25.529.082	7.580.733	41%	100%	100%	MERKEZ	Tarım	2020	2023
10	ZONGULDAK KOZLU İHSANİYE GÖLETİ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI	Devam Ediyor	100.653	2.035.698	0	100.653	5%	100%	5%	KOZLU	Tarım	2021	2023
11	23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI	Devam Ediyor	2.056.055	49.370.218	0	2.056.055	4%	100%	6%	KOZLU	Tarım	2022	2023
12	ZONGULDAK EREĞLİ ARITMA TESİSİ OZANLOMA ÜNİTESİ YAPILMASI	Devam Ediyor	410.468	27.021.304	26.610.836	410.467	100%	100%	100%	EREĞLİ	Tarım	2021	2023
13	ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ SOĞUKSU DERESİ TERSİP BENDİ VE ISLAHI SEKİSİ YAPIMI İKMALİ	Projeye Başlanmadı	1	50.000.000	0	0	0%	0%	0%	ÇAYCUMA	Tarım	2021	2024

14	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ YARAŞLIYÖRÜK KÖYÜ KURU DERE 1,2,3 TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI İKMALİ	Projeye Başlanmadı	1	160.000.000	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Tarım	2021	2023
15	ZONGULDAK İLİ DEVREK İLÇESİ DEREKULACA VE EYİKLİ KÖYLERİ BULACA,BİNNAZ VE KURU DERE TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI İKMALİ	Projeye Başlanmadı	1	45.000.000	0	0	0%	0%	0% DEVREK	Tarım	2022	2023
16	ZONGULDAK-KİLİMLİ TÜRKALİ KÖYÜ 2. KISIM	Projeye Başlanmadı	1	30.000.000	0	0	0%	0%	0% KİLİMLİ	Tarım	2021	2024
17	ZONGULDAK-MERKEZ ACILIK, KAYMAK VE ERCEK DERELERİ ISLAHI 2. KISIM	Devam Ediyor	3.977.459	46.591.423	17.283.224	3.977.458	46%	100%	78% MERKEZ	Tarım	2021	2023
18	ALAPLI GÖLETİ İKMALİ	Devam Ediyor	11.489.276	74.642.236	37.994.448	11.489.275	66%	100%	66% ALAPLI	Tarım	2021	2025
19	ZONGULDAK ÇOBANOĞLU GÖLETİ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI	Projeye Başlanmadı	1	4.500.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2021	2023
20	ZONGULDAK İLİ TAŞKIN TESİSLERİ KATI PROJE YAPIMI 2.KISIM	Projeye Başlanmadı	1	5.000.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2021	2023
21	23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İDARE İMKANLARIYLA YAPILACAK İŞLER (ZONGULDAK EREĞLİ SALI DERESİ TAŞ TEMİNİ)	Projeye Başlanmadı	1	1.500.000	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Tarım	2022	2024
22	ZONGULDAK İLİ TAŞKIN YÖNETİM TEDBİRLERİ PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ	Devam Ediyor	1.063.889	2.269.872	0	1.063.888	47%	100%	47% MERKEZ	Tarım	2022	2023
23	ZONGULDAK İLİ DERELERİ TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜNE YÖNELİK İSTİFŞAF RAPORU HAZIRLANMASI	Devam Ediyor	619.914	1.832.727	0	619.913	34%	100%	34% MERKEZ	Tarım	2022	2023
24	ZONGULDAK-DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 1. KISIM	Devam Ediyor	2	34.968.161	0	0	0%	0%	6% DEVREK	Tarım	2021	2024
25	ZONGULDAK FİLYOS ÇAYI TAŞKIN KORUMA 6.KISIM İNŞ.	Devam Ediyor	479.972.367	1.293.238.144	327.894.192	479.972.367	62%	100%	96% ÇAYCUMA	Tarım	2022	2024
26	ZONGULDAK KİLİMLİ İLÇESİ ŞİRİNKÖY KÖYÜ DERELERİ İKMALİ	Devam Ediyor	34.091.203	40.537.146	0	34.091.202	84%	100%	84% KİLİMLİ	Tarım	2022	2023
27	ZONGULDAK KİLİMLİ İLÇESİ KİLİMLİ DERESİ 2 KISIM	Devam Ediyor	11.758.742	40.971.178	0	11.758.742	29%	100%	33% KİLİMLİ	Tarım	2022	2023

28	ZONGULDAK DEVREK İLÇESİ ATAÖY KARASU DERESİ İKMALİ	Devam Ediyor	3.269.355	47.988.877	0	3.269.354	7%	100%	10% DEVREK	Tarım	2022	2023
29	ALAPLI KOCAMAN DERESİ, EREĞLİ ÇAY KÖY GÜLLER VE KÖROĞLU İLE MOLLABEY KÖYÜ KARABULAK DERESİ VE EREĞLİ ARMUTLUCA KÖYÜ İKMALİ 2. KISIM	Devam Ediyor	31.666.247	110.002.332	0	31.666.247	29%	100%	ALAPLI, 29% EREĞLİ	Tarım	2022	2024
30	ZONGULDAK TAŞKIN TESİSLERİ KOYUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ	Projeye Başlanmadı	1	2.000.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2023	2024
31	ZONGULDAK 232. ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI	Projeye Başlanmadı	1	8.000.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2023	2024
32	ZONGULDAK 232.ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI	Devam Ediyor	961.705	961.705	0	961.704	100%	100%	100% KOZLU	Tarım	2023	2024
33	ZONGULDAK ÇAYCUMA TAŞKIN AMAÇLI DEPOLAMA TESİSLERİ PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ	Projeye Başlanmadı	1	5.000.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2023	2024
34	ZONGULDAK MERKEZ ELVANPAZARCİK GÖLETİ	Projeye Başlanmadı	0	70.000.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2023	2025
35	ZONGULDAK KOZLU İLÇESİ KOZLU DERESİ 4.KISIM	Projeye Başlanmadı	1	63.304.612	0	0	0%	0%	0% Kozlu	Tarım	2023	2024
36	ZONGULDAK KOZLU ESENKÖY ILIKSU DERESİ	Projeye Başlanmadı	1	48.904.267	0	0	0%	0%	0% Kozlu	Tarım	2023	2024
37	ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ NEBİOĞLU BELDESİ 5 NOLU KURU DERE ISLAHI	Devam Ediyor	1	4.994.943	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2023	2024
38	ZONGULDAK GÖKÇEBEY ÖRMECİ KÖYÜ ÖRMECİ DERESİ 2. KISIM	Projeye Başlanmadı	1	100.000.000	0	0	0%	0%	0% GÖKÇEBEY	Tarım	2023	2024
39	ZONGULDAK GÖKÇEBEY AGUSTO DERESİ REHABİLİTASYON	Projeye Başlanmadı	1	273.774.537	0	0	0%	0%	0% GÖKÇEBEY	Tarım	2023	2025
40	ZONGULDAK EREĞLİ BAKIRLIK KÖYÜ DERELERİ	Devam Ediyor	1	55.480.738	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Tarım	2023	2024
41	ZONGULDAK-DEVREK İLÇE MERKEZİ DEVREK ÇAYI ISLAHI 2.KISM	Devam Ediyor	1	416.973.026	0	0	0%	0%	0% DEVREK	Tarım	2023	2024
42	ZONGULDAK DEVREK ÇAYLARLA VE ÇENGERİ DERELERİ 2. KISIM	Devam Ediyor	1	91.475.042	0	0	0%	0%	0% DEVREK	Tarım	2023	2025

43	ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ DEVREK ÇAYI 2.KISIM	Devam Ediyor	19.992.740	158.446.233	0	19.992.740	13%	100%	13% DEVREK	Tarım	2023	2024
44	ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR DERESİ	Devam Ediyor	1	86.509.690	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2023	2024
45	ZONGULDAK EREĞLİ GÜLÜÇ BELDESİ GÜLÜÇ ÇAYI ISLAHI 2.KISIM	Projeye Başlanmadı	0	375.000.000	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Tarım	2023	2024
46	ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ ALPASLAN DERESİ 3. KISIM	Projeye Başlanmadı	0	58.000.000	0	0	0%	0%	0% DEVREK	Tarım	2023	2024
47	ZONGULDAK DEVREK ATAÖY DERESİ REHABİLİTASYONU	Projeye Başlanmadı	0	160.000.000	0	0	0%	0%	0% DEVREK	Tarım	2023	2024
48	ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE DERESİ 2 .KISIM	Projeye Başlanmadı	0	300.000.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2023	2024
49	ZONGULDAK ÇAYCUMA FİLYOS BELDESİ ÖTEYÜZ DERES	Devam Ediyor	0	108.768.459	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2023	2025
50	ZONGULDAK MERKEZ BEYCUMA BELDESİ REHABİLİTASYONU	Devam Ediyor	1	109.676.768	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2023	2024
51	ZONGULDAK-MERKEZ ACILIK, KAYMAK VE ERCEK DERELERİ ISLAHI 3.KISIM	Projeye Başlanmadı	0	200.000.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2023	2024
52	ZONGULDAK MERKEZ ACILIK DERESİ YUKARI HAVZA ISLAHI	Devam Ediyor	1	83.607.472	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2023	2025
53	ZONGULDAK İLİ SALTUKOVA BELDESİ ÇORAK DERESİ ISLAHI	Projeye Başlanmadı	0	400.000.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2023	2024
54	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ SOGANLIYORUK YERLEŞİM YERİ VE ARAZİLERİ YÖRÜK DERESİ ISLAHI	Projeye Başlanmadı	0	80.000.000	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Tarım	2023	2024
55	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ PENCEŞ DERESİ YUKARI HAVZA ISLAHI	Projeye Başlanmadı	0	50.000.000	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Tarım	2023	2024
56	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ PENCEŞ DERESİ REHABİLİTASYONU 1. KISIM	Projeye Başlanmadı	0	250.000.000	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Tarım	2023	2024
57	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇE MERKEZİ KABASAKAL DERESİ 3.KISIM	Projeye Başlanmadı	1	60.000.000	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Tarım	2023	2024
	TOPLAM		752.862.014	7.187.913.932	630.649.213	752.860.979	19%	100%	22%			

ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĐI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl ÖdeneĐi	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	FİLYOS SAHİL TAHKİMATI ETÜT PROJE İŞLERİ	Bitti	100.440	330.894	197.532	100.440	90%	100%	100%	ÇAYCUMA	Tarım	2020	2023
2	ALAPLI BALIKÇI BARINAĐI MAHMUZ İLAVESİ ETÜT PROJE İŞLERİ	Devam Ediyor	107.424	353.902	211.267	0	60%	0%	70%	ALAPLI	Tarım	2021	2024
	TOPLAM		207.864	684.796	408.799	100.440	74%	48%	85%				

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	IRMAK ZONGULDAK HATTI KM 392+002 VE KM 393+417'DE BULUNAN TÜNEL KÖPRÜLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ İŞİ	Bitti	2.706.164	2.706.164	0	2.706.164	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
2	SALTUKOVA VE ALPU İSTASYON ÇEVRESİNE İHATA YAPIM İŞİ	Bitti	3.310.735	7.021.485	3.710.750	3.310.735	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
3	IRMAK ZONGULDAK HATTI HAT KENARI SABİT YAĞLAMA SİSTEMİ KURULMASI İŞİ	Bitti	2.691.323	4.200.000	1.508.677	2.691.323	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
4	KARABÜK-PIRİNÇLİK İSTASYONLARI ARASINDA 14 NOLU TÜNELE BETONARME PERDE DUVAR YAPIM VE KM 298+630 İLE 298+680 ARASINDA ŞEV VE PALYE TANZİMİ İLE DRENAJ	Bitti	5.901.988	10.015.282	4.113.294	5.901.988	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
5	IRMAK ZONGULDAK HATTI KM 327+350-500 ARASINDA TAŞ DUVAR YAPILMASI İLE KM 358+000-210 ARASINDA BETONARME İSTİNAT DUVARI YAPILMASI	Bitti	6.308.524	6.308.524	0	6.308.524	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
6	IRMAK ZONGULDAK HATTI KM 412+450 İLE KM 412+700 DE YAYA ÜST GEÇİT YAPILMASI	Devam Ediyor	11.000.000	15.000.000	0	6.999.995	47%	64%	42%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2024
7	HEMZEMİN GEÇİTLERDE YAĞMUR SULARININ DRENAJ İÇİN PREFABRİK BETON KANAL YAPILMASI	Devam Ediyor	5.498.062	5.498.062	0	3.366.191	61%	61%	95%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
TOPLAM			37.416.796	50.749.517	9.332.721	31.284.920	80%	84%	90%				

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL BİLGİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI	Devam Ediyor	178.920	255.600	75.402	178.920	100%	100%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	MERKEZ	2022	2023
2	GÜMELİ TABİAT ANITI ETÜT İŞLERİ	Tasfiye Edildi	600.000	600.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Turizm	2023	2023
3	EREĞLİ DANAAĞZI TABİAT PARKI ETÜT PROJE İŞLERİ	Tasfiye Edildi	240.000	240.000	0	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	Turizm	2023	2023
TOPLAM			1.018.920	1.095.600	75.402	178.920	23%	17%	33%				

TAPU VE KADASTRO 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	KADASTRO GÜNCELLEME İŞİ	Devam Ediyor	1	1.684.190	1.684.189	1	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2022	2023
	TOPLAM		1	1.684.190	1.684.189	1	100%	100%	100%				

ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ENDÜSTRİYEL PLANTASYON PROJESİ	Bitti	12.350.000	12.350.000	0	11.606.436	94%	94%	100%	ÇAYCUMA	Tarım	2023	2023
2	FİDAN ÜRETİM PROJESİ	Bitti	14.540.000	14.540.000	0	14.264.907	98%	98%	100%	GÖKÇEBEY	Tarım	2023	2023
3	İDARE BİNALARININ İŞLETİLMESİ PROJESİ	Bitti	95.000	95.000	0	94.562	100%	100%	100%	MERKEZ	Tarım	2023	2023
4	ORMAN AMENAJMANI VE ORMAN KÖYLERİ ETÜDÜ PROJESİ	Bitti	264.000	264.000	0	264.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Tarım	2023	2023
5	ORMAN KADASTROSU VE TESCİL PROJESİ	Bitti	330.000	330.000	0	330.000	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2023	2023
6	ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMASI PROJESİ	Bitti	12.670.000	12.670.000	0	12.670.000	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2023	2023
7	ORMANCILIK ALTYAPISI VE ÜRETİM MAKİNASI ALIM PROJESİ	Bitti	85.502.000	85.502.000	0	79.404.990	93%	93%	72%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2023	2023
8	ORMANLARIN BAKIMI VE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	Bitti	465.889.000	465.889.000	0	465.889.000	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2023	2023
9	ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ PROJESİ	Bitti	1.550.000	1.550.000	0	1.399.369	90%	90%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2023	2023
	TOPLAM		593.190.000	593.190.000	0	585.923.264	99%	95%	97%				

MADEN TETKİK VE ARAMA BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK-ARMUTÇUK SAHASI ARAŞTIRMA SONDAJLARI VE ETÜT ÇALIŞMASI	Bitti	24.337.500	24.337.500	0	12.462.266	51%	51%	70%	EREĞLİ	Madencilik	2023	2023
2	BATI KARADENİZ BÖLGESİNİN JEOLJİSİ VE JEODİNAMİK EVRİMİ	Bitti	2.500.000	2.500.000	0	2.083.143	83%	83%	100%	DEVREK	Madencilik	2023	2023
3	ZONGULDAK KASTAMONU İLLERİ VE CİVARI GRAFİT ARAMALARI	Bitti	5.821.186	5.821.186	0	5.821.186	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Madencilik	2023	2023
TOPLAM			32.658.686	32.658.686	0	20.366.595	62%	62%	90%				

TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	EREĞLİ 1 TM YENİLEME	Devam Ediyor	50.000.000	91.284.800	0	26.381.145	29%	53%	33%	EREĞLİ	Enerji	2012	2023
2	EREĞLİ 2 TM TEVSIAT	Projeye Başlanmadı	2.000	2.500.000	0	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	Enerji	2017	2023
3	EREĞLİ-1 - BÖLÜCEK EİH KISMİ YENİLEME (ZBK) (TTFO)	Projeye Başlanmadı	2.000	14.000.000	2.000	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	Enerji	2017	2024
4	DEVREK - ZONGULDAK-2 EİH(TTFO)	Devam Ediyor	55.000.000	105.000.000	100.000	9.187.055	9%	17%	14%	DEVREK, MERKEZ	Enerji	2020	2023
5	KÖPRÜBAŞI HES-DEVREK EİH(TTFO)	Devam Ediyor	9.000.000	90.000.000	2.000	5.312.641	6%	59%	10%	MERKEZ	Enerji	2020	2023
6	OSMANCA - AKÇAKOCA - EREĞLİ EİH YENİLEME (ZBK)(TTFO)	Projeye Başlanmadı	3.500.000	230.000.000	2.000	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Enerji	2019	2023
7	(ZONGULDAK-2-EREĞLİ-2)BRŞ.N.-EREĞLİ-1 EİH (ZBK)(TTFO)	Projeye Başlanmadı	150.000	220.000	15.000	0	7%	0%	0%	MERKEZ	Enerji	2019	2025
8	380 BARTIN OSB - AKÇAKOCA E.İ.H.(DR.162-388 ARASI)	Devam Ediyor	400.000.000	500.079.220	55.010.907	382.546.246	87%	96%	55%	MERKEZ	Enerji	2017	2023
TOPLAM			517.654.000	1.033.084.020	55.131.907	423.427.087	46%	82%	14%				

TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALAPLI İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	17.040.000	17.040.000	0	17.040.000	100%	100%	100%	ALAPLI	Enerji	2023	2023
2	ÇAYCUMA İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	67.346.400	67.346.400	0	67.346.400	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Enerji	2023	2023
3	DEVREK İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	63.400.000	63.400.000	0	63.400.000	100%	100%	100%	DEVREK	Enerji	2023	2023
4	EREĞLİ İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	102.636.000	102.636.000	0	102.636.000	100%	100%	100%	EREĞLİ	Enerji	2023	2023
5	GÖKÇEBEY İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	39.533.600	39.533.600	0	39.533.600	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Enerji	2023	2023
6	KİLİMLİ İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	38.982.400	38.982.400	0	38.982.400	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Enerji	2023	2023
7	KOZLU İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	36.247.200	36.247.200	0	36.247.200	100%	100%	100%	KOZLU	Enerji	2023	2023
8	MERKEZ İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	34.920.000	34.920.000	0	34.920.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Enerji	2023	2023
	TOPLAM		400.105.600	400.105.600	0	400.105.600	100%	100%	100%				

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALAPLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	3.594.853	24.776.400	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2027
2	ÇAYCUMA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	İhale Aşamasında	13.291.548	28.358.400	0	8.350.172	29%	63%	0%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2027
3	DEVREK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	Devam Ediyor	11.578.655	26.256.000	0	8.740.783	33%	75%	0%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2027
4	GÖKÇEBEY TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI	İhale Aşamasında	4.085.796	12.500.000	0	0	0%	0%	0%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2027
5	İL EMİYET MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI MERKEZ VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARININ MUHTELİF ONARIMLARI	Devam Ediyor	6.899.284	6.899.284	0	0	0%	0%	0%	Merkez	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
6	MOBESE, PLAKA TANIMA VE DİĞER BAKIM ONARIM GİDERLERİ	Devam Ediyor	437.585	542.584	0	162.834	30%	37%	0%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2024
7	ZONGULDAK POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KONAKLAMA BÖLÜMÜ TADİLAT MAKİM VE ONARIM İŞİ	Bitti	1.942.144	1.942.144	0	1.942.144	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
	TOPLAM		41.829.865	101.274.812	0	19.195.933	18%	45%	5%				

ZONGULDAK ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ZONGULDAK TAPU VE KADASTRO İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İKMAL İNŞAATI	Bitti	10.817.000	36.624.000	18.928.137	10.816.961	81%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2023
	TOPLAM		10.817.000	36.624.000	18.928.137	10.816.961	81%	100%	100%				

ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	AHMET ZEKİ ATALAY İLKOKULU (YIK- YAP)	Devam Ediyor	2.823.305	14.670.000	3.596.443	0	25%	0%	28%	ALAPLI	Eğitim	2020	2023
2	MİTHATPAŞA İLKOKULU (YIK- YAP)	Devam Ediyor	20.490.625	38.000.000	0	20.490.625	54%	100%	55%	MERKEZ	Eğitim	2020	2023
3	FİLYOS ANAOKULU YAPIMI (YENİ YAPIM)	Bitti	1.738.114	7.678.093	5.939.979	1.738.114	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Eğitim	2021	2023
4	KDZ. EREĞLİ İZMİRLİOĞLU İLKOKULU İKMAL İNŞAAT	Bitti	449.209	3.363.000	2.903.345	449.209	100%	100%	100%	EREĞLİ	Eğitim	2021	2023
5	HALK EĞİTİM MERKEZİ (YENİ YAPIM)	Devam Ediyor	47.822.482	78.000.000	18.579.693	47.822.482	85%	100%	90%	MERKEZ	Eğitim	2021	2023
6	BİLİM VE SANAT MERKEZİ VE RAM (YAPIM)	Devam Ediyor	31.105.819	68.500.000	0	31.105.819	45%	100%	45%	MERKEZ	Eğitim	2021	2023
7	ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KIZ ÖĞRENCİ PANSİYONU	Tasfiye Edildi	0	0	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Eğitim	2015	2023
8	ORMANLI ANAOKULU (YENİ YAPIM)	Projeye Başlanmadı	640.000	6.400.000	0	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	Eğitim	2022	2023
9	KİLİMLİ ANAOKULU (YENİ YAPIM)	Projeye Başlanmadı	640.000	6.400.000	0	0	0%	0%	0%	KİLİMLİ	Eğitim	2022	2023
10	ÖREN ANAOKULU (4 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIMI)	Projeye Başlanmadı	640.000	6.400.000	0	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	Eğitim	2022	2023
11	BELEN ANAOKULU (YENİ YAPIM)	Projeye Başlanmadı	640.000	6.400.000	0	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	Eğitim	2022	2023
12	ÇAYDEĞİRMENİ ANAOKULU (TOBB)	Projeye Başlanmadı	0	9.768.000	0	0	0%	100%	0%	DEVREK	Eğitim	2022	2023
13	KDZ. EREĞLİ ANAOKULU (TOBB)	Projeye Başlanmadı	0	9.768.000	0	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	Eğitim	2022	2023
14	TEPEKÖY ANAOKULU (TOBB TARAFINDAN YAPILACAK)	Projeye Başlanmadı	0	9.768.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Eğitim	2022	2023

15	İSTASYON ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU (ÖE-AO)	Projeye Başlanmadı	2.062.400	20.624.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Eğitim	2022	2023
16	ÇINARTEPE ANAOKULU (TOBB)	Projeye Başlanmadı	0	12.000.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Eğitim	2022	2023
17	MERKEZ ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU (ÖE-AO)	Projeye Başlanmadı	2.232.800	22.328.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Eğitim	2022	2023
18	ÇAYCUMA PEHLİVANLAR İLKOKULU (YENİ YAPIM)	Projeye Başlanmadı	2.349.600	23.496.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Eğitim	2022	2023
19	DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 75. YIL İLKOKULU (YENİ YAPIM)	Projeye Başlanmadı	1.993.600	19.936.000	0	0	0%	0%	0% DEVREK	Eğitim	2022	2023
20	DEVREK KARŞIYAKA 100. YIL İLKOKULU (YENİ YAPIM)	Projeye Başlanmadı	1.249.600	12.496.000	0	0	0%	0%	0% DEVREK	Eğitim	2022	2023
21	KİLİMLİ İSMET İNÖNÜ İLKOKULU (YENİ YAPIM)	Devam Ediyor	20.492.828	42.000.000	0	20.492.828	49%	100%	80% KİLİMLİ	Eğitim	2022	2023
22	BAKIRLIK ÇINAR BORU ANAOKULU (2 EK DERSLİK)	Projeye Başlanmadı	6.846.221	9.000.000	0	6.846.221	76%	100%	85% EREĞLİ	Eğitim	2022	2023
23	İLKOKUL-ORTAOKUL ONARIMLARI (26 ADET)	Bitti	3.161.290	3.161.290	0	3.161.290	100%	100%	100% MERKEZ	Eğitim	2023	2023
24	ANADOLU LİSESİ- MESLEK LİSESİ-HALK EĞİTİM MERKEZİ (18 ADET)	Bitti	1.826.062	1.826.062	0	1.826.062	100%	100%	100% MERKEZ	Eğitim	2023	2023
25	KHGB TARAFINDAN ONARIMLARI YAPILAN OKULLAR (53ADET)	Bitti	70.251.440	70.251.440	0	70.251.440	100%	100%	100% MERKEZ	Eğitim	2023	2023
26	DAĞLICA ANAOKULU (YENİ YAPIM)	Projeye Başlanmadı	0	25.700.000	0	0	0%	0%	15% EREĞLİ	Eğitim	2022	2023
27	ATATÜRK İLKOKULU B BLOK (YIK-YAP)	Projeye Başlanmadı	1.969.600	19.696.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Eğitim	2022	2023
28	MOLLABEY ORTAOKULU (YIK-YAP)	Projeye Başlanmadı	727.200	7.272.000	0	0	0%	0%	0% ALAPLI	Eğitim	2022	2023
29	CUMHURİYET ORTAOKULU (YIK-YAP) MERKEZ	Devam Ediyor	8.523.388	49.678.800	0	8.523.388	17%	100%	10% MERKEZ	Eğitim	2022	2023
30	ÜZÜLMEZ İLKOKULU (YIK-YAP)	Devam Ediyor	14.873.875	63.000.000	0	14.873.875	24%	100%	25% MERKEZ	Eğitim	2022	2023
31	YAYLA ORTAOKULU (YIK-YAP)	Projeye Başlanmadı	3.467.200	34.672.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Eğitim	2022	2023

32	ÇATALAĞZI İLKOKULU (YIK-YAP)	Projeye Başlanmadı	1.969.600	19.696.000	0	0	0%	0%	0% KİLİMLİ	Eğitim	2022	2023
33	İSTİKLAL İLKOKULU (YIK-YAP)	Projeye Başlanmadı	2.581.600	25.816.000	0	0	0%	0%	0% DEVREK	Eğitim	2022	2023
34	CUMHURİYET ORTAOKULU (YIK-YAP) EREĞLİ	Projeye Başlanmadı	0	70.761.036	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Eğitim	2022	2023
35	TURGUT REİS ORTAOKULU (YIK-YAP)	Projeye Başlanmadı	2.338.400	23.384.000	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
36	KDZ.EREĞLİ ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜ (I. VE II. KADEME)(ÖE)	İhale Aşamasında	83.820.828	145.000.000	0	83.820.828	58%	100%	60% EREĞLİ	Eğitim	2022	2023
37	ANIL CÖMERT İLKOKULU (FORE KAZIK)	Bitti	4.289.852	4.289.852	0	4.289.852	100%	100%	100% MERKEZ	Eğitim	2022	2023
38	ZONGULDAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (DEPREM GÜÇLENDİRME)	Devam Ediyor	18.497.478	22.200.000	0	18.497.478	83%	100%	85% MERKEZ	Eğitim	2023	2023
39	MADENCİLER İLKOKULU (YENİ YAPIM)	Bitti	7.608.616	7.608.616	0	7.608.616	100%	100%	100% KİLİMLİ	Eğitim	2023	2023
40	IŞIKVEREN İLKOKULU (DEPREM GÜÇLENDİRME)	Devam Ediyor	7.465.365	8.300.000	0	7.465.365	90%	100%	99% KİLİMLİ	Eğitim	2023	2023
41	MESLEKİ VE TEKNİK ANDL. (DEPREM GÜÇLENDİRME)	Devam Ediyor	13.894.519	17.500.000	0	13.894.519	79%	100%	80% DEVREK	Eğitim	2023	2023
42	EREĞLİ ANADOLU LİSESİ (DEPREM GÜÇLENDİRME)	Devam Ediyor	23.221.730	32.000.000	0	23.221.730	73%	100%	80% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
43	OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ DEPREM GÜÇLENDİRME	Devam Ediyor	4.648.751	21.000.000	0	4.648.751	22%	100%	45% MERKEZ	Eğitim	2023	2024
44	SEL VE FIRTINADAN ETKİLENEN OKUL BİNALARINI ONARIM İŞLERİ	Bitti	25.437.772	25.437.772	0	25.437.772	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Eğitim	2023	2023
45	DEVREK ÖĞRETMENEVİ (ÇATI ONARIM İŞİ)	Bitti	343.228	343.228	0	343.228	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
TOPLAM			458.402.383	1.150.839.189	40.459.929	430.077.478	41%	94%	38%			

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALAPLI 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ	Devam Ediyor	35.715.979	42.789.000	7.073.021	0	17%	0%	20%	ALAPLI	Sağlık	2020	2023
2	EREĞLİ 30 UNİT ADSM İNŞAATI	Devam Ediyor	78.000.000	103.576.979	0	77.682.645	75%	100%	80%	EREĞLİ	Sağlık	2023	2024
TOPLAM			113.715.979	146.365.979	7.073.021	77.682.645	58%	68%	45%				

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ADATEPE KÖYÜ İÇME SUYU TERFİ + ENH İNŞAATI	Bitti	274.350	274.350	0	274.350	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
2	AKÇABEY KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	47.458.923	47.458.923	0	0	0%	0%	10%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
3	AKPINAR, SERDAROĞLU, HELVACILAR, A.SARMAŞIK KÖYLERİ İÇME SUYU TERFİ BİNALARI BAKIM-ONARIM İNŞAATI YAPIM İŞİ	Bitti	473.952	473.952	0	411.578	87%	87%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
4	AKTARLA K.Y. (0,5 KM) BSK YAPIMI	Bitti	1.081.057	1.081.057	0	1.081.057	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
5	ALAPLI İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (3,5 KM)	Bitti	714.218	714.218	0	671.332	94%	94%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
6	ALAPLI İLÇESİ BSK ONARIM İŞİ 4925 TON	Bitti	7.633.740	7.633.740	0	7.633.740	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
7	ALAPLI İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (50,0 KM)	Bitti	1.559.421	1.559.421	0	1.465.785	94%	94%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
8	ALAPLI İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (50,0 KM)	Bitti	7.557.196	7.557.196	0	7.103.418	94%	94%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
9	ALAPLI İLÇESİ ROTMİKS BAKIM - ONARIM İŞİ 2242 TON	Bitti	4.777.353	4.777.353	0	4.777.353	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
10	ALAPLI İLÇESİ SANAT YAPILARI	Devam Ediyor	5.603.468	5.603.468	0	0	0%	0%	30%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
11	ALAPLI İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (3,5 KM)	Bitti	357.109	357.109	0	335.666	94%	94%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
12	ALİKÖY K.Y. (4,5 KM) BSK YAPIMI	Bitti	9.729.509	9.729.509	0	9.729.509	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
13	AMATÖR SPOR KLÜPLERİNE MALZEME ALIMI	Bitti	700.000	700.000	0	699.733	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023

14	ARAÇ SATIN ALINMASI (3 ADET ÇÖP KAMYONU)	Bitti	5.769.036	5.769.036	0	5.769.036	100%	100%	100% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
15	ASFALT PLENT BAKIM VE ONARIMI	Bitti	5.240.000	5.240.000	0	5.216.068	100%	100%	100% MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
16	AYDINLAR-GEDİKLER K.Y. (0,5 KM) BSK YAPIMI	Bitti	1.081.057	1.081.057	0	1.081.057	100%	100%	100% GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
17	BAKİLER-VEYİSOĞLU K.Y. (0,5 KM) BSK YAPIMI	Bitti	1.081.057	1.081.057	0	1.081.057	100%	100%	100% GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
18	BİTÜM SATIN ALINMASI	Bitti	19.749.530	19.749.530	0	19.749.530	100%	100%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
19	BODAÇ-TEPEKÖY K.Y. (0,5 KM) BSK YAPIMI	Bitti	1.081.057	1.081.057	0	1.081.057	100%	100%	100% GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
20	BOZCA K. - DEREKÖY K.Y (6 KM) II.KAT ASFALT YAPIM İŞİ.	Bitti	1	615.701	615.700	1	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
21	ÇAYCUMA İLÇE AGREGA ALIM VE NAKLİYESİ	Bitti	3.191.580	3.191.580	0	3.191.580	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
22	ÇAYCUMA İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (22,1 KM)	Bitti	4.509.775	4.509.775	0	4.238.982	94%	94%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
23	ÇAYCUMA İLÇESİ BURUNKAYA-SİPAHİLER VE AYVAZLAR KÖYLERİ İÇME SUYU İNŞAATI	Bitti	500.000	500.000	0	500.000	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
24	ÇAYCUMA İLÇESİ I.GRUP SANAT YAPILARI	Devam Ediyor	20.104.013	20.104.013	0	0	0%	0%	20% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
25	ÇAYCUMA İLÇESİ II.GRUP SANAT YAPILARI	Devam Ediyor	6.392.537	6.392.537	0	608.758	10%	10%	20% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
26	ÇAYCUMA İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (100,0 KM)	Bitti	3.118.843	3.118.843	0	2.931.570	94%	94%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
27	ÇAYCUMA İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (100,0 KM)	Bitti	15.114.393	15.114.393	0	14.206.837	94%	94%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023

28	ÇAYCUMA İLÇESİ ROTMİKS BAKIM - ONARIM İŞİ 2183 TON	Bitti	4.651.633	4.651.633	0	4.651.633	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
29	ÇAYCUMA İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (22,1 KM)	Bitti	2.254.888	2.254.888	0	2.119.491	94%	94%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
30	ÇAYLIOĞLU İÇME SUYU TESİSİ	Devam Ediyor	500.000	500.000	0	0	0%	0%	5% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
31	ÇAYLIOĞLU KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	19.392.480	19.392.480	0	0	0%	0%	10% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
32	ÇAYLIOĞLU YAYA KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	13.668.384	13.668.384	0	0	0%	0%	10% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
33	ÇİĞDEMLİ K.Y. (4,6 KM) BSK YAPIMI	Bitti	9.945.720	9.945.720	0	9.945.720	100%	100%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
34	ÇOMAKLAR KÖYÜ SONDAJ İŞİ	Projeye Başlanmadı	375.000	375.000	0	0	0%	0%	0% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2022	2024
35	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI (41 ADET)	Bitti	176.000	176.000	0	176.000	100%	100%	100% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
36	DAĞDEMİRCİLER K.Y. (1,0 KM) BSK YAPIMI	Bitti	2.162.113	2.162.113	0	2.162.113	100%	100%	100% GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
37	DAĞLICA K.Y.(5,0 KM) BSK YAPIMI	Bitti	10.810.566	10.810.566	0	10.810.566	100%	100%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
38	DEREBULACA KÖYÜ 30 M3 İÇME SUYU DEPOSU YAPIM İŞİ	Bitti	157.278	157.278	0	157.278	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
39	DEVREK İÇME SUYU TESİSİ (BAŞLARKADI,ATAKÖY, SABUNLAR, GÜRBÜZLER KÖYLERİ)	Devam Ediyor	8.134.826	8.134.826	0	0	0%	0%	20% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2024
40	DEVREK İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (2,5 KM)	Bitti	510.156	510.156	0	479.523	94%	94%	100% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
41	DEVREK İLÇESİ BSK ONARIM İŞİ 10467 TON	Bitti	16.223.829	16.223.829	0	16.223.829	100%	100%	100% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023

42	DEVREK İLÇESİ I.GRUP SANAT YAPILARI	Devam Ediyor	5.858.739	5.858.739	0	2.698.485	46%	46%	50% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
43	DEVREK İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (100,0 KM)	Bitti	3.118.843	3.118.843	0	2.931.570	94%	94%	100% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
44	DEVREK İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM T	Bitti	15.114.393	15.114.393	0	14.206.837	94%	94%	100% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
45	DEVREK İLÇESİ ROTMİKS BAKIM -ONARIM	Bitti	4.261.688	4.261.688	0	4.261.688	100%	100%	100% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
46	DEVREK İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (2,5	Bitti	255.078	255.078	0	239.761	94%	94%	100% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
47	DEVREK NİZAMLAR KÖYÜ İÇME SUYU TE	Bitti	3.960.000	3.960.000	0	3.923.343	99%	99%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
48	DEVREK TERFİ BİNASI BAKIM ONARIM Y	Bitti	340.049	340.049	0	339.933	100%	100%	100% MUHTELİF İL	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
49	DEVREK YAYA KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	12.913.584	12.913.584	0	0	0%	0%	10% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
50	DÜZPELİT KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	19.070.765	19.070.765	0	0	0%	0%	10% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
51	EREĞLİ İLÇE AGREGA ALIMI VE NAKLİYES	Bitti	5.324.400	5.324.400	0	0	0%	0%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
52	EREĞLİ İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP.	Bitti	3.877.182	3.877.182	0	3.644.374	94%	94%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
53	EREĞLİ İLÇESİ I.GRUP SANAT YAPILARI	Devam Ediyor	14.043.754	14.043.754	0	4.284.911	31%	31%	45% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
54	EREĞLİ İLÇESİ II.GRUP SANAT YAPILARI	Devam Ediyor	4.680.672	4.680.672	0	2.090.324	45%	45%	50% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
55	EREĞLİ İLÇESİ III.GRUP SANAT YAPILARI	Devam Ediyor	5.763.419	5.763.419	0	5.763.419	100%	100%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
56	EREĞLİ İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TO	Bitti	311.884	311.884	0	293.157	94%	94%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023

57	EREĞLİ İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TC Bitti		1.511.439	1.511.439	0	1.420.684	94%	94%	100%	EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
58	EREĞLİ İLÇESİ ROTMİKS BAKIM -ONARIM Bitti		2.130.844	2.130.844	0	2.130.844	100%	100%	100%	EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
59	EREĞLİ İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (19,1 Bitti		1.938.591	1.938.591	0	1.822.187	94%	94%	100%	EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
60	ERENLER KÖYÜ ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ Bitti		82.588	82.588	0	82.588	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
61	EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI Bitti		3.961.049	3.961.049	0	3.961.049	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
62	GÖKÇEBEY (ALİUSTA, HACIMUSA) SANAT YAPISI İŞLERİ Bitti		500.320	500.320	0	500.320	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
63	GÖKÇEBEY İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (5,0 KM) Bitti		1.020.311	1.020.311	0	959.046	94%	94%	100%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
64	GÖKÇEBEY İLÇESİ I.GRUP SANAT YAPILARI Devam Ediyor		6.051.747	6.051.747	0	1.493.373	25%	25%	60%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
65	GÖKÇEBEY İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (5,0 KM) Bitti		155.942	155.942	0	146.578	94%	94%	100%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
66	GÖKÇEBEY İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (5,0 KM) Bitti		755.720	755.720	0	710.342	94%	94%	100%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
67	GÖKÇEBEY İLÇESİ ROTMİKS BAKIM - ONARIM İŞİ 400 TON Bitti		852.338	852.338	0	852.338	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
68	GÖKÇEBEY İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (5,0 KM) Bitti		510.156	510.156	0	479.523	94%	94%	100%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
69	GÖKGÖL MAĞARASI AYDINLATMA MLZ. SATIN ALIMI Bitti		500.000	500.000	0	500.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2024
70	GÜRBÜZLER KÖPRÜSÜ Bitti		10.000.000	10.000.000	0	9.386.290	94%	94%	100%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
71	HACIMUSA K.Y. (1,0 KM) BSK YAPIMI Bitti		2.162.113	2.162.113	0	2.162.113	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023

72	HACIOSMANLAR KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI + TERFİ HATTI + ENH İNŞAATI	Bitti	828.464	828.464	0	828.464	100%	100%	100%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
73	HİZMET, MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERİ	Bitti	3.559.345	3.559.345	0	3.559.345	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
74	İÇME SULARI BAKIM ONARIM İŞLERİ	Bitti	515.811	515.811	0	515.811	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
75	İÇME SUYU KONTROL VE DENETLEME İZLEMESİ ANALİZ ÇALIŞMALARI	Bitti	4.765	4.765	0	4.765	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
76	İÇME SUYU PE BORU LİMİT YARDIMLARI	Bitti	1.885.050	1.885.050	0	1.885.050	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
77	İL AFED VE ACİL DURUM MD. MLZ., MAL VE BAKIM ONR. İŞLERİ	Bitti	1.572.000	1.572.000	0	1.572.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
78	İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA MOBESE KAMERA ALIM	Bitti	200.000	200.000	0	162.500	81%	81%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
79	İL ÖZEL İDARESİ YENİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	Bitti	10.754.822	16.325.239	5.570.417	10.754.822	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2022	2023
80	İSLAMKÖY-BAKIRCILAR KÖYLERİ İSTİNAT DUVARİ VE BETON KANAL YAPIM İŞİ	İhale Aşamasında	2.530.224	2.530.224	0	0	0%	0%	0%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
81	İŞ MAKİNASI ALIM	Bitti	4.203.349	4.203.349	0	4.203.349	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
82	KAHVECİOĞLU K.Y. (4,0 KM) BSK YAPIMI	Bitti	8.648.453	8.648.453	0	8.648.453	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
83	KANALİZASYON, ATIKSU LİMİT YARDIMLARI	Bitti	1.322.119	1.322.119	0	1.322.119	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
84	KARABAŞLI KÖYÜ SONDAJ İŞİ	Bitti	60.000	60.000	0	53.100	89%	89%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023

85	KARACAÖREN KÖYÜ İÇMESUYU TESİSİ BAKIM-ONARIM İNŞAATI	Bitti	589.801	589.801	0	589.801	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
86	KARADERE KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	14.640.576	14.640.576	0	5.223.965	36%	36%	50% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
87	KIZILCA KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI + ŞEBEKE HATTI VE DEPO YAPIM İŞİ	Bitti	726.088	726.088	0	726.088	100%	100%	100% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
88	KİLİMLİ İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (5,0 KM)	Bitti	155.942	155.942	0	146.578	94%	94%	100% KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
89	KİLİMLİ İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (5,0 KM)	Bitti	755.720	755.720	0	710.342	94%	94%	100% KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
90	KİLİMLİ İLÇESİ ROTMİKS BAKIM - ONARIM İŞİ 310 TON	Bitti	660.562	660.562	0	660.562	100%	100%	100% KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
91	KİLİMLİ İLÇESİ SANAT YAPILARI	Devam Ediyor	3.623.820	3.623.820	0	1.967.159	54%	54%	80% KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
92	KİLİMLİ KURTKÖY KÖYÜ BETON KANAL YAPIMI	Bitti	1.076.938	1.076.938	0	1.076.938	100%	100%	100% KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
93	KİLİMLİ ŞİRİNKÖY KÖYÜ BETON KANAL YAPIMI	Bitti	3.551.590	3.551.590	0	3.551.590	100%	100%	100% KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
94	KORUGE BORU ALIMI	Bitti	2.540.160	2.540.160	0	2.540.160	100%	100%	MUHTELİF 100% İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
95	KOZLU (ÇIRGAN, KARGALAR, DAĞKÖY, SIVRILAR, KOZLUKÖY, BALÇIKLI) SANAT YAPISI İŞLERİ	Bitti	667.432	2.145.400	1.477.968	667.432	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
96	KOZLU GÜCEK KÖYÜ SANAT YAPISI	Devam Ediyor	3.412.032	3.412.032	0	0	0%	0%	10% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
97	KOZLU İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (9,0 KM)	Bitti	1.836.560	1.836.560	0	1.726.282	94%	94%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
98	KOZLU İLÇESİ BSK ONARIM İŞİ 2000 TON	Bitti	3.099.996	3.099.996	0	3.099.996	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
99	KOZLU İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (50,0 KM)	Bitti	1.559.421	1.559.421	0	1.465.785	94%	94%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
100	KOZLU İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (50,0 KM)	Bitti	7.557.196	7.557.196	0	7.103.418	94%	94%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023

101	KOZLU İLÇESİ OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI TEMİNİ	Bitti	150.000	150.000	0	150.000	100%	100%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
102	KOZLU İLÇESİ SANAT YAPILARI	Devam Ediyor	7.497.556	7.497.556	0	5.631.442	75%	75%	80% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
103	KOZLU İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (9,0 KM)	Bitti	918.280	918.280	0	863.141	94%	94%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
104	MERKEZ İLÇE BAKIM ONARIM YOL TOP. (8,5 KM)	Bitti	1.734.529	1.734.529	0	1.630.378	94%	94%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
105	MERKEZ İLÇE BSK ONARIM İŞİ 7389 TON	Bitti	11.452.935	11.452.935	0	11.452.935	100%	100%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
106	MERKEZ İLÇE I.GRUP SANAT YAPILARI	Devam Ediyor	5.114.793	5.114.793	0	3.148.100	62%	62%	75% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
107	MERKEZ İLÇE II.GRUP SANAT YAPILARI	Devam Ediyor	7.802.435	7.802.435	0	5.428.311	70%	70%	75% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
108	MERKEZ İLÇE K.Y. GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI (50,0 KM)	Bitti	1.559.421	1.559.421	0	1.465.785	94%	94%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
109	MERKEZ İLÇE K.Y. MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI (50,0 KM)	Bitti	7.557.196	7.557.196	0	7.103.418	94%	94%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
110	MERKEZ İLÇE ROTMİKS BAKIM - ONARIM İŞİ 750 TON	Bitti	1.598.133	1.598.133	0	1.598.133	100%	100%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
111	MERKEZ İLÇE STABLİZE YOL BAKIMI (8,5 KM)	Bitti	867.264	867.264	0	815.189	94%	94%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
112	MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ PROJESİ (METİP)	Devam Ediyor	3.660.000	4.500.000	708.415	2.667.000	75%	73%	60% ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2022	2023
113	MUHARREMLER KÖYÜ İÇME SUYU TERFİ HATTI + ENH İNŞAATI	Bitti	474.500	474.500	0	474.500	100%	100%	100% GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
114	MUHTARLIK HİZMET BİNALARI YAPIMI	Bitti	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023

115	MUHTELİF KÖYLERDE İÇME SUYU TESİSİ BAKIM-ONARIM İNŞAATI YAPIM İŞİ	Bitti	2.058.776	2.058.776	0	1.605.344	78%	78%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
116	ORTACI KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ BAKIM-ONARIM İNŞAATI	Bitti	855.554	855.554	0	803.559	94%	94%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
117	OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI VE KLOR TEMİNİ	Bitti	384.008	384.008	0	384.008	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
118	PARKE ALIMI	Bitti	500.000	500.000	0	500.000	100%	100%	100%	EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
119	PINARÖNÜ-MEKEKLER KÖYLERİ İÇMESUYU TESİSİ BAKIM-ONARIM İNŞ. YAPIM İŞİ	Bitti	5.599.986	5.599.986	0	3.212.596	57%	57%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
120	PİYALE PAŞA KONAĞI ONARIMI	Bitti	1.758.616	3.200.000	1.441.384	1.758.616	100%	100%	100%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2021	2023
121	SAKA-DAĞKÖY K.Y. (3,0 KM) BSK YAPIMI	Bitti	6.486.339	6.486.339	0	6.486.339	100%	100%	100%	KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
122	SİPAHİLER KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ İSALE HATTI BAKIM-ONARIM İNŞAATI	Devam Ediyor	3.787.136	3.787.136	0	2.190.300	58%	58%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2024
123	SİPAHİLER KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	Bitti	734.090	734.090	0	734.090	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
124	SOFULAR-KELLER-HACIALİ MENFEZ VE DUVAR YAPIMI	Bitti	742.843	742.843	0	742.843	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
125	SÜLEYMANBEYLER KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KANALİZASYON İNŞ. ONARIMI İŞİ	Bitti	1.712.400	1.712.400	0	970.472	57%	57%	100%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
126	SÜLEYMANBEYLER KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI	Bitti	517.791	517.791	0	517.791	100%	100%	100%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2021	2023
127	ŞEHİT MEZARLARI YAPIM, BAKIM ONARIMLARI	Bitti	387.984	387.984	0	387.984	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023

128	ŞEHYOĞLU VE KALAYCIOĞLU KÖYLERİ İÇME SUYU DEPO YAPIM İŞLERİ	Bitti	414.910	414.910	0	414.910	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
129	ŞİRİNKÖY KÖYÜ ÇALCA MAH. 30 M3 İÇME SUYU DEPOSU YAPIM İŞİ	Bitti	144.322	144.322	0	144.322	100%	100%	100% KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
130	ŞİRİNKÖY-ÇALÇA K.Y. (2,0 KM) BSK YAPIMI	Bitti	4.324.226	4.324.226	0	4.324.226	100%	100%	100% KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
131	TELLİOĞLU KÖYÜ ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ	Bitti	145.889	145.889	0	145.889	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
132	TERFİ BİNASI BAKIM ONARIM YAPIM İŞLERİ ÜÇKÖY KAYMAKLAR, DANIŞMENTLİ, YENİDOĞANCILAR, YARAŞLIYÖRÜK, YUNUSLU, DEDELER KÖYLERİ	Devam Ediyor	1.002.478	1.002.478	0	0	0%	0%	5% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
133	TÜRKALİ KÖYÜ İÇME SUYU BAKIM- ONARIM İNŞAATI YAPIM İŞİ	Bitti	377.090	377.090	0	376.939	100%	100%	100% KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
134	ULUDAĞ-KARAKAVUZ-ORMANLI K.Y BSK YAPIMI (7,2 KM)	Bitti	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
135	ULUKÖY, GÜZELYURT KÖYLERİ DUVAR YAPIMI	Bitti	1.352.000	1.352.000	0	1.292.489	96%	96%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
136	ÜZÜLMEZ KÜLTÜR VADİSİ LAVUAR VE ATÖLYE BİNALARI KORUMA VE YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT UYGULAMASI	Bitti	19.037.614	35.000.000	15.962.386	19.037.614	100%	100%	100% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2020	2023
137	VALİLİK BÜTÇESİNDEN YAPILAN İŞLER	Bitti	523.750	523.750	0	523.750	100%	100%	100% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
138	YARAŞLIYÖRÜK KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	38.520.000	38.520.000	0	16.746.928	43%	43%	55% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
139	YASSIÖREN KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ BAKIM-ONARIM İNŞAATI	Bitti	1.017.648	1.017.648	0	706.452	69%	69%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
140	YAZIÖREN KÖYÜ İÇME SUYU TERFİ HATTI İNŞAATI	Bitti	585.151	585.151	0	585.151	100%	100%	100% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023

141	YEM BİTKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Bitti	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
142	YENİKÖY KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	18.461.821	18.461.821	0	0	0%	0%	10%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
143	YEŞİLÖZ KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ BAKIM-ONARIM İNŞAATI YAPIM İŞİ	Bitti	3.814.738	3.814.738	0	2.462.808	65%	65%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
144	YILANLICA KÖYÜ İSALE HATTI YAPIM İŞİ	Bitti	470.256	470.256	0	470.256	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
145	YILANLICA KÖYÜ SONDAJ İŞİ	Bitti	66.000	66.000	0	66.000	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
146	ZEMİN ETÜTLERİ DEVREK-KABACA, GÖKÇEBEY-HACIMUSA- UZUNAHMETLER, ÇAYCUMA-AKÇAHAATİPLER)	Bitti	160.250	160.250	0	160.250	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
147	ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ DEREKÖSELER -GÖKÇEBEY İLÇESİ HACIMUSA, ALAPLI İLÇESİ ÇAMLİBEL, KOZLU İLÇESİ SİVRİLER VE DEVREK İLÇESİ PINARÖNÜ KÖYLERİ İÇ	Bitti	20.036	20.036	0	20.036	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
148	ZONGULDAK İLİ DEVREK İLÇESİ ÇORAK KÖYÜ TERFİ BİNASI İNŞAATI İŞİ	Bitti	29.500	29.500	0	29.500	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
149	ZONGULDAK İLİ KOZLU İLÇESİ KIZILCAKESE VE EREĞLİ İLÇESİ YAZIÖREN KÖYLERİ İÇME SUYU ENH BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	165.790	165.790	0	165.790	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
TOPLAM			648.727.927	676.635.782	27.776.270	391.811.743	62%	60%	94%				

ALAPLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	BSK BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	5.810.249	5.810.249	0	5.810.249	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
2	ROTMİKS-SICAK BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	335.244	335.244	0	335.244	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
3	HASANLI - HACIHASAN İSALE HATTI (93.00 MT)	Bitti	1.534.000	1.534.000	0	1.534.000	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
4	MUHTELİF KÖYLERE GÜNEŞ ENERJİLİ DEBİMETRELİ KLORLAMA CİHAZI ALIM (8 AD.)	Bitti	264.920	264.920	0	264.920	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
5	AŞAĞIDAĞ KÖYÜNE İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI (50 M³)	Bitti	257.867	257.867	0	257.867	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
6	HACIHASAN KÖYÜNE İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI (50 M³)	Bitti	247.671	247.671	0	247.671	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
7	MUHTELİF KÖYLERDE İÇME SUYU TESİSLERİ BAKIM ONARIMI	Bitti	377.602	377.602	0	372.244	99%	99%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
8	MUHTELİF KÖYLERDEKİ KANALİZASYON TESİSLERİ BAKIM ONARIM	Bitti	275.000	275.000	0	275.000	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
9	DURHANLI GRUBU İLAVE SONDAJ(32 M)	Tasfiye Edildi	0	90.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
TOPLAM			9.102.553	9.192.553	0	9.097.195	99%	100%	92%				

ÇAYCUMA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	SİPAHİLER, AYVAZLAR, BURUNKAYA KÖYLERİ İÇME SUYU SONDAJ+TERFİ HATTI+ENH İNŞAATI İŞİ	Bitti	583.070	736.470	153.400	583.070	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
2	GR.İLT.BAŞÖREN MH. GÜLŞENLER MH. GR.Y. BAĞ.(2,0 KM)	Bitti	3.327.764	3.327.764	0	3.327.764	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
3	DY.İLT. ÇAY MH. ERENKÖY YENİ MH. ÇAYCUMA BLD.SNR.(3,0 KM)	Bitti	4.341.646	4.341.646	0	4.341.646	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
4	GR.Y.İLT. DURSUNLAR K. HATİPOĞLU MH. ÇÜRÜKÇÜOĞLU MH. YOLU (3,0 KM)	Bitti	3.341.646	3.341.646	0	3.341.646	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
5	NEBİOĞLU BLDY.SNR.İLT. AKKAŞLAR MH. MADENLER K. CAMİLİ MH. BARTIN İL SNR. BAĞ.(2,0 KM)	Bitti	2.227.764	2.227.764	0	2.227.764	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
6	İL YOLU İLT. BOYACIOĞLU MH. SANCIOĞLU MH. SARIOZ MH. YOLU (2,0 KM)	Bitti	2.227.764	2.227.764	0	2.227.764	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
7	KY. İLT. SİVRİOVAZ MH. KATIRCIOĞLU MH. YOLU (1,5 KM)	Bitti	1.670.823	1.670.823	0	1.670.823	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
8	GRP.Y.İLT. KAYABAŞI KÖYÜ HALAÇLI MH. YANIKLAR MH. KALAYCIOĞLU KÖYÜ SİPAHİLER K.Y. (2,5 KM)	Bitti	2.784.705	2.784.705	0	2.784.705	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
9	ROTMİKS- SICAK BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	2.609.603	2.609.603	0	2.609.603	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
10	MUHTELİF KÖYLERE GÜNEŞ ENERJİLİ DEBİMETRELİ KLORLAMA CİHAZI ALIM I	Bitti	400.000	400.000	0	400.000	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
11	ŞEYHOĞLU KÖYÜ İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI	Bitti	129.742	129.742	0	129.742	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023

12	ESENYURT KÖYÜ İÇME SUYU DEPOSU YAPIM İŞİ	Bitti	270.258	270.258	0	270.258	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
13	ÇAYCUMA İLÇESİ TSO FEN LİSESİ GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	2.736.000	2.736.000	0	2.735.761	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
14	ÇAYCUMA İLÇESİ PERŞEMBE FİLİZ-RIFAT GÜPGÜPOĞLU ANADOLU LİSESİ WC ONARIM İŞİ	Bitti	977.920	977.920	0	977.920	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
15	ÇAYCUMA İLÇESİ NİHAT KANTARCI ANADOLU LİSESİ GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	661.838	661.838	0	661.838	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
16	ÇAYCUMA İLÇESİ OKTAY VE OLCAY YURTBAY ANADOLU LİSESİ GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	1.776.000	1.776.000	0	1.775.124	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
17	SEL FELAKETİ NEDENİYLE HASAR GÖREN ÇAYCUMA İLÇESİ CUMHURİYET ORTAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	737.229	737.229	0	737.229	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
18	SEL FELAKETİ NEDENİYLE HASAR GÖREN ÇAYCUMA İLÇESİ NİHAT KANTARCI ANADOLU LİSESİ ONARIM İŞİ	Bitti	880.250	880.250	0	880.250	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
19	SEL FELAKETİ NEDENİYLE HASAR GÖREN ÇAYCUMA İLÇESİ SALTUKOVA GAZİ ORTAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	349.590	349.590	0	349.590	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
20	SEL FELAKETİ NEDENİYLE HASAR GÖREN ÇAYCUMA İLÇESİ NURAN VE CELAL GÜLŞEN MTAL ONARIM İŞİ	Bitti	627.269	627.269	0	627.269	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
21	SEL FELAKETİ NEDENİYLE HASAR GÖREN ÇAYCUMA İLÇESİ ŞEHİT HASAN YAĞLI İLKOKULU VE ANAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	412.282	412.282	0	412.282	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
TOPLAM			33.073.163	33.226.563	153.400	33.072.048	100%	100%	100%			

DEVREK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ROTMİKS-SICAK BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	15.008.057	15.008.057	0	15.008.057	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
2	MUHTELİF KÖYLERDE İÇME SUYU TESİSLERİ BAKIM ONARIMI	Bitti	557.079	557.079	0	557.079	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
3	KOZLUÇAY KÖYÜ SONDAJ DEVAMI TERFİ HATTI + ENH YAPIM İŞİ	Bitti	1.158.406	1.158.406	0	1.158.406	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
4	PINARÖNÜ KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI (2022 YILI DEVAMI) AHMETLER VE SARILAR MAHALLELERİ	Bitti	1.068.736	1.068.736	0	1.068.736	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
5	TELLİOĞLU KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI İŞİ	Bitti	333.686	333.686	0	333.686	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
6	ERENLER KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI İŞİ	Bitti	332.132	332.132	0	332.132	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
7	BÜK KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI İŞİ	Bitti	418.879	418.879	0	418.879	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
8	MÜFETTİŞLER KÖYÜ TERFİ HATTI+ENH YAPIMI İŞİ	Bitti	529.070	529.070	0	529.070	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
9	YILANCAKUZ KÖYÜ İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI İŞİ	Bitti	198.011	198.011	0	198.011	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
10	KOZLUKADI KÖYÜ SONDAJ YAPIMI	Bitti	504.000	504.000	0	504.000	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
11	MUHTELİF KÖYLERDEKİ KANALİZASYON BAKIM - ONARIMI	Bitti	300.000	300.000	0	300.000	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
12	SEBAHAT CEMİL ULUPINAR FEN LİSESİ ONARIM İŞİ	Bitti	521.100	521.100	0	521.100	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
13	ÇAYDEĞİRMENİ TOKİ ORTAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	203.460	203.460	0	203.460	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023

14	SEBAHAT CEMİL ULUPINAR FEN LİSESİ MUTFAK ONARIM İŞİ	Devam Ediyor	1.193.693	1.196.693	0	795.768	66%	67%	80% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
15	ÇAYDEĞİRMENİ ÇPAL DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ ONARIM İŞİ	Bitti	460.327	460.327	0	460.327	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
16	DEVREK ANADOLU LİSESİ	Bitti	2.755.675	2.755.675	0	2.755.675	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
17	HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ	Bitti	830.850	830.850	0	830.850	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
18	SEBAHAT CEMİL ULUPINAR FEN LİSESİ	Bitti	4.362.236	4.362.236	0	4.362.236	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
TOPLAM			30.735.397	30.738.397	0	30.337.472	99%	99%	99%			

KDZ. EREĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ASARLI-VELİDAĞ-DAVUTLAR GRUP İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	482.638	482.638		0	357.733	74%	74%	80% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
2	BAHÇELİEVLER İLKOKULU ONARIMI İŞİ	Bitti	1.560.831	1.560.831		0	1.556.303	100%	100%	100% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
3	BAYAT İLKOKULU VE ORTAOKULU WC ONARIMI İŞİ	Bitti	322.828	322.828		0	322.361	100%	100%	100% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
4	BORSA İSTANBUL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ WC ONARIMI İŞİ	Bitti	1.402.800	1.402.800		0	1.389.501	99%	99%	100% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
5	CUMHURİYET ORTAOKULU ONARIMI İŞİ	Devam Ediyor	1.383.032	1.383.032		0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
6	DY. İLT. SÜCÜLLÜ K. GR. Y. BAĞ. (1 KM)	Bitti	0	1.878.060	1.878.060		0	100%	0%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
7	EREĞLİ İLKOKULUU, BÖLÜCEK KADİR NEVİŞET KAMEROĞLU OKULU, İZMİRLİOĞLU İLKOKULU VE KIŞLA MAHMUT LİKOĞLU İLKOKULU ONARIMI İŞİ	Bitti	227.010	227.010		0	226.144	100%	100%	100% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
8	GÜLÜÇ İBRAHİM İZMİRLİ ANADOLU LİSESİ ONARIMI İŞİ	Bitti	1.140.000	1.140.000		0	1.139.383	100%	100%	100% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
9	GÜNEŞLİ ÇPAL VE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ ONARIMI İŞİ	Bitti	1.075.603	1.075.603		0	1.075.603	100%	100%	100% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
10	İHSAN YILMAZ İLKOKULU ÇATI ONARIMI İŞİ	Bitti	524.561	524.561		0	523.138	100%	100%	100% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
11	İLY.İLT.ÇAKALOVASI MH.-DEDELER K.-AVCILAR MH.-YENİ MH.-KALAYCILAR MH.-ZİNDANCILAR K.- MARTINLAR MH.-NUSRATLI MH.-IŞIKLI K.-ULAŞLAR MH.- KALAYCILAR MH	Bitti	1.845.989	1.845.989		0	1.845.989	100%	100%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
12	İLY.İLT.KADIKÖY MH.-ÇOMAKLAR MH.- SEVLER MH.-YEŞİLKÖY K.-GRY.BAĞ. (1,5 KM)	Bitti	500.000	500.000		0	500.000	100%	100%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
13	İLY.İLT.SÜTLÜCE K.-KARŞIYAKA MH.-YENİDOĞANCILAR K.-ÇÖLEMEN MH. GR.Y.(5.0KM)	Bitti	8.729.944	8.729.944		0	8.729.944	100%	100%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023

14	İMRANLAR,YALNIZÇAM,YEŞİLKÖY(ÇOMAKLAR), ABDİ VE ESENLER KÖYLERİ FOSEPTİK YAPIMI İNŞAATI İŞİ	Bitti	1.693.735	1.693.735	0	1.684.000	99%	99%	100% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
15	KDZ.EREĞLİ ALEMDAR LİSESİ ONARIMI İŞİ	Devam Ediyor	1.572.082	1.572.082	0	1.058.011	67%	67%	67% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
16	KDZ.EREĞLİ KAVAKLIK İLKOKULU ONARIMI İŞİ	Devam Ediyor	1.608.012	1.608.012	0	1.259.566	78%	78%	78% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
17	KDZ.EREĞLİ LİSESİ GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	1.044.055	1.044.055	0	1.043.618	100%	100%	100% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
18	KDZ.EREĞLİ ÖZEL EĞİTİM I. KADEME UYGULAMA OKULU ONARIMI İŞİ	Devam Ediyor	1.560.131	1.560.131	0	764.140	49%	49%	49% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
19	KETENCİLER KÖYÜ FOSSEPTİK YAPIM İŞİ	Bitti	324.500	324.500	0	324.500	100%	100%	100% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2022	2023
20	KIZILCAPINAR ORTAOKULU, GÜLŞEN UTKU ANAOKULU VE BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ ONARIMI İŞİ	Devam Ediyor	328.830	328.830	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
21	MEHMET ALİ VE KADRİ YILMAZ ANADOLU LİSESİ GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	420.541	420.541	0	418.794	100%	100%	100% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
22	MEHMET ALİ VE KADRİ YILMAZ LİSESİ VE ŞAHİNDE HAYRETTİN YAVUZ(BİLSEM) OKULLARI ONARIMI İŞİ	Devam Ediyor	1.473.720	1.473.720	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
23	MUHTELİF KÖYLER İÇMESUYU BAKIM ONARIM	Bitti	1.065.184	1.065.184	0	1.000.000	94%	94%	100% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
24	MUHTELİF KÖYLER KANALİZASYON BAKIM ONARIMI(BORU ALIMI)	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100%	100%	100% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2023
25	PARKE TAŞI ALIMI (19.100 + 4.549=23.649M ²)	Bitti	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100%	100%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
26	PEMBECİLER KÖYÜ 75M ³ , ARTIKLAR 75M ³ , AYDINLAR KÖYÜ 20M ³ İÇMESUYU DEPOLARI YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	1.283.443	1.283.443	0	1.069.174	83%	83%	80% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
27	PİRİ REİS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIMI İŞİ	Bitti	959.977	959.977	0	957.906	100%	100%	100% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023

28	PİRİ REİS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, BAHÇELİEVLER İLKOKULU, CUMHURİYET ORTAOKULU, KAVAKLIK İLKOKULU FİBERCEMENT CEPHE KAPLAMASI ONARIMI İŞİ	Devam Ediyor	504.180	504.180	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
29	SALTUKLU KÖYÜ BETON KANAL YAPIMI İŞİ	Bitti	500.105	500.105	0	500.105	100%	100%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
30	SANİYE ERDOĞAN ANAOKULU VE MERİH ŞULE İLKOKULU ONARIMI İŞİ	Devam Ediyor	1.512.900	1.512.900	0	342.238	23%	23%	22% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
31	SÜHEYLA İZMİRLİ FEN LİSESİ OKUL BİNASI VE PANSİYON BİNASI GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	2.473.254	2.473.254	0	2.473.015	100%	100%	100% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
32	YAMA ROTMİKS MALZEME ALIMI VE ÜRETİMİ İŞİ	Bitti	2.037.967	2.037.967	0	2.037.967	100%	100%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
33	ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIMI İŞİ	Bitti	1.044.000	1.044.000	0	1.042.584	100%	100%	100% EREĞLİ	Eğitim	2023	2023
	TOPLAM		44.601.852	46.479.912	1.878.060	37.641.717	85%	85%	88%			

GÖKÇEBEY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	GÖKÇEBEY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	1.092.000	1.092.000	0	1.092.000	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Eğitim	2023	2023
2	GÖKÇEBEY ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU 1. KADEME GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	640.800	640.800	0	640.800	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Eğitim	2023	2023
3	ROTMİKS VE SICAK ASFALT BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	5.321.369	5.321.369	0	5.321.369	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
TOPLAM			7.054.169	7.054.169	0	7.054.169	100%	100%	100%				

KİLİMLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	KURTKÖY KÖYÜ - YENİ MAHALLE ARASI KALAN YOLUN SICAK ASFALT YAPILMASI	Bitti	524.750	524.750	0	524.750	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
2	TÜRKALİ KÖYÜ PAKET ARITMA TESİSİ	Bitti	750.000	750.000	0	750.000	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
	TOPLAM		1.274.750	1.274.750	0	1.274.750	59%	100%	50%				

KOZLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	SİVRİLER KÖYÜ DERE MAHALLESİ YOLU (5,0 KM)	Bitti	1	1.595.637	1.595.636	1	100%	100%	100%	KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
2	DY KIZILCAKESE K. AŞ.ÇAYIR K. BALÇIKLI K. SİVRİLER K. MANAŞLAR MH.MERKEZ İLÇ.SIN.GR. YOLU (3 KM)	Bitti	3.469.503	3.469.503	0	3.469.503	100%	100%	100%	KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
3	BSK BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	2.423.047	2.423.047	0	2.423.047	100%	100%	100%	KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
4	MUHTELİF KÖYLER PARKE ALIMI (3.250 M2)	Bitti	650.000	650.000	0	650.000	100%	100%	100%	KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
5	MUHTELİF KÖYLERE GÜNEŞ ENERJİLİ DEBİMETRELİ KLORLAMA CİHAZI ALIMI	Bitti	100.000	100.000	0	100.000	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
6	MUHTELİF KÖYLERDE İÇME SUYU TESİSLERİ BAKIM ONARIMI	Bitti	150.000	150.000	0	150.000	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
7	MUHTELİF KÖYLERDEKİ KANALİZASYON TESİSLERİ BAKIM ONARIM	Bitti	250.000	250.000	0	250.000	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
8	KOZLU YUSUF YELKENCİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ GENEL ONARIM İŞİ.	Bitti	498.000	498.000	0	497.974	100%	100%	100%	KOZLU	Eğitim	2023	2023
9	KOZLU HALK EĞİTİM MERKEZİ GENEL ONARIM İŞİ.	Bitti	588.582	588.582	0	588.582	100%	100%	100%	KOZLU	Eğitim	2023	2023
10	KOZLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MAMA ÜRETİM TESİSİ YAPIM İŞİ	Bitti	955.200	955.200	0	954.581	100%	100%	100%	KOZLU	Eğitim	2023	2023
11	KOZLU CUMHURİYET İLKOKULU DUVAR ONARIM İŞİ.	Bitti	348.000	348.000	0	347.931	100%	100%	100%	KOZLU	Eğitim	2023	2023
12	KOZLU ANADOLU LİSESİ GENEL ONARIM İŞİ.	Bitti	3.264.969	3.264.969	0	3.264.479	100%	100%	100%	KOZLU	Eğitim	2023	2023
13	KOZLU VALİ TEVFİK BAŞAKAR İLKOKULU GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	978.000	978.000	0	977.933	100%	100%	100%	KOZLU	Eğitim	2023	2023
14	KOZLU İLÇESİ UZUNGÜNEY KÖYÜ SENTETİK FUTBOL SAHASI YAPIM İŞİ	Bitti	531.000	531.000	0	530.286	100%	100%	100%	KOZLU	Eğitim	2023	2023

15	KOZLU YUSUF YELKENCİ AİH LİSESİ ÇATI ONARIM İŞİ	Bitti	273.600	273.600	0	273.600	100%	100%	100% KOZLU	Eğitim	2023	2023
16	KOZLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇATI YAPIM İŞİ	Bitti	1.409.437	1.409.437	0	1.409.106	100%	100%	100% KOZLU	Eğitim	2023	2023
17	ZONGULDAK KOZLU VALİ TEVFİK BAŞAKAR İLK VE ORTAOKULU ÇATI ONARIM İŞİ / ZONGULDAK KOZLU ATILLA İLKOKULU BİNA GİRİŞİ SUNDURMA YAPIM İŞİ	Bitti	326.573	326.573	0	325.798	100%	100%	100% KOZLU	Eğitim	2023	2023
	TOPLAM		16.215.912	17.811.548	1.595.636	16.212.821	99%	99%	100%			

MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALANCIK ZEYTİN 2 MAH. MERKEZ MAH .ARASI 2 KM ALTYAPI YAP.	Bitti	600.000	600.000	0	600.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
2	BEYCUMA HACIOĞLU K. KARDEŞLERK. YOL AYR. 4,5 KM 2.KAT SATHİ KAPLAMA	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
3	HİMMETOĞLU K. YAYLA MAH. 2 KM KAPLAMA YAPIMI	Bitti	350.000	350.000	0	350.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
4	KARAOĞLU KÖYÜ K.İÇİ 2. KAT KAPLAMA YAPIMI	Bitti	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
5	KARAPINAR KÖY GRUP YOLU BSK YAPIMI	Bitti	1.549.339	1.549.339	0	1.549.339	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
6	KARAPINAR TAŞAĞLI MAH. İÇME SUYU HATTI YENİLEME	Bitti	717.159	717.159	0	717.159	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
7	KARDEŞLER K. KOKAKSU MAH. BSK YAPIMI	Bitti	200.000	200.000	0	200.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
8	KARDEŞLER, HİMMETOĞLU KÖYÜ SONDAJ YAPIMI	Bitti	288.960	288.960	0	288.960	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
9	KELLER KÖYÜ K. İÇİ YOLLARI BSK KAPLAMA	Bitti	200.000	200.000	0	200.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
10	KOZLU İHSANİYE MAH. ÇAĞLI K. ARASI 3 KM .KAT SATHİ KAPLAMA	Bitti	900.000	900.000	0	900.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
11	KUMTARLA KÖYÜ K. MADENLER MAH. K. İÇİ YOLU 2 KM ALTYAPI	Bitti	500.000	500.000	0	500.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
12	OSMANLI KÖYÜNE İÇME SUYU TERFİ HATTI	Bitti	893.393	893.393	0	893.393	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
13	SOFULAR KÖYÜ İÇME SUYU DEPOSU	Bitti	239.512	239.512	0	239.512	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
	TOPLAM		8.688.363	8.688.363	0	8.688.363	100%	100%	100%				

ZONGULDAK İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ZONGULDAK GİRİŞİM KSS	Devam Ediyor	100.337.000	292.864.000	166.565.003	100.337.000	100%	100%	75%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2020	2025
	TOPLAM		100.337.000	292.864.000	166.565.003	100.337.000	100%	100%	75%				

ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALAPLI İLÇESİ ÇAMLIBEL KÖYÜNE SENTETİK SAHA YAPILMASI	Bitti	1.200.663	1.525.740	0	1.200.633	79%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
2	ALAPLI NATAMAM BİNANIN GENÇLİK MERKEZİ OLARAK DÜZENLENMESİ	Bitti	7.893.709	8.138.014	0	7.893.709	97%	100%	98%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
3	ALAPLI TEPEKÖY FUTBOL SAHASI MİSAFİR TRİBÜN, PREFABRİK WC YAPILMASI VE SOYUNMA ODASI BAKIM ONARIMI	Bitti	1.040.400	1.040.400	0	1.040.400	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
4	BEYCUMA SPOR SALONU YAPILMASI	Devam Ediyor	4.776.238	13.200.660	0	4.776.238	36%	100%	40%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
5	ÇAYCUMA İLÇESİ PERŞEMBE BELDESİNE 1 ADET NİZAMİ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI 2'Lİ TİP BETONARME SOYUNMA ODASI VE 250 SEYİRCİ KAPASİTELİ ÇELİ	Bitti	5.740.162	8.543.602	2.015.269	5.740.162	91%	100%	98%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
6	ÇAYCUMA NEBİOĞLU FUTBOL SAHASI ETRAFINA İSTİNAT DUVARI YAPILMASI	Bitti	1.155.220	1.155.220	0	1.155.220	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
7	ÇAYCUMA TİP SPOR SALONU YAPILMASI	Devam Ediyor	8.551.672	9.098.761	0	8.551.672	94%	100%	80%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
8	ÇAYDAMAR YURDU BAKIM ONARIM YAPILMASI	Bitti	1.079.905	1.173.600	0	1.079.905	92%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
9	DEVREK 500 SEYİRCİ KAPASİTELİ SPOR SALONU İKMAL İNŞAATI YAPILMASI	Devam Ediyor	6.813.309	27.204.000	0	6.813.309	25%	100%	52%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
10	DEVREK İLÇESİ ÇAYDEĞİRMENİ BELDESİ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI SOYUNMA ODASI BAKIM ONARIMI VE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ	Bitti	644.400	644.400	0	644.400	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
11	DEVREK YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPILMASI	Devam Ediyor	0	1	0	0	0%	0%	0%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
12	DEVREK YURDU A BLOK YANGIN MERDİVENİ VE YANGIN ALGILAMA YAPILMASI	Bitti	837.000	837.000	0	837.000	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
13	GELİK SPOR SALONU YAPILMASI	Devam Ediyor	10.944.754	11.643.060	0	10.944.754	94%	100%	58%	KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023

14	GÖKÇEBEY SPOR KOMPLEKSİ ETRAFINA ÇEVRE DUVARI YAPILMASI	Bitti	1.658.708	2.421.646	762.938	1.658.708	100%	100%	100% GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
15	HATİCE TURHAN SULTAN YURDU A BLOK ÇATI ÖRTÜSÜ DEĞİŞTİRİLMESİ	Bitti	598.532	598.532	0	598.532	100%	100%	100% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
16	KARAEMLAS KEMAL KÖKSAL STADYUMU ÇEVRESİNE BETONARME VE TAŞ DUVARLAR YAPILMASI	Bitti	5.998.927	8.418.120	2.272.716	5.998.927	98%	100%	100% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
17	KARAEMLAS KEMAL KÖKSAL STADYUMU KALAN ÇEVRE İHATA DUVARLARININ BAKIM - ONARIMI VE YENİLENMESİ	Devam Ediyor	15.892.621	15.892.621	0	15.892.621	100%	100%	98% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
18	KARAEMLAS YURDU ÖĞRENCİ BLOKLARI ÇATI VE SU DEPOSU ONARIMI YAPILMASI	Bitti	879.420	879.420	0	879.420	100%	100%	100% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
19	KARAMAN BELDESİ 500 KİŞİLİK BETONARME TRİBÜN TAMAMLAMA VE SOYUNMA ODASI YAPILMASI	Bitti	1.066.613	1.484.514	359.276	1.066.613	96%	100%	99% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
20	KDZ EREĞLİ GENÇLİK MERKEZİ DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜ	Devam Ediyor	353.271	423.488	0	353.271	83%	100%	98% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
21	KDZ EREĞLİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU İKMAL İNŞAATI YAPILMASI	Devam Ediyor	19.733.777	25.463.452	0	19.733.777	77%	100%	62% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
22	KDZ EREĞLİ YURDU ISITMA HATTI AYRILMASI VE SOĞUK HAVA DEPOSU YAPILMASI	Bitti	0	912.872	0	0	0%	0%	100% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
23	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ ORMANLI BELDESİNE 1 ADET TİP SPOR SALONU YAPILMASI	Devam Ediyor	8.140.699	9.070.843	0	8.140.699	90%	100%	80% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
24	KDZ. EREĞLİ İLÇESİNDE BULUNAN ŞEHİT VEFA KARAKURDU STADI İÇ DUVARLARINA DIŞ MEKAN ÇARPMA PANOSU YAPILMASI	Bitti	448.020	463.740	0	448.020	97%	100%	100% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
25	KDZ. EREĞLİ SPOR SALONU DUVARLARINA KORUMA MİNDERİ YAPILMASI	Aşamasında	0	1	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
26	KİLİMLİ AHMET ŞERİFOĞLU STADI DENİZ TARAFINDAKİ AÇIK TRİBÜNLERİN ÜZERİNİN KAPATILMASI	Tasfiye Edildi	0	8.543.200	0	0	0%	0%	0% KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023

27	KİLİMLİ İLÇESİNE SPOR SALONU, AÇIK SPOR ALANLARI VE GELİK SAHASININ TRİBÜN İLE SAHA TEL ÖRGÜ İMALATLARININ YAPILMASI İŞİ	İhale Aşamasında	0	1	0	0	0%	0%	0%	KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
28	KİLİMLİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE BİNA İÇİ ONARIM YAPILMASI İŞİ	Bitti	312.700	312.700	0	312.700	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
29	KOZLU İLÇESİNDE BULUNAN NATAMAM BİNANIN KİTAP KAFE OLARAK DÜZENLENMESİ	Bitti	16.076.260	16.076.260	0	16.076.260	100%	100%	100%	Kozlu	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
30	KOZLU İLÇESİNE 1500 KİŞİLİK SPOR SALONU YAPILMASI	Devam Ediyor	0	68.283.060	0	0	0%	0%	10%	Kozlu	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
31	MERKEZ BAĞÇELİEVLER SPOR SALONU YAPILMASI	İhale Aşamasında	0	1	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
32	MERKEZ ELVANPAZARCIK SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI, PORTATİF SOYUNMA ODASI VE SAHA AYDINLATMA YAPILMASI	Bitti	7.542.560	7.542.560	0	7.542.560	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
33	MERKEZ İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TERASININ ÜZERİNİN KAPATILMASI	İhale Aşamasında	0	1	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
34	MERKEZ VE İLÇELERE MONTAJLI BASKETBOL POTASI ALIM	Bitti	0	1.354.050	0	0	0%	0%	98%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
35	MERKEZ YÜZME HAVUZU YAPILMASI	Aşamasında	0	1	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
36	SİTE SPOR SALONU RADYANT ISITMA SİSTEMİ KURULMASI	Bitti	0	482.132	413.515	0	86%	0%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
37	TEPEBAŞI MAHALLESİ HAFIZLIK YATILI KURAN KURSU BAĞÇESİNE FUTBOL - BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHALARI YAPILMASI	Bitti	1.257.880	1.257.880	0	1.257.880	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
38	ZONGULDAK YURT MÜDÜRLÜĞÜ B BLOK YEMEKHANİ MALZEMELERİ ALIM	Bitti	378.900	378.900	0	378.900	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
TOPLAM			131.016.321	254.464.453	5.823.715	131.016.291	53%	100%	79%				

ZONGULDAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	Devam Ediyor	2.608.288	2.608.288	0	2.511.217	96%	96%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
2	TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ	Devam Ediyor	10.891	10.891	0	4.208	39%	39%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
3	İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ	Devam Ediyor	139.498	139.498	0	138.884	100%	100%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
4	TARIM ARAZİLERİNİN ETKİN KULLANIMI	Devam Ediyor	200.000	200.000	0	200.000	100%	100%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
5	HAYVANSAL ÜRETİMİN ARTTIRILMASI	Devam Ediyor	804.695	804.695	0	713.015	89%	89%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
6	ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI PROJESİ	Devam Ediyor	108.753	108.753	0	105.139	97%	97%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
7	SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ PROJESİ	Devam Ediyor	11.204	11.204	0	10.596	95%	95%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
8	GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Devam Ediyor	81.495	81.495	0	71.819	88%	88%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
9	BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLLERİ PROJESİ	Devam Ediyor	571.458	571.458	0	559.272	98%	98%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023

10	SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	Devam Ediyor	33.811	33.811	0	16.311	48%	48%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
11	ÇAYIR MERA ISLAH VE AMENAJMAN	Devam Ediyor	490.948	490.948	0	463.593	94%	94%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
12	MUHTELİF İŞLER PROJESİ (BİTKİSEL)	Bitti	498.610	498.610	0	476.386	96%	96%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
13	KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ	Bitti	8.000	8.000	0	8.000	100%	100%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
14	TÜRKİYE TARIM HAVZALARINI GELİŞTİRME PROJESİ	Bitti	11.077	11.077	0	10.035	91%	91%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
15	KIRSAL KALKINMA PROJESİ	Bitti	6.179	6.179	0	6.179	100%	100%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
16	TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ	Bitti	4.500	4.500	0	4.500	100%	100%	100%	ALAPLI, ÇAYCUMA, DEVREK, EREĞLİ, GÖKÇEBEY, KİLİMLİ, KOZLU, MERKEZ	Tarım	2023	2023
TOPLAM			5.589.407	5.589.407	0	5.299.153	95%	95%	100%				

ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	DEVREK İLÇESİ İSMETPAŞA MAHALLESİNDE YAPILACAK OLAN 96 ADET AFET KONUTU YAPIMI	Devam Ediyor	85.803.301	105.000.000	4.769.221	85.803.301	86%	100%	70%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2023
2	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ BELEN MAHALLESİNDE YAPILACAK OLAN 32 ADET AFET KONUTU YAPIMI	Devam Ediyor	19.829.360	47.000.000	0	19.829.360	42%	100%	50%	DEVREK	Konut	2021	2023
TOPLAM			105.632.661	152.000.000	4.769.221	105.632.661	72%	100%	60%				

ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	42.913.087	51.608.802	8.695.715	1.323.115	19%	3%	45%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2020	2023
	TOPLAM		42.913.087	51.608.802	8.695.715	1.323.115	19%	3%	45%				

ZONGULDAK BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ASFALT YOL YAPIMI	Bitti	38.950.000	38.950.000	0	12.206.998	31%	31%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
2	BELEDİYE BİNASI BAKIM ONARIM SOSYAL TESİS VE MAHALLE KONAKLARI	İhale Aşamasında	43.000.000	55.500.000	0	22.815.915	41%	53%	50%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
3	BETON YOL YAPIMI	Bitti	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
4	FENER REHABİLİTE EDİLMESİ	İhale Aşamasında	72.800.000	72.800.000	0	29.500	0%	0%	0%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
5	HAM YOL STABİLİZE YOL AÇILMASI VE İŞ MAKİNASI	Bitti	300.000	300.000	0	300.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
6	İÇME SUYU ŞEBEKE YAPIMI	Bitti	1.800.000	4.145.500	2.345.500	1.800.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2020	2023
7	İÇME SUYU ŞEBEKE YAPIMI	Bitti	1.350.000	3.585.000	1.335.000	1.350.000	75%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
8	İSTİNAT DUVARİ YAPIM	Bitti	8.000.000	8.000.000	0	7.781.886	97%	97%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
9	MERDİVEN YAPIMI	Projeye Başlanmadı	2.000.000	2.000.000	0	108.933	5%	5%	5%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
10	MEYDAN, PARK, ÇOCUK BAHÇELERİ TANZİMİ (YENİ PARK ALANLARI YAPIMI VE 56 PARKIN ONARIMI)	Bitti	16.500.000	16.500.000	0	16.307.478	99%	99%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
11	PARKE YOL YAPIMI	Bitti	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
12	SEMT SAHALARI YAPIMI	Projeye Başlanmadı	1.000.000	1.000.000	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
13	TRETUVAR BORDÜR YAPIMI	Bitti	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
14	YAĞMURSUYU HATTI VE MENFEZ YAPILMASI YAPIM İŞİ	Bitti	4.635.000	4.635.000	0	4.633.591	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
TOPLAM			232.335.000	249.415.500	3.680.500	109.334.301	45%	47%	75%				

ELVANPAZARCIK BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ELVAN MAHALLESİ SU DEPOSU FAYANS KAPLAMASI YAPIMI	Bitti	150.000	150.000	0	150.000	100%	100%	100%	MERKEZ	İmalat	2023	2023
2	MERKEZ MAHALLESİ SU DEPOSU FAYANS YAPIMI	Bitti	100.000	100.000	0	100.000	100%	100%	100%	MERKEZ	İmalat	2023	2023
3	YEŞİL VADI İLE KAVAKLIDERE CAD. BAĞLANTI YOLU VE İSTİNAT DUVARI VE MENFEZ YAPIMI	Bitti	150.000	150.000	0	150.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
	TOPLAM		400.000	400.000	0	400.000	100%	100%	100%				

ALAPLI BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	AVM VE 60 ADET BELEDİYE DÜKKANI YAPIMI	Projeye Başlanmadı	2.000.000	72.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	İmalat	2021	2023
2	KANALİZASYON YAPIM TESİSİ	Projeye Başlanmadı	10.000	1.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Sağlık	2023	2023
3	KREŞ VE SOSYAL TESİSLER	Projeye Başlanmadı	1.500.000	12.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
4	KÜLTÜR SANAT MERKEZİ	Projeye Başlanmadı	1.000.000	4.550.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2023
5	PARKE YAPIMI	Devam Ediyor	2.083.306	3.000.000	0	2.083.306	69%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
6	PROJE GİDERLERİ	Projeye Başlanmadı	500.000	1.500.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
7	SEMT SAHALARI VE OYUN PARKLARI	Projeye Başlanmadı	1.000.000	2.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
8	SPOR TESİSİ	Projeye Başlanmadı	1.000.000	3.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
9	TAHKİMAT	Projeye Başlanmadı	500.000	8.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
10	TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ	Projeye Başlanmadı	500.000	1.500.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	İmalat	2023	2023
11	YOL BAKIM ASAFTLAMA	Devam Ediyor	7.000.000	7.000.000	0	348.638	5%	5%	5%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
TOPLAM			17.093.306	115.550.000	0	2.431.944	2%	14%	9%				

GÜMELİ BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALT YAPI VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI	Bitti	250.000	250.000	0	250.000	100%	100%	100%	ALAPLI	İmalat	2023	2023
2	ERENKÖY MAHALLESİ ŞEHİT AYDIN KAMERAY KÜME EVLERİ SU İSALE HATTI VE DEPO YAPIMI	Bitti	50.000	450.000	400.000	50.000	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2023
3	BELDEMİZ MAHALLELERİNDE BETON YOL YAPIM İŞİ	Bitti	3.457.440	3.457.440	0	3.457.440	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2023
	TOPLAM		3.757.440	4.157.440	400.000	3.757.440	100%	100%	100%				

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	AKARYAKIT ALIM	Bitti	9.500.000	9.500.000	0	9.313.282	98%	98%	98%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
2	ARAÇ KİRALAMA VE SATIN ALMA İŞİ	Bitti	10.192.373	20.000.000	9.807.627	9.337.764	96%	92%	96%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2021	2023
3	C25 HAZIR POMPA BETON ALIM	Bitti	3.500.000	3.500.000	0	2.530.500	72%	72%	72%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
4	ÇEŞİTLİ YOL, KALDIRIM, MEYDAN DÜZENLEMELERİ	Bitti	15.000.000	15.000.000	0	13.102.606	87%	87%	87%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
5	ESKİ CEZAEVİ RESTORASYON VE RESTORAN YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	6.000.000	6.000.000	0	3.409.286	57%	57%	60%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
6	FİLYOS ÇAYI KIYISI SOSYAL YAŞAM ALANI	Bitti	550.000	2.000.000	1.450.000	550.000	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2019	2023
7	MEMUR PERSONEL İÇİN YEMEK ALIM	Bitti	750.000	750.000	0	280.350	37%	37%	37%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
8	MUHTELİF MALZEME VE HİZMET ALIM	Bitti	10.000.000	10.000.000	0	7.136.128	71%	71%	71%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
9	YAĞMURSUYU ŞEBEKE VE KANAL YAPIMI	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
10	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ	Bitti	3.471.808	12.900.000	9.428.192	2.839.267	95%	82%	95%	ÇAYCUMA	Enerji	2020	2023
TOPLAM			59.964.181	80.650.000	20.685.819	49.499.183	87%	82%	82%				

FİLYOS BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	BELEDİYE GARAJI ARAÇ PARK ALANI YAPIMI	Devam Ediyor	970.000	1.000.000	30.000	0	3%	0%	15%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2021	2023
2	DEKORATİF SOKAK AYDINLATMASI	Projeye Başlanmadı	2.958.000	2.958.000	0	1.749.256	59%	59%	50%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
3	DEMİRYOLU ÇEVRESİ PARK VE REKREASYON ALANI DÜZENLEMESİ	Devam Ediyor	1.975.000	2.000.000	25.000	0	1%	0%	5%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2023
4	FİLYOS 1. HEMZEMİN GEÇİT VE KAVŞAK DÜZENLEMESİ YAPIMI	Devam Ediyor	978.000	1.000.000	22.000	0	2%	0%	20%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2021	2023
5	İÇME SUYU ŞEBEKE YENİLEME	Devam Ediyor	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
6	KAPALI SPOR ALANI TESİSİ YAPIMI	Projeye Başlanmadı	10.000.000	10.000.000	0	0	0%	0%	0%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
7	PARK VE REKREASYON ALANI	Devam Ediyor	900.000	1.000.000	100.000	900.000	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
8	PAZARYERİ ÇEVRESİ PEYZAJ DÜZENLENMESİ	Devam Ediyor	480.000	500.000	20.000	0	4%	0%	20%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2023
9	SAHİL KESİMİ WC-DUŞ-GİYİNME KABİNİ YAPIMI	Devam Ediyor	325.000	750.000	425.000	325.000	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
10	YOL KAPLAMA ÇALIŞMASI	Projeye Başlanmadı	4.500.000	4.549.635	0	4.334.057	95%	96%	90%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
TOPLAM			24.086.000	24.757.635	622.000	8.308.313	36%	34%	50%				

NEBİOĞLU BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	YENİPAZAR MAHALLESİ ÇİMEN SOKAK ÇOK AMAÇLI TOPLANTI SALONU YAPIMI	Devam Ediyor	1.500.000	5.000.000	950.000	1.500.000	49%	100%	50%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2022	2023
	TOPLAM		1.500.000	5.000.000	950.000	1.500.000	49%	100%	50%				

SALTUKOVA BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	SALTUKOVA ÇOK AMAÇLI SALON	İhale Aşamasında	3.500.000	7.000.000	0	168.269	2%	5%	10%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2024
	TOPLAM		3.500.000	7.000.000	0	168.269	2%	5%	10%				

DEVREK BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI DÜZENLEMELERİ VE YOL KAPLAMALARI YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	4.980.000	4.980.000	0	4.938.026	99%	99%	100%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
2	ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100%	100%	100%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
3	ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100%	100%	100%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
4	MUHTELİF İŞLER	Devam Ediyor	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	100%	100%	100%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
5	PEYZAJ ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100%	100%	100%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
6	YOLLARIN REVİZE EDİLMESİ	Devam Ediyor	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	100%	100%	100%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
	TOPLAM		23.480.000	23.480.000	0	23.438.026	100%	100%	100%				

ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYESİ KÖKSAL TOPTAN PARKI	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
2	ÇAYDEĞİRMENİNDE ARTIZAN EKMEK ÜRETİYORUZ, SAĞLIKLA KALKINIYORUZ	Bitti	211.338	1.600.007	1.388.669	211.338	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2021	2023
3	ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ	Devam Ediyor	3.000.000	3.000.000	0	2.747.858	92%	92%	92%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
4	GEBEŞOĞLU CADDESİ AÇIK SPOR TESİSLERİ	Devam Ediyor	1.500.000	1.500.000	0	823.640	55%	55%	75%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
5	YOL YAPIM İŞLERİ	Devam Ediyor	15.840.928	15.840.928	0	12.534.309	79%	79%	79%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
	TOPLAM		21.552.266	22.940.935	1.388.669	17.317.145	81%	80%	89%				

EREĞLİ BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	82.000 M2 ALANDA YENİ ŞEHİR MEZARLIĞI DÜZENLEMESİ YAPIMI	Projeye Başlanmadı	2.550.000	2.550.000	0	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	İmalat	2021	2023
2	AKARCA, SARIKOKMAZ, UZUNMEHMET VE KEPEZ MAH. 18.M. UYG.	Devam Ediyor	67.800	169.500	101.700	0	60%	0%	0%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2013	2023
3	BELEDİYE HİZMET BİNASI VE KATLI OTOPARK PROJE YAPIMI	Devam Ediyor	477.900	649.000	171.100	0	26%	0%	0%	EREĞLİ	İmalat	2018	2023
4	BETON BÜZ YAPIMI İŞİ	Projeye Başlanmadı	1.250.000	1.250.000	0	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	İmalat	2023	2023
5	BETONARME YAĞMURLAMA MENFEZ YAPIMI	Projeye Başlanmadı	875.000	875.000	0	0	0%	0%	0%	DEVREK	İmalat	2023	2023
6	BORU, PROFİL, SAC, FENS TELİ ALIMIMI	Bitti	3.653.000	3.653.000	0	3.653.000	100%	100%	100%	EREĞLİ	İmalat	2023	2023
7	BOYA VE BOYA MALZEMELERİ ALIMIMI	Bitti	1.997.008	1.997.008	0	1.997.008	100%	100%	100%	EREĞLİ	İmalat	2023	2023
8	ÇEŞİTLİ KAMULAŞTIRMA İŞLERİ	Devam Ediyor	320.000	320.000	0	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2022	2023
9	ÇİFT KAT EMÜLSİYON SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ	Bitti	3.162.197	3.162.197	0	3.162.197	100%	100%	100%	EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
10	ERDEMİR SİNEMA ALTI KAFETERYA YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	11.835.282	11.835.282	0	9.282.146	78%	78%	78%	EREĞLİ	İmalat	2023	2023
11	HAZIR BETON ALIMIMI İŞİ	Bitti	12.813.030	12.813.030	0	10.841.424	85%	85%	85%	EREĞLİ	İmalat	2023	2023
12	İNŞAAT, HIRDAVAT VE MOBİLYA MALZEMELERİ ALIMIMI İŞİ	Bitti	2.058.257	2.058.257	0	2.058.257	100%	100%	100%	EREĞLİ	İmalat	2023	2023
13	KALDIRIM DÜZENLEMESİ YAPIMI	Projeye Başlanmadı	1.000.000	1.000.000	0	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	İmalat	2021	2023
14	KANALİZASYON VE YAĞMURLAMA HATTI KAZISI YAPIMI	Projeye Başlanmadı	1.250.000	1.250.000	0	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	İmalat	2023	2023

15	KESTANECİ, KEPEZ, BELEN VE KOCAALİ MAH. 18.M. İMAR UYG.	Devam Ediyor	7.116	85.560	78.443	0	92%	0%	0% EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2016	2023
16	KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ YAPIMI	Devam Ediyor	57.789.825	57.789.825	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	Konut	2021	2023
17	SICAK ASFALT KARIŞIM MALZEMESİ ALIMI İŞİ	Bitti	81.505.200	81.505.200	0	81.505.200	100%	100%	100% EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
18	ŞEHRİN ÇEŞİTLİ MAHALLELERİNDE VE İMAR YOLLARINDA BETON KİLİT PARKE VE BETON BORDÜR YAPIM İŞİ	Projeye Başlanmadı	3.776.000	3.776.000	0	0	0%	0%	0% EREĞLİ	İmalat	2022	2023
19	TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ	Bitti	1.731.446	1.731.446	0	1.731.446	100%	100%	100% DEVREK	İmalat	2023	2023
20	TRAFİK MALZEMELERİ ALIMI İŞİ	Bitti	613.652	613.652	0	613.652	100%	100%	100% EREĞLİ	İmalat	2023	2023
	TOPLAM		188.732.714	189.083.958	351.243	114.844.331	61%	61%	34%			

GÜLÜÇ BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	DERE KENARI PARK DÜZENLEME	Devam Ediyor	100.000	400.000	200.000	0	50%	0%	60%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2023
2	GÜLÜÇ MİLLET BAĞÇESİ B TİPİ MESİRE YERİ YAPIMI	Devam Ediyor	3.400.000	5.000.000	1.600.000	2.250.000	77%	66%	65%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2023
3	İLAVE İÇME SUYU ŞEBEKESİ	Devam Ediyor	160.000	200.000	40.000	0	20%	0%	20%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
4	İLAVE KANALİZASYON	Devam Ediyor	200.000	200.000	0	150.000	75%	75%	75%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
5	YOL KAMULAŞTIRMA	Projeye Başlanmadı	70.000	70.000	0	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2023
6	YOLCU BEKLEME İSTASYONU	Bitti	10.000	200.000	190.000	10.000	100%	100%	100%	EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2021	2023
TOPLAM			3.940.000	6.070.000	2.030.000	2.410.000	73%	61%	46%				

KANDİLLİ BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	BİRİKTİRME DEPOSU VE İSALE HATTI	Projeye Başlanmadı	1.400.000	1.400.000	0	0	0%	0%	0%	EREĞLİ	Sağlık	2020	2023
2	FOTOGRA METRİK SAYISAL HALİHAZIR HARİTA	Devam Ediyor	23.518	51.920	28.402	0	55%	0%	100%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2015	2023
3	HARİTA, PLAN YAPIM VE ALIMI	Devam Ediyor	58.386	100.000	41.614	3.980	46%	7%	50%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2023
4	HİZMET BİNALARI BAKIM VE ONARIMI	Devam Ediyor	139.651	300.000	160.349	73.600	78%	53%	85%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2020	2023
5	İÇME SUYU ŞEBEKE ÇALIŞMALARI	Bitti	250.000	250.000	0	250.000	100%	100%	95%	EREĞLİ	Sağlık	2023	2023
6	İSTİNAT DUVARI	Devam Ediyor	500.000	500.000	0	171.613	34%	34%	50%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
7	KANALİZASYON ŞEBEKE ÇALIŞMALARI	Bitti	105.607	250.000	144.393	105.607	100%	100%	100%	EREĞLİ	Sağlık	2023	2023
8	PARK VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ	Devam Ediyor	123.049	200.000	76.951	123.049	100%	100%	100%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
9	YOL ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	2.462.382	3.000.000	537.618	1.387.506	64%	56%	80%	EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2023
10	ZÜBEYDE HANIM PARKI PROJESİ	Devam Ediyor	1.340.641	1.340.641	0	1.340.641	100%	100%	95%	EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2023
TOPLAM			6.403.233	7.392.561	989.328	3.455.995	60%	54%	75%				

GÖKÇEBEY BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	İÇME SUYU ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	550.000	550.000	0	259.370	47%	47%	47%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
2	KANALİZASYON	Devam Ediyor	50.000	50.000	0	0	0%	0%	0%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
3	PARK BAHÇE	Devam Ediyor	1.006.782	2.000.000	0	1.006.782	50%	100%	50%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
4	PARKE YOL YAPIMI VE TAMİRATI	Devam Ediyor	8.000.000	8.000.000	0	7.620.627	95%	95%	95%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
5	YAPI TESİS ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	2.500.000	2.500.000	0	2.260.104	90%	90%	90%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
TOPLAM			12.106.782	13.100.000	0	11.146.883	85%	92%	56%				

KOZLU BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	AKARYAKIT MAL ALIM	Bitti	4.464.825	4.464.825	0	4.464.825	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
2	ASFALT MICIR MAL ALIM	Devam Ediyor	1.663.200	1.663.200	0	910.000	55%	55%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
3	ASFALT YOL KAPLAMA (2023) YAPIM İŞİ	Bitti	7.457.600	7.457.600	0	7.457.600	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
4	BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM	Devam Ediyor	1.720.844	1.720.844	0	1.000.000	58%	58%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
5	C25/30 HAZIR BETON MAL ALIM	Bitti	1.587.100	3.174.200	1.587.100	1.587.100	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
6	C25/30 HAZIR BETON MAL ALIM	Bitti	5.841.000	5.841.000	0	5.841.000	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
7	C25/30 HAZIR BETON MAL ALIM	Devam Ediyor	0	6.699.999	0	0	0%	0%	55%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
8	CUMHURİYET MEYDANI MEVKİİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM	Devam Ediyor	640.000	1.331.599	0	640.000	48%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
9	ÇARŞI İÇİ KALDIRIM VE ÇARŞI MEYDANI YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	8.906.240	8.906.240	0	7.700.000	86%	86%	90%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
10	ÇEKİCİ-TREYLER KİRALAMA HİZMET ALIM	Bitti	765.820	765.820	0	765.820	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
11	DEĞİRMENAĞZI MEVKİİ HASTANE İSALE HATTI YENİLEME YAPIM İŞİ	Bitti	1.266.499	1.266.499	0	1.266.499	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
12	İÇME SUYU İNŞAATI (2 ETAP 2 KISIM) YAPIM İŞİ	Bitti	5.632.623	5.632.623	0	5.632.623	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
13	İHSANİYE MAHALLESİ TTK MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ CİVARI BARAJ İSALE HATTI DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	0	1.722.148	0	0	0%	0%	0%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
14	İLÇEMİZ MAHALLELERİNDE ASFALT YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	0	11.818.999	0	0	0%	0%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024

15	İLÇEMİZ MAHALLELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BORU ALIMI İŞİ	Bitti	1.447.846	1.447.846	0	1.447.846	100%	100%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
16	İLÇEMİZ MAHALLELERİNDE PARKE TAMİRATI VE İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 15000 M² PARKE MALZEME ALIMI İŞİ	Bitti	1.605.744	1.911.600	305.856	1.605.744	100%	100%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
17	KOZLU İLÇEMİZ SINIRLARI İÇİNDE YEŞİL ALANLARDA VE MUHTELİF YERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE AHŞAP KENT MOBİLYA MALZEMELERİ ALIMI	Bitti	1.363.287	1.363.287	0	1.363.287	100%	100%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
18	KOZLU KUBBETÜS SAHRA YANI HAVUZ DOLGUSU PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI	Bitti	1.120.185	1.120.185	0	1.120.185	100%	100%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
19	KOZLU SAHİLİ MİLLET BAĞÇESİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇOCUK PARKI VE SPOR ALETLERİ MAL ALIMI	Bitti	723.909	723.909	0	723.909	100%	100%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
20	KOZLU SAHİLİ YENİ MİLLET BAĞÇESİ RULO ÇİM VE PROJEKTÖR DİREĞİ MAL ALIMI	Bitti	479.800	1.309.800	830.000	479.800	100%	100%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
	MAHALLELERİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE ASFALT YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	15.000.000	32.400.000	0	15.000.000	46%	100%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
22	MUHTELİF MAHALLELERDE YOL BETONLAMA VE KANAL YAPIM İŞİ	Bitti	5.507.680	5.507.680	0	5.507.680	100%	100%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2023
23	PLANA ESAS MİKROBÖLGELEME JEOLojİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI	Devam Ediyor	0	1.663.999	0	0	0%	0%	50% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
24	SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM UYUMLU GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ MAL ALIMI	Bitti	697.016	697.016	0	697.016	100%	100%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
25	TEMİZLİK İŞLERİ ÇÖP TOPLAMA ARAÇ KİRALAMA (SÜRÜCÜSÜZ) HİZMET ALIMI	Devam Ediyor	8.032.496	8.032.496	0	3.300.000	41%	41%	60% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
	TOPLAM		75.923.713	118.643.413	2.722.956	68.510.933	60%	90%	94%			

KİLİMLİ BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	1 ADET BASKETBOL-VOLEYBOL SAHASI VE 1 ADET SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI YAPIM İŞİ	Bitti	1.585.000	1.585.000	0	1.585.000	100%	100%	100%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2023
2	ARITMA TESİSİ YAPIMI İŞİ	Projeye Başlanmadı	0	100.000.000	0	0	0%	0%	0%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2026
3	CADDE AYDINLATMA MALZEMELERİ ALIM İŞİ	Bitti	3.132.000	3.132.000	0	3.132.000	100%	100%	100%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2023
4	DAMARLI MAHALLESİ GELİK CADDESİ FORE KAZIK YAPIM İŞİ	Bitti	1.246.444	1.246.444	0	1.246.444	100%	100%	100%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2023
5	KARADON KÖMÜR DEPOLARI YAPIMI İŞİ	Devam Ediyor	1.030.000	1.200.000	170.000	0	14%	0%	14%	KİLİMLİ	İmalat	2020	2025
6	KARADON ŞANTIYE BİNASI YAPIMI İŞİ	Devam Ediyor	1.020.000	1.500.000	480.000	0	32%	0%	35%	KİLİMLİ	İmalat	2020	2025
7	MUHTELİF PARKLARDA VE MEYDANLARDA AĞAÇLANDIRMA İŞİ	Devam Ediyor	150.000	300.000	0	100.000	33%	67%	33%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2024
8	MUHTELİF YERLERDE KALDIRIM YAPIM VE ONARIM İŞİ	Devam Ediyor	500.000	1.000.000	0	500.000	50%	100%	50%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2024
9	MUHTELİF YERLERDE TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	486.767	486.767	0	0	0%	0%	20%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2024
10	MUHTELİF YERLERDE YOL YAPIM VE ONARIM İŞİ	Devam Ediyor	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	50%	100%	50%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2024
11	REZERV YAPI ALANI PARK VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ MALZEME ALIM	Bitti	949.560	949.560	0	949.560	100%	100%	100%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2023
12	SAHİL REKREASYON	Devam Ediyor	1.000.000	2.000.000	0	100.000	5%	10%	10%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2024

13	SICAK KARIŞIM ASFALT MALZEMELERİ ALIMI	Bitti	6.749.957	6.749.957	0	6.749.957	100%	100%	100%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2023
14	ŞEHİRİÇİ KANALİZASYON HATTI BAKIM ONARIM İŞİ	Devam Ediyor	500.000	1.000.000	0	500.000	50%	100%	50%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2024
15	ŞEHİRİÇİ SU ŞEBEKESİ HATTI YAPIMI	Projeye Başlanmadı	0	350.000.000	0	0	0%	0%	0%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2027
16	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLI SU ÜRÜNLERİ AĞ BAKIM VE BARINMA MERKEZİ YAPIM İŞİ	İhale Aşamasında	9.480.000	9.480.000	0	0	0%	0%	0%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2024
TOPLAM			29.329.728	483.629.728	650.000	16.362.960	3%	56%	45%				

ÇATALAĞZI BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	DİĞER ALIMLAR(MENKUL SERMAYE ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE METAL KERESTE VB. HAMMADDE ALIMLARI)	Devam Ediyor	400.000	400.000	0	400.000	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2023
2	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ(BELDEMİZ CADDE VE SOKAKLARIN BAKIM ONARIMI)	Devam Ediyor	750.000	750.000	0	740.000	99%	99%	99%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2023
3	GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ YAPILMASI	İhale Aşamasında	5.000.000	5.000.000	0	0	0%	0%	0%	KİLİMLİ	Enerji	2023	2023
4	MEVCUT GAYRİMENKLERİN BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASI	Devam Ediyor	2.000.000	2.000.000	0	1.340.000	67%	67%	67%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2023
TOPLAM			8.150.000	8.150.000	0	2.480.000	30%	30%	66%				